

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS QUE CON CARGO AL RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS SE DESTINARON PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

MUNICIPIO:	SAN PEDRO LAGUNILLAS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
EJECUTOR:	H. XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS				
RAMO GENERAL:	RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS				
FONDO:	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA TEREBINOTOS DESDE LA AUTOPISTA 68D CHAPALILLA-COMPOSTELA, HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$184,815.00				
MONTO CONTRATADO:	\$182,686.08				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$182,686.08				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$2,128.92				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL:	\$2,128.92	06 DE JULIO DEL 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS:	\$20.00	06 DE JULIO DEL 2023			
TOTAL REINTEGROS:	\$2,148.92				
METAS					
CONCEPTO:	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS				
CANTIDAD:	498.00				
DATOS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA					
NO. DE CONTRATO:	OPM-SPL-R23-ADQ-001/2023				
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE JUNIO DEL 2023				
PROVEEDOR:	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				
AVANCES					
TRIMESTRE REPORTADO:	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023				
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS QUE CON CARGO AL RAMO GENERAL 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS SE DESTINARON PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

MUNICIPIO:	SAN PEDRO LAGUNILLAS	RECURSO:	FEDERAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
EJECUTOR:	H. XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS				
RAMO GENERAL:	RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS				
FONDO:	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA				
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ESTATAL DE AMADO NERVO (EL CONDE) A TEQUILITA (DEL KM 01+000 AL KM 12+700 APROXIMADAMENTE), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.				
MONTOS					
MONTO TRANSFERIDO:	\$37,439.00				
MONTO CONTRATADO:	\$36,950.64				
GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00				
MONTO COMPROMETIDO:	\$36,950.64				
MONTO NO COMPROMETIDO:	\$488.36				
REINTEGROS					
CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REINTEGRO A TESOFE			
REINTEGRO DE CAPITAL:	\$488.36	06 DE JULIO DEL 2023			
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS:					
TOTAL REINTEGROS:	\$488.36				
METAS					
CONCEPTO:	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS				
CANTIDAD:	105.40				
DATOS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA					
NO. DE CONTRATO:	OPM-SPL-R23-ADQ-002/2023				
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE JUNIO DEL 2023				
PROVEEDOR:	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				
AVANCES					
TRIMESTRE REPORTADO:	SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023				
AVANCE FÍSICO:	100%				
AVANCE FINANCIERO:	100%				