

## H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT

**RAMO 23**

**FONDO DE PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE VEHICULOS)**

OBRA	MONTO			META	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
	APROBADO	EJERCIDO	SALDO		FISICO	FINANCIERO			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y GRAL. MARIANO RUIZ EN COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	769,230.00	768,400.87	829.13	529.75 M2	100%	100%	6 AL 30 DE JUNIO 2023	OFEL & ARAZO S.A. DE C.V.	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$829.13
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y MINA EN COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	187,312.50	186,695.32	617.18	135.46 M2	100%	100%	6 AL 30 DE JUNIO 2023	OFEL & ARAZO S.A. DE C.V.	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$617.18
<b>TOTAL</b>	<b>956,542.50</b>	<b>955,096.19</b>	<b>1,446.31</b>						

<https://www.xalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2023/07/INFORME-R23.xlsx>