

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18-NAYARIT RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS 25 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													298,916,049	299,916,049	298,044,237	296,484,323	98.9%	2,300,804	2,300,804			34,419.10	34,418.79	100.0%	
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
98525	APORTACIÓN PARA PROGRAMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO, VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS EN COEJERCICIO CON SAGARPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	379 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	5,417.817	5,417.817	5,417.817	5,417.817	100.0%	0	0	ACCIÓN		37.00	37.00	100.0%	RECURSO DEPOSITADO AL FOFAE NAYARIT Y SE LIBERO DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%
76754	2008/CFR0410-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/CFR0410-PR C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,725.197	13,725.197	13,722.062	13,722.062	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 15/12/08 AL 10/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EN LO ASIGNADO \$285,950 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA EN LO PROGRAMADO \$285,950 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA
76655	2009/CFR0401-CP C CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO COMPLEMENTO	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2009/CFR0401-CP C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,108.258	16,108.258	16,105.997	16,105.997	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EJECUTADA DEL 10/12/08 AL 5/10/09 EN LO ASIGNADO \$314,701 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA EN LO PROGRAMADO \$312,440 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA
97826	2009/SEDER458014-CP R CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ZONA DE RIEGO DEL POZO LA HIGUERITA DE LA LOCALIDAD DE JALA, MPIO. DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	18 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	300.000	300.000	300.000	299.931	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
97784	2009/SEDER465FR012-PR EMPEDRADO DE CAMINO DE COMUNICACION Y SACACOSIEBAS DE MALINAL SAN ANTONIO, EN MPIO. DE XALISCO	8-XALISCO	SAN ANTONIO	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	630 PERSONAS	8-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 638-CENTRO SCT NAYARIT	5,639.026	5,639.026	5,639.026	5,576.753	98.9%	0	0	KILOMETRO		7.10	7.10	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% TERMINADA Y OPERANDO
98169	2009/SEDER461FR019-PR R CONSTRUCCION DE PLANTA PARA LA ELABORACION DE TEQUILA (2DA. ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAM MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	11-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAM (EL AHUALAMO)	RURAL	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	300 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,900.000	1,900.000	1,900.000	1,900.000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO
98402	2009/SEDER463FR028-CP R ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOPATOLOGICO	15-SANTIAGO XICUITLA	SANTIAGO XICUITLA	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7862 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	850.000	850.000	850.000	849.977	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100%
77142	2009/SOP351-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AREA DE SERVICIOS DEL EMBARCADERO EL TINACO TIERRA FIRME	15-SANTIAGO XICUITLA	MEXICALTITAN URIBE	RURAL	2009/SOP351-PR	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 895	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500.000	1,500.000	1,494.978	1,494.978	99.7%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 895 JORNALES 4286 EJECUTADA EL 23/01/09 AL 31/12/09
83056	2008/CFR17001-CP C CONSTRUCCION DE NODO VIAL LA CRUZ (APROBACION PARCIAL)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2009/CFR17001-CP C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,540.737	43,540.737	42,679.752	42,679.752	98.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23 FECHA DE INICIO EL 6/09/08 Y TERMINO EL 2/07/09
98094	2009/SEDER459FR017-PR R PERFORACION DE POZO PROFUNDO 6 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO, MPIO. DE TEPEC.	17-TEPEC	COLONIA SEIS DE ENERO	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	26 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,494.877	1,494.877	1,494.877	1,494.875	100.0%	0	0	POZO		1.00	0.95	95.0%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%
97929	2009/SEDER460FR015-PR R ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA EXTRUSORA DE GRASA Y DERIVADOS, EL AHUACATE, MPIO. DE TEPEC	17-TEPEC	EL AHUACATE	RURAL	4	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	10 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	300.000	300.000	300.000	299.998	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO
76799	2008/CFR020009-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	2008/CFR020009-PR C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,105.795	27,105.795	27,105.795	27,105.795	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 10/12/08 AL 5/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EN LO ASIGNADO Y PROGRAMADO \$625,710 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS
76867	2009/SOP350-PR CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C. FED. 200 BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	2009/SOP350-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 420	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,918.197	48,918.197	48,917.817	48,917.817	98.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 420 JORNALES 57145 FECHA DE INICIO EL 12/11/09 AL 8/10/10 EN EL ASIGNADO \$918,197 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS EN EJERCIDO \$917,839 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS
83112	2010/CFR2007-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT (SEGUNDA ETAPA)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2010/CFR2007-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500.000	7,500.000	7,500.000	7,500.000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.74	74.0%	FECHA DE INICIO EL 07/05/2010 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 1,432 JORNALES 20,082 COMPLEMENTO EN RAMO 33 FAM 2009
97695	2009/SEDER464FR011-PR PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (TERCERA ETAPA), LOCALIDAD 5 DE MAYO, MPIO. DE TEPEC.	17-TEPEC	CINCO DE MAYO (EL CIRUELO)	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	18 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,800.000	1,800.000	1,800.000	1,751.627	97.3%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO Y EL 100% DE AVANCE FISICO DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS
85601	2008/CR2317003-CP-C PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA ORIENTE	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2008/CR2317003-CP-C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,750.067	1,750.067	1,750.067	1,743.869	99.6%	0	0	PLANTA		1.00	1.00	100.0%	
98454	APORTACION AL PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1200 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	4,521.116	4,521.116	4,521.116	4,521.116	100.0%	0	0	HECTÁREA		3,090.00	3,090.00	100.0%	RECURSO FUE DEPOSITADO AL FOFAE NAYARIT Y FUE LIBERADO CONFORME A AVANCES DE OBRA EJECUTADO. LAS OBRAS INSERTAS EN ESE PROGRAMA FUERON TERMINADAS AL 100%
77068	2009/CFR17442-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN DERECHA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2009/CFR17442-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,475.314	19,475.314	19,475.314	19,475.314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		9,872.00	9,872.00	100.0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 9872 PERSONAS 295,204 JORNALES 28,970 ESTA OBRA ES UN REFERENCIO FECHA DE INICIO EL 5/02/2010 FECHA DE TERMINO EL 24/06/2010
83220	2009/SOP443-CP C REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y REDES SUBTERRANEAS DE CFE, MEGACABLE Y TELMEX EN LA AV. MEXICO ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2009/SOP443-CP C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,505.800	3,505.800	3,505.800	3,505.800	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EN EL DESTINO DEL GASTO ES REMODELACION, LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 295,204 Y JORNALES 6063 EJECUTADA DEL 19/07/10 AL 17/09/10

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18-NAYARIT RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS 25 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													298,916,049	298,916,049	298,044,237	296,484,323	98.9%	2,300,804	2,300,804			34,419.10	34,418.79	100.0%	
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
77027	2009/SOP443-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP443-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,337,942	11,337,942	11,337,942	11,337,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,368.00	7,368.00	100.0%	FECHA DE INICIO EL 2/11/09 FECHA DE TERMINO EL 5/04/2010 COMPLEMENTO EN R33 FVIII 2008 EN LO ASIGNADO Y EJERCIDO \$1,709,913 PERTENECEN A LA CUENTA NO. 60.66.6106.09 DE FONREGION 2009	
77107	2009/SOP444-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP444-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,808,434	16,808,434	16,808,405	16,808,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,022.00	14,022.00	100.0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 14,022 PERSONAS 295,204 JORNALAS 36,607 REFRENDO FECHA DE INICIO EL 5/02/2010, FECHA DE ERMINO EL 12/09/2010 COMPLEMENTO EN FVIII 2010	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
87048	2008/CFR04010-PRC2 CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/CFR04010-PRC2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	61449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	100.0%	1,210,820	1,210,820	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
87107	2008/CFR04011-CPC2R CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO) (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2008/CFR04011-CPC2R	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	43300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	100.0%	1,089,984	1,089,984	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
86849	2008/CFR20009-PRC2R CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2008/CFR20009-PRC2R	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	93565 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	20,084,246	93.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																									
98052	2009/SEDER468FR015-PR PROYECTO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIAS) EN ZONA ESTUARINA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	800 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	917,472	917,472	917,472	890,252	97.0%	0	0	ESTUDIO	5.00	5.00	100.0%	LOS ESTUDIOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE FISICO GLOBAL DEL 100%	