

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos													
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																				
18-NAYARIT RECURSO 2009																																
APORTACIONES FEDERALES (3 REGISTROS)																																
	FAIS												37,629,069	37,629,069	24,270,969	24,270,969	65%	17,014,937	0		10	6	57%									
	FISE																															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																																
60779	2009/FISE21005-PR PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C (E.C. TUXPAN-SANTA CRUZ) EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.3 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/FISE21005-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,116,943	26,116,943	13,317,109	13,317,109	51%	12,785,418	0	KILOMETRO	8	4	50%	LO APROBADO EN RENDIMIENTOS ES COMPLEMENTO PARA LA OBRA DEL 2009 METAS TOTALES: KILOMETROS 8.25 PERSONAS 2128 JORNALES 37,310 FECHA DE INICIO EL 7/10/2010								
60793	2009/FISE21007-PR ESTUDIO DE MANISF. DE IMPACTO AMB.MODALIDAD PART. Y SEGUIMIENTO DE LA PAV. DEL CAMINO TIPO "C" EN TUXPAN, SANTA CRUZ, EMBARCADERO ISLA DE MEXCALTITAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+246.4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/FISE21007-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	455,794	455,794	355,578	355,578	78%	97,028	0	ESTUDIO	1	1	90%	METAS TOTALES: ESTUDIO 1 PERSONAS 2128 JORNALES 651 FECHA DE INICIO EL 28/09/09 LO APROBADO EN RENDIMIENTOS ES COMPLEMENTO PARA LA OBRA DEL 2009								
61041	2009/FISE21004-PR PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	2009/FISE21004-PR	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,056,332	11,056,332	10,598,282	10,598,282	96%	4,132,491	0	OBRA	1	1	85%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 30669 JORNALES 38799 FECHA DE INICIO EL 9/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III 2008 FE(BURSATILIZACION) FISE CUENTA N°60.237.6109.06 FISE CUENTA NO. 60.76309.10 SOP LO APROBADO EN RENDIMIENTOS ES COMPLEMENTO PARA LA OBRA DEL 2009								