

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonista)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
NAV14100298964	Seguro Popular 2016	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV1510400613180	Construcción de Parque Lineal En Liberamiento Poniente De La Ciudad De Tepic.	2015-S02-COMPE-8	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	Terminado	2017	\$87,115,056	\$44,059,507	\$44,059,507	\$44,059,007	\$44,026,256	\$44,026,256	\$44,026,256	99.93		Lote	332,863	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV15160300741599	Proceso Integral de Actividades Subsecuente En El Inst. Tec. De Bahía De Bandera Ubicado En La Localidad De La Cruz De Huamantla Municipio De Bahía De Bandera	PROXOM-2015-2014-1788	Navarrit	Bahía de Bandera	Cruz de Huamantla	Urbano	Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública		INSTITUTO NAHARRITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$11,576,000	\$6,576,000	\$6,576,000	\$6,576,000	\$6,576,000	\$6,576,000	\$6,576,000	100.00		Metros Cuadrados	590	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160100628784	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Laguna De Coedición (Ota. Espal) Para Beneficiar A La Localidad De San Diego De Alcalá, En El Municipio De Acaponeta.	18-02-0001-2015	Navarrit	Acaponeta	San Diego de Alcalá	Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	00	Otros	482	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160100638754	Vigilancia Por Laboratorio 2016	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$1,699,444	\$2,839,444	\$2,839,444	\$2,839,444	\$2,839,444	\$2,839,444	\$2,839,444	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160100638759	Prevención De Accidentes 2016	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160100638773	Diabetes 2016	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$444,482	\$1,135,278	\$1,135,278	\$1,134,958	\$1,134,958	\$1,134,958	\$1,134,958	99.97		Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160200666209	Proyecto Cultural Y Artes En Las Comunidades	FCULT1	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0268 Programa de Apoyos a la Cultura		11-Educación Pública		INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,822	\$999,822	\$999,822	\$999,822	99.98		Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160200666262	Modernización Y Ampli De Camino E/Carretera Intercomunal No. 15 México-Hogaleja)-Carro De Los Tigres, Kilómetro No.5 777+0 000 Al Km0000 57Substramo A ModernizaciónKm 4 297+1 280 A Km 4 697 +0 880	18-02-0013-2008	Navarrit	Tepic	Cerro de los Tigres	Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		Dirección General de Obras Publicas Municipales	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,941,200	\$2,895,605	\$2,895,605	\$2,895,605	\$2,895,605	\$2,895,605	\$2,895,605	100.00		Kilometro	141	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160200671544	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Constr. De Guarniciones De La Calle Pco. Villia Y Arceles Ochovo.	142	Navarrit	Bahía de Bandera	Mescalas	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,238,468	\$4,238,468	\$4,238,468	\$4,238,468	\$4,238,468	\$4,238,468	\$4,238,468	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160200673180	Construcción De Empedrado Abogado Y Concreto Hidraulico En Varias Calles Del Municipio -3330	2425493	Navarrit	Ahuacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,500,000	\$5,427,748	\$5,427,748	\$5,427,748	\$5,427,748	\$5,427,748	\$5,427,748	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160200673673	Construcción De Empedrado Abogado En Varias Localidades-3331	2424973	Navarrit	Ahuacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,500,000	\$4,441,057	\$4,441,057	\$4,441,057	\$4,441,057	\$4,441,057	\$4,441,057	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300729540	Construcción De Puente Peatonal En El Arroyo Saco	2016-AUTO-20-ABR-006-1056	Navarrit	Bahía de Bandera	Cruz de Huamantla	Urbano	Subsidios	0261 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,330,726	\$332,681	\$332,681	\$332,681	\$332,681	\$332,681	\$332,681	100.00		Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300729550	Construcción De Puente Peatonal Huachilango	2016-AUTO-20-ABR-007-1057	Navarrit	Bahía de Bandera	Cruz de Huamantla	Urbano	Subsidios	0261 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,565,069	\$391,267	\$391,267	\$391,267	\$391,267	\$391,267	\$391,267	100.00		Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300729569	Construcción De Empedrado Abogado En Mortero Promocionado En Calle Sierra Encina Alon Y Papalona	2016-AUTO-20-ABR-010-1060	Navarrit	Bahía de Bandera	Cruz de Huamantla	Urbano	Subsidios	0261 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$525,434	\$131,359	\$131,359	\$131,359	\$131,359	\$131,359	\$131,359	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300729624	Pavimentacion En Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Alameda Entre Benito Juarez Y Francisco I Madero	180201M001	Navarrit	Bahía de Bandera	Bucarias	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,002,166	\$2,405,051	\$2,405,051	\$2,405,051	\$2,405,051	\$2,405,051	\$2,405,051	100.00		Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300729632	Pavimentacion En Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juarez	180201M002	Navarrit	Bahía de Bandera	Bucarias	Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS	Urbanización	Terminado	2017	\$708,432	\$425,059	\$425,059	\$425,059	\$425,059	\$425,059	\$425,059	100.00		Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300731027	Proyecto De Compensación Ambiental 2016 Para El Predio Cerro De La Cruz, Municipio De Tepic, Navarrit.	CONAFOR	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		DIRECCION DE ECOLOGIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$962,924	\$962,924	\$813,343	\$928,231	\$928,231	\$928,231	\$655,685	96.40	00	Hectárea	0	0.00	96.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR RECIBIR / Física: AVANCE FÍSICO DE LA SEGUNDA ETAPA, PRIMERA ETAPA AL 100%. PROGRAMA MANTENIMIENTO / Registro: PARA EL COMAOR RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO AL 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300731386	6pe18012065 Construcción De Piso Firme En La Loc. De Acaponeta	69ET18012065	Navarrit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$81,664	\$81,664	\$81,664	\$81,664	\$81,664	\$81,664	\$81,664	100.00	00	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300731529	6pe18012090 Construcción De Piso Firme	69ET18012090	Navarrit	Acaponeta	El Zapote	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$26,298	\$26,298	\$26,298	\$26,298	\$26,298	\$26,298	\$26,298	100.00	00	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300731595	6pe18012122 Construcción De Piso Firme	69ET18012122	Navarrit	Acaponeta	Piedra Ancha	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$25,175	\$25,175	\$25,175	\$25,175	\$25,175	\$25,175	\$25,175	100.00	00	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300731609	6pe18012129 Construcción De Piso Firme	69ET18012129	Navarrit	Acaponeta	Sayullilla	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$141,549	100.00	00	Vivienda	305	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300731634	Ag-IP-Seg-1182016 Construcción De Empedrado Abogado En La Colonia Matanciano En La Loc. De Acaponeta, Navarrit	AP-IP-SEP-011016	Navarrit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Subsidios	1022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	19,140	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300732238	6pe18012086 Construcción De Piso Firme	69ET18012086	Navarrit	Acaponeta	Llano de la Cruz	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$27,541	\$27,541	\$27,541	\$27,541	\$27,541	\$27,541	\$27,541	100.00	00	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300732241	6pe18012103 Construcción De Piso Firme	69ET18012103	Navarrit	Acaponeta	La Guálima	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT	Vivienda	Terminado	2016	\$73,339	\$73,339	\$73,339	\$73,339	\$73,339	\$73,339	\$73,339	100.00	00	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NAV16160300732222	Construcción De Piso Firme	6pe18012043	Navarrit	Santiago Tuxtilla	La Presa	Urbano	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		h. ayuntamiento de Santiago Tuxtilla (coplademur)	Vivienda	Terminado	2017	\$170,526	\$170,526	\$170,526	\$170,526	\$170,526	\$170,526	\$170,526	100.00		Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300732290	Construcción De Piso Firme	6pe18012038	Navarrit	Santiago Tuxtilla	Sentispac	Urbano	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		h. ayuntamiento de santiago Tuxtilla (coplademur)	Vivienda	Terminado	2017	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	100.00		Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
NAV16160300732326	Construcción De Piso Firme	6pe18012036	Navarrit	Santiago Tuxtilla	Valle Larma	Rural	Subsidios	0071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social		h. ayuntamiento de santiago Tuxtilla (coplademur)	Vivienda	Terminado	2017	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	\$22,737	100.00		Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
				Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Aprobado	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
NAV14140100298964	Seguro Popular 2014	-	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160300737377	Construcción De Piso Firme	6pet18010028	Mayarit	Santiago Incuintia	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de santiago incuintia (coplademus)	Vivienda	Terminado	2017	\$144,000	\$144,500	\$144,500	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00		Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160300737402	Construcción De Piso Firme	6pet18010046	Mayarit	Santiago Incuintia	Yago	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de santiago incuintia (coplademus)	Vivienda	Terminado	2017	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00		Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160300737422	Construcción De Piso Firme	6pet18010040	Mayarit	Santiago Incuintia	Pozo de Ibarra	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de santiago incuintia (coplademus)	Vivienda	Terminado	2017	\$102,316	\$102,316	\$102,316	\$102,316	\$102,316	\$102,316	\$102,316	100.00		Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160300737458	Construcción De Piso Firme	6pet18010050	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de santiago incuintia (coplademus)	Vivienda	Terminado	2017	\$208,421	\$208,421	\$208,421	\$208,421	\$208,421	\$208,421	\$208,421	100.00		Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160300738761	Cursos De Cocina (Certificado)	1801510002	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$54,315	\$54,315	\$54,315	\$54,315	\$54,315	\$54,315	\$54,315	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300738788	Talleres De Arte Manual	1801510003	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$35,476	\$35,476	\$35,476	\$35,476	\$35,476	\$35,476	\$35,476	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300738945	Curso De Bisutería (Certificado)	1801510004	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$50,038	\$50,038	\$50,038	\$50,038	\$50,038	\$50,038	\$50,038	100.00		Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300738977	Curso De Corte Y Confección (Certificado)	1801510005	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$38,787	\$38,787	\$38,787	\$38,787	\$38,787	\$38,787	\$38,787	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739006	Curso De Cultura De Belleza (Certificado)	1801510006	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$59,023	\$59,023	\$59,023	\$59,023	\$59,023	\$59,023	\$59,023	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739043	Taller De Prevención De La Violencia	1801510007	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$7,408	\$7,408	\$7,408	\$7,408	\$7,408	\$7,408	\$7,408	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739054	Taller De Promoción De Derechos Ciudadanos Y No Discriminación	1801510008	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$6,254	\$6,254	\$6,254	\$6,254	\$6,254	\$6,254	\$6,254	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739080	Taller De Promoción De La Igualdad De Género	1801510009	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$7,368	\$7,368	\$7,368	\$7,368	\$7,368	\$7,368	\$7,368	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739104	Taller De Ajedrez	1801510010	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$24,309	\$24,309	\$24,309	\$24,309	\$24,309	\$24,309	\$24,309	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739123	Taller De Zumba	1801510011	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$17,024	\$17,024	\$17,024	\$17,024	\$17,024	\$17,024	\$17,024	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739132	Taller De Tae Kwon Do	1801510012	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,129	\$25,129	\$25,129	\$25,129	\$25,129	\$25,129	\$25,129	100.00		Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739155	Taller De Manualidades Con Material Reciclado	1801510014	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,133	\$10,133	\$10,133	\$10,133	\$10,133	\$10,133	\$10,133	100.00		Otros	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300739155	Taller De Promoción De Derechos Ciudadanos Y No Discriminación	1801510013	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Urbano	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,306	\$4,306	\$4,306	\$4,306	\$4,306	\$4,306	\$4,306	100.00		Otros	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160300741553	Construcción De Casa De Teatro Al Aire Libre Col. Contreras	2016-AUTO_17-SEP-085-1332	Mayarit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$2,400,000	\$2,333,369	\$2,333,369	\$2,328,754	\$2,328,754	\$2,328,754	\$2,328,754	99.80	00	Otros	1,089	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: LA U.M. ES OBRAS LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO TERMINADO, PROYECTO TERMINADO / Registro: RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160300741577	Construcción De Teatro Al Aire Libre (Rincon De Pochottlan)	2016-AUTO_17-SEP-071-1317	Mayarit	Tepec	Santiago de Pochottlan	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,555,580	\$1,555,580	\$1,553,265	\$1,553,265	\$1,553,265	\$1,553,265	99.85	00	Otros	1,668	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: LA U.M. ES OBRAS LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO TERMINADO, PROYECTO TERMINADO / Registro: RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160300741595	2da Etapa De Construcción De Albergue Cultural	2016-AUTO_17-SEP-086-1328	Mayarit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$16,000,000	\$15,555,797	\$15,555,797	\$15,404,287	\$15,404,287	\$15,404,287	\$15,404,287	99.03	00	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: LA U.M. ES ALBERGUE EL CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO TERMINADO / Registro: RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160300741614	Construcción De Teatro Al Aire Libre Las Cuevitas	2016-AUTO_17-SEP-088-1336	Mayarit	Tepec	Cuevitas	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$1,900,000	\$1,847,251	\$1,847,251	\$1,840,917	\$1,840,917	\$1,840,917	\$1,840,917	99.66	00	Otros	318	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: LA U.M. ES OBRAS LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO TERMINADO / Registro: RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400813656	6an78036345 Rehabilitación De Casa De Día Nuevo Senecar	6an78036345	Mayarit	Acaponeta	San Miguel	Rural	Subsidios	8176 Pensión para Adultos Mayores		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$119,994	\$119,994	\$119,994	\$119,994	\$119,994	\$119,994	\$119,994	100.00	00	Otros	27	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400813677	6an78036328 Rehabilitación De Casa De Día El Recodo	6an78036328	Mayarit	Acaponeta	El Recodo	Rural	Subsidios	8176 Pensión para Adultos Mayores		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$119,723	\$119,723	\$119,723	\$119,723	\$119,723	\$119,723	\$119,723	100.00	00	Otros	54	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400813698	6an78036345 Rehabilitación De Casa De Día El Resbalón	6an78036345	Mayarit	Acaponeta	El Resbalón	Rural	Subsidios	8176 Pensión para Adultos Mayores		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$119,982	\$119,982	\$119,982	\$119,982	\$119,982	\$119,982	\$119,982	100.00	00	Otros	27	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400814689	Mod. Y Amp Del Camino R.C. Km 130-000 (Rosaradas-Acaponeta)-Cama Colivandante Cruz, Tramo Km 0-000 Al 38-000, Tramo A Modernizar 7-500 Al Km 8-500	18-02-0001-2011	Mayarit	Acaponeta	Las Higueras	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,869,674	\$4,869,674	\$4,869,674	\$4,869,674	\$4,869,674	\$4,869,674	\$4,869,674	100.00	00	Kilometro	887	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA / Física: OBRAS EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400815887	Transporte Publico Adaptado Para Las Personas Con Discapacidad	230IF2016	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0078 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$8,155,424	\$8,147,269	\$8,147,269	\$8,147,269	\$8,147,268	\$8,147,268	\$8,147,268	100.00		Vehiculos	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160400816571	Construcción De Revestimiento Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Esteban Baca Calderon Y Prolongación Avenida Mexico, Col. Ojo De Agua	2016-AUTO_17-NOV-059-1449	Mayarit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$4,500,000	\$4,375,068	\$4,375,068	\$4,372,725	\$4,372,725	\$4,372,725	\$4,372,725	99.95		Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
NAV16160400819377	Rehabilitación De Calle Con Pavimento Hídrico Y Obras Incluidas De Guarniciones Bumpouts Y Señalización En Calle P. Sanchez En Santiago Incuinti, Mayarit Municipio De Santiago Incuintia Nayarit.	1801510M001	Mayarit	Santiago Incuintia	Santiago Incuintia	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y H. Ayuntamiento de Santiago Incuintia	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,048,120	\$3,048,120	\$3,048,120	\$3,048,120	\$3,048,120	\$3,048,120	\$3,048,120	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
NAV16160400816300	Proyecto Festival Cultural De Mayarit 100 Años I	POULT3	Mayarit	Tepec	Cobertura municipal	Subsidios		8268 Programa de Apoyo a la Cultura		11-Educación Pública	INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE TEPEC.	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00		Otros	13,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV1410100298964	Seguro Popular 2014	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV16160400826314	Proyecto Festival Cultural De Navarrit Cien Años II	FCULT4	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0268 Programa de Apoyo a la Cultura		11-Educación Pública	INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE TEPEC.	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00		Otros	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV16170300970467	2017-Infra-May-046-0263 Construcción de Somo Escolar Y Substitución de Cancha Deportiva En Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza	2017-INIFE-MAY-046-0263	Navarrit	San Blas	Jalcootán	Urbano	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO NAVARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,871,784	\$1,871,784	\$1,864,706	\$1,864,706	\$1,864,706	\$1,864,706	\$1,864,706	99.62	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV16170300970474	Construcción de Aula Didáctica 6.00x8.00 Mts Aliviada Y Servicios Sanitarios De 4 U8 Con Obra Complementaria En Prescuelas Nueva Creación Ubicada En La Ciudad De Tepic (Estado De La Centara) Municipio De	2017-INIFE-JUL-028-0444	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO NAVARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$939,465	\$939,465	\$933,229	\$934,232	\$933,229	\$933,229	\$933,229	97.21	00	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV16170300970477	Construcción de Módulo De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Complementaria En Telepreparatoria Nueva Creación Ubicada En La Localidad De El Refugio, Municipio De Tepic Navarrit	2017-INIFE-JUL-026-0445	Navarrit	Tepic	El Refugio	Rural	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO NAVARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,688,999	\$1,688,999	\$1,685,762	\$1,685,762	\$1,685,762	\$1,685,762	\$1,685,762	99.81	00	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV16170300970482	2017-Infra-May-023-0465 Construcción De Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts En Escuela Secundaria Cursos Comunes Ubicada En La Localidad De El Floreño Municipio De Tepic, Navarrit	2017-INIFE-JUL-023-0465	Navarrit	Tepic	El Floreño (El Capatán)	Rural	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO NAVARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$391,682	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	\$377,247	100.00	00	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV16170300970500	2017-Infra-May-024-0022 Construcción de Bacheo Perimetral En Telesecundaria Ramón Flores Avila	2017-INIFE-DNE-024-0022	Navarrit	Bahía de Banderas	El Purvanis	Urbano	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO NAVARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$959,542	\$959,542	\$947,951	\$947,951	\$947,951	\$947,951	\$947,951	98.79	00	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834640	Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	K38E01	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$2,510,869	\$2,510,868	\$2,510,868	\$2,510,866	\$2,510,866	\$2,510,866	\$2,510,866	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: \$1.30 SE REINTEGRA, PROYECTO TERMINADO / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: FORTASEG PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834649	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	K38E02	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$721,500	\$721,500	\$721,500	\$721,500	\$669,500	\$669,500	\$669,500	92.79	00	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: \$25,000.00 DE SALDO SE REINTEGRA / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: FORTASEG PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834660	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	K38E03	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$4,871,450	\$4,871,450	\$4,871,450	\$4,871,450	\$4,871,450	\$4,871,450	\$4,871,450	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: FORTASEG PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834676	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Dependencia De Justicia	K38E04	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$15,548,000	\$15,804,028	\$15,804,028	\$15,778,802	\$15,778,802	\$15,778,802	\$15,778,802	99.84	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: \$25,225.71 DE SALDO SE REINTEGRA, PROYECTO CON AMPLIACION DE RECURSOS FINANCIEROS. / Físico: PROYECTO CON AMPLIACION DE METAS CON AJUSTES Y REINTEGROS FINANCIEROS / Registro: FORTASEG PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834691	Red Nacional De Radiocomunicación	K38E05	Navarrit	Tepic	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$1,456,871	\$1,291,161	\$1,291,161	\$1,290,303	\$1,290,303	\$1,290,303	\$1,290,303	99.93	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: \$87.98 DE SALDO SE REINTEGRA, PROYECTO TERMINADO / Físico: / Registro: FORTASEG PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100834773	Cancer De La Mujer 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$4,300,741	\$4,300,741	\$4,300,741	\$4,300,227	\$4,300,227	\$4,300,227	\$4,300,227	99.99		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV17170100834791	Salud De La Infancia Y Adolescencia Afasep 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$708,220	\$642,398	\$642,398	\$642,398	\$642,398	\$642,398	\$642,398	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV17170100834813	Paludismo 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$1,270,807	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	99.97		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV17170100834818	Vigilancia Por Laboratorio Afasep 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$2,012,255	\$1,369,692	\$1,369,692	\$1,369,692	\$1,369,692	\$1,369,692	\$1,369,692	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV17170100834860	Prevención De Accidentes 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$450,000	\$390,000	00	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NAV17170100835573	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Osa Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Contadero, En El Municipio De Huajucoiri	180100142015	Navarrit	Huajucoiri	Contadero	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,775,071	\$3,775,071	\$3,772,619	\$3,772,619	\$3,772,619	\$3,772,619	\$3,772,619	99.94	00	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100835593	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Osa Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos, En El Municipio De Huajucoiri	180100022016	Navarrit	Huajucoiri	Los Llanitos	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,662,478	\$3,662,478	\$3,655,706	\$3,655,707	\$3,655,706	\$3,655,706	\$3,655,706	99.82	00	Otros	54	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100835631	Construcción Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecológicos Con Biodigestor, Para Beneficiar A La Localidad De El Guayabo, En El Municipio De Huajucoiri	180100092017	Navarrit	Huajucoiri	El Guayabo	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,478,475	\$2,478,475	\$2,335,948	\$2,435,585	\$2,335,948	\$2,335,948	\$2,335,948	94.25	00	Otros	57	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100840805	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno, En El Municipio Del Nayar.	-	Navarrit	Del Nayar	La Cofradía Uno	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	XIV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,283,475	\$5,148,469	\$5,148,469	\$5,148,469	\$5,148,469	\$5,148,469	\$5,148,469	100.00		Otros	229	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TUBERIA DE ACERO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100840832	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Huaynoma, En El Municipio Del Nayar.	-	Navarrit	Del Nayar	Huaynoma	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	XIV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,401,368	\$9,330,915	\$9,330,915	\$9,330,915	\$9,330,915	\$9,330,915	\$9,330,915	100.00		Otros	523	0.00	100.00	Financiera: / Físico: RED DE ATARJAS / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100840849	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista, En El Municipio Del Nayar.	-	Navarrit	Del Nayar	Linda Vista	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	XIV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,478,057	\$6,361,784	\$6,361,784	\$6,361,784	\$6,361,784	\$6,361,784	\$6,361,784	100.00		Otros	769	0.00	100.00	Financiera: / Físico: RED DE ATARJAS / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100840881	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Pericos, En El Municipio Del Nayar.	-	Navarrit	Del Nayar	Cofradía de Pericos	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	XIV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,019,810	\$6,969,587	\$6,969,587	\$6,969,587	\$6,969,587	\$6,969,587	\$6,969,587	100.00		Otros	243	0.00	100.00	Financiera: / Físico: TUBERIA DE 1 Y MEDIA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100849151	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Osa Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rosarito, En El Municipio De Rosamorada	2017/CDI-10-001-PR	Navarrit	Rosamorada	Rosarito	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARIT	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,886,205	\$2,881,801	\$2,881,801	\$2,881,801	\$2,881,801	\$2,881,801	\$2,881,801	100.00		Otros	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100849177	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Osa Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Corapan, En El Municipio De Rosamorada	2017/CDI-10-002-A-PR	Navarrit	Rosamorada	San Juan Corapan	Rural	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARIT	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,124,533	\$7,861,232	\$7,861,232	\$7,861,232	\$7,861,232	\$7,861,232	\$7,861,232	100.00		Otros	630	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170100851674	Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2017	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$401,514,780	#####	\$328,274,539	\$328,274,539	#####	#####	#####	#####	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200885113	Construcción De Calle Con Empedrado Simple A Base De Piedra Bola De Rio En La Localidad De La Estancia	2017-AUTO_05-ABM-043-2246	Navarrit	Huajucoiri	La Estancia	Rural	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Urbanización	Terminado	2017	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,236,250	\$1,232,093	\$1,232,093	\$1,232,093	\$1,232,093	99.66	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1,800.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170200885159	Construcción De Cancha De Dos Múltiples Y Techumbre En La Localidad De Mineral De Cocheras	2.2	Navarrit	Huajucoiri	Mineral de Cocheras	Rural	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Deporte	Terminado	2017	\$2,719,750	\$2,719,750	\$2,719,750	\$2,719,750	\$2,719,750	\$2,719,750	\$2,719,750	100.00		Otros	298	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAV17170200885170	Construcción De Cancha De Dos Múltiples Y Techumbre En La Localidad De El Arroyo	2.1	Navarrit	Huajucoiri	El Arroyo	Rural	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUCOIRI	Deporte	Terminado	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,977,999	\$1,977,999	\$1,977,999	\$1,977,999	100.00		Otros	174	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV1414010028964	Seguro Popular 2014	-	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV1717020088548	Construcción de Calle Con Espaldado Abogado En Concreto, En La Localidad De Arroyo De Santiago	2017-AUTO-09-ABR-044-0243	Mayarit	Del Hayer	Arroyo de Santiago	Rural	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	XIV AYUNTAMIENTO DEL HAYER	Urbanización	Terminado	2017	\$2,044,556	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	100.00	00	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO DE EMPENDADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088698	Cea-12 Ampliación De La Red De Agua Potable, Con 50 Tomas De Agua Potable.	2017-CBA-MBA-087-0212	Mayarit	Tegic	Barranca Blanca	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$720,710	\$715,982	\$715,982	\$715,982	\$715,982	\$715,982	\$715,982	100.00	00	Vivienda	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088758	Cea-13 Ampliación De La Red De Agua Potable 2da. Etapa, Con 80 Tomas De Agua Potable; Culminación De La Obra	2017-CBA-MBA-090-0214	Mayarit	Mallaco	La Curva	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$822,843	\$808,867	\$808,867	\$808,867	\$808,867	\$808,867	\$808,867	100.00	00	Vivienda	833	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088769	Cea-14 Ampliación De La Red De Agua Potable, Con 15 Tomas De Agua Potable.	2017-CBA-MAY-007-0215	Mayarit	Del Hayer	Aguasampa	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,363,209	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	100.00	00	Vivienda	162	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088782	Cea-15 Ampliación De Línea De Conducción	2017-CBA-JUN-015-0219	Mayarit	Compostela	Lima de Abajo	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$482,075	\$347,095	\$347,095	\$347,095	\$347,095	\$347,095	\$347,095	100.00	00	Vivienda	183	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088798	Cea-17 Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Carrer Con 25 Tomas De Agua	2017-CBA-AMB-004-0230	Mayarit	Acaponeta	El Beabaldón	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$645,174	\$644,963	\$644,963	\$644,963	\$644,963	\$644,963	\$644,963	100.00	00	Vivienda	756	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088817	Cea-19 Ampliación De La Red De Agua Potable 2da. Etapa; Con 78 Tomas De Agua Potable; Etapa Culminación De La Obra	2017-CBA-MBA-086-0203	Mayarit	San Pedro Lagunillas	Tepetitico	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$749,704	\$728,156	\$728,156	\$728,156	\$728,156	\$728,156	\$728,156	100.00	00	Vivienda	216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088801	Cea-20 Ampliación De La Red De Agua Potable 2da. Etapa Culminación De Obra	2017-CBA-AMB-001-0231	Mayarit	Santiago Ixcuintla	Acaponetilla	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,387,447	\$1,383,891	\$1,383,891	\$1,383,891	\$1,383,891	\$1,383,891	\$1,383,891	100.00	00	Vivienda	452	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088839	Cea-21 Construcción Del Sistema De Agua Potable Cometa De Red, Línea De Conducción, Caja De Captación	2017-CBA-MAY-013-0214	Mayarit	Tegic	El Fierro (El Capulín)	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,858,617	\$2,846,351	\$2,846,351	\$2,846,351	\$2,846,351	\$2,846,351	\$2,846,351	100.00	00	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088899	Cea-22 Construcción De Red De Distribución; Con 79 Tomas De Agua Potable.	2017-CBA-MBA-096-0197	Mayarit	Ruis	La Bolita	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,010,330	\$1,007,075	\$1,007,075	\$1,007,075	\$1,007,075	\$1,007,075	\$1,007,075	100.00	00	Vivienda	375	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088904	Cea-24 Ampliación De La Red De Agua Potable	2017-CBA-JUN-018-0218	Mayarit	Tegic	Hua de Pinachos (El Casco)	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,883,798	\$1,550,056	\$1,550,056	\$1,550,056	\$1,550,056	\$1,550,056	\$1,550,056	100.00	00	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088910	Cea-26 Proyecto Ejecutivo De Construcción Del Sistema De Agua Potable	2017-CBA-MBA-083-0196	Mayarit	Santiago Ixcuintla	Las Higueras	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,437	\$345,624	\$345,624	\$345,624	\$345,624	\$345,624	\$345,624	100.00	00	Vivienda	1,635	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088917	Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, Y Su Equipamiento, En Vías y Troncales Para Personas Con Discapacidad En La Playa De Matachuc, Municipio De San Blas, Mayarit	0107MAY2017	Mayarit	San Blas	Cobertura municipal	Subsidio		U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mayarit	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,075,791	\$6,008,957	\$5,998,477	\$5,989,520	\$5,974,444	\$5,974,444	\$5,974,444	99.43	00	Otros	2,600	0.00	100.00	Financiera: La SBCP realizó una retención de \$ 66,831.70 del 1 al millar y el 18 de administración, / Física: Se realizó una obra de infraestructura pública incluyente que beneficiara a 2600 personas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088910	Cea-28 Proyecto Ejecutivo De Construcción Del Sistema De Agua Potable.	2017-CBA-MBA-085-0202	Mayarit	Tecuala	Huajuquilla	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$347,982	\$345,672	\$345,672	\$345,672	\$345,672	\$345,672	\$345,672	100.00	00	Vivienda	461	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088919	Cea-29 Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable.	2017-CBA-AMB-029-0218	Mayarit	Del Hayer	Arroyo Calaveral	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$348,884	\$345,831	\$345,831	\$345,831	\$345,831	\$345,831	\$345,831	100.00	00	Vivienda	266	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088932	Cea-30 Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable.	2017-CBA-AMB-003-0198	Mayarit	Del Hayer	Santa Cruz de Guaybel	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,143	\$346,648	\$346,648	\$346,648	\$346,648	\$346,648	\$346,648	100.00	00	Vivienda	383	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088932	Cea-31 Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, (En Las Localidades De Alicama Matanchen Y Los Cocas)	2017-CBA-AMB-022-0229	Mayarit	San Blas	Alicama	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,045,770	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	100.00	00	Vivienda	1,635	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088934	Cea-32 Proyecto Integral De Saneamiento En Sayulita	2017-CBA-JUN-053-0308	Mayarit	Bahía de Banderas	Sayulita	Rural	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,989,704	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	100.00	00	Vivienda	2,262	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088937	Cea-33 Indirectos De Supervisión Técnica	2017-CBA-MAY-059-0277	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,353,727	\$869,401	\$869,401	\$869,401	\$869,401	\$869,401	\$869,401	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088940	Cea-34 Atención Social Y Participación Comunitaria	2017-CBA-MAY-080-0300	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$964,948	\$416,379	\$416,379	\$416,379	\$416,379	\$416,379	\$416,379	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088940	Cea-35 Desarrollo Institucional Y Fortalecimiento A Ejecutores	2017-CBA-JUN-004-0292	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,167,875	\$624,150	\$624,150	\$624,150	\$624,150	\$624,150	\$624,150	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088944	Cea-36 Monitoreo De Obras	2017-CBA-MAY-063-0276	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$64,000	\$60,556	\$60,556	\$60,556	\$60,556	\$60,556	\$60,556	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020088948	Cea-37 Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Colonias Inviny, El Jardín Y Las Ocotinas; Con 98 Tomas De Agua	2017-CBA-MAY-057-0274	Mayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,718,468	\$2,699,875	\$2,699,875	\$2,699,875	\$2,699,875	\$2,699,875	\$2,699,875	100.00	00	Vivienda	871	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200889512	Cea-38 Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Colonias Cantarranas Y Col. Mercedes; Con 49 Tomas De Agua	2017-CBA-JUN-021-0302	Mayarit	Santiago Ixcuintla	Yago	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,548,874	\$1,539,658	\$1,539,658	\$1,539,658	\$1,539,658	\$1,539,658	\$1,539,658	100.00	00	Vivienda	364	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200889532	Cea-39 Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Calajote; Con 20 Tomas De Agua	2017-CBA-MAY-012-0218	Mayarit	Rosamorada	San Vicente	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,413	\$734,909	\$734,909	\$734,909	\$734,909	\$734,909	\$734,909	100.00	00	Vivienda	131	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200889548	Cea-40 Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Censatario; Con 76 Tomas De Agua	2017-CBA-MAY-023-0306	Mayarit	Bahía de Banderas	El Porvenir	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,453,183	\$1,982,051	\$1,982,051	\$1,982,051	\$1,982,051	\$1,982,051	\$1,982,051	100.00	00	Vivienda	432	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200889573	Cea-41 Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Construcción De Red De Distribución En La Col. Mercedes; Con 50 Tomas De Agua	2017-CBA-MBA-095-0232	Mayarit	Jala	Jala	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$989,906	\$982,521	\$982,521	\$982,521	\$982,521	\$982,521	\$982,521	100.00	00	Vivienda	1,385	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200889621	Cea-43 Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Construcción De Red De Distribución; Con 26 Tomas De Agua	2017-CBA-JUN-011-0299	Mayarit	Del Hayer	Jesús María	Urbano	Subsidio	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,934	\$483,178	\$483,178	\$483,178	\$483,178	\$483,178	\$483,178	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV1717020089033	Cea-45 Indirectos De Supervisión Técnica	2017-CBA-MAY-062-0294	Mayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento																				

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV1414010028984	Seguro Popular 2014	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Destinado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200890459	Cea-09 Equipamiento Electro-mecánico De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción Obra De Continuación 2016	2017-CEA-MAY-073-0283	Nayarit	Santiago Ixcintilla	El Tambor Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,515,865	\$1,478,618	\$1,478,618	\$1,478,618	\$1,478,618	\$1,478,618	\$1,478,618	100.00	00	Vivienda	106	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200890691	Cea-11 Construcción De Tanque Superficial De 100 M3 Y Red De Agua Potable En Colonia "Crossery", Con 12 Tomas Domiciliarias	2017-CEA-MAY-017-0266	Nayarit	Santiago Ixcintilla	Valle Lerma Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$3,094,133	\$3,072,838	\$3,072,838	\$3,072,838	\$3,072,838	\$3,072,838	\$3,072,838	100.00	00	Vivienda	316	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200890723	Cea-10 Equipamiento Electro-mecánico De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción Obra De Continuación 2016	2017-CEA-MAY-078-0284	Nayarit	Santiago Ixcintilla	Valle Morelos Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,494,662	\$1,228,064	\$1,228,064	\$1,228,064	\$1,228,064	\$1,228,064	\$1,228,064	100.00	00	Vivienda	173	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200891598	Construcción De Pavimento En Varias Calles De Chilapa Nayarit	2017-FORTALECE-001	Nayarit	Rosamorada	Chilapa Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAVARIT	Urbanización	Destinado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,449	\$4,997,449	\$4,997,449	99.95	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200891616	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Zomatán Del Caimanero	2017-FORTALECE-002	Nayarit	Rosamorada	Zomatán del Caimanero Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAVARIT	Urbanización	Destinado	2017	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,493,348	\$2,493,348	\$2,493,348	99.81	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES LO QUE SE CONTRATO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200891625	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguelito	2017-FORTALECE-003	Nayarit	Rosamorada	San Miguelito Rural	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAVARIT	Urbanización	Destinado	2017	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,498,039	\$2,493,348	\$2,493,348	\$2,493,348	99.81	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO LO QUE SE CONTRATO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200891630	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Pimentillo	2017-FORTALECE-004	Nayarit	Rosamorada	Pimentillo Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAVARIT	Urbanización	Destinado	2018	\$2,005,303	\$2,005,303	\$2,005,303	\$2,005,303	\$2,002,744	\$2,002,744	\$2,002,744	99.87	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200892428	Atasep Salud Bucal 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	\$200 Fortalecimiento a la atención médica	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Destinado	2017	\$124,147	\$124,146	\$124,146	\$124,146	\$124,146	\$124,146	\$124,146	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200892624	Construcción De Calle Con Pavimento Asfáltico En Calle Rival Entre Circuito Del Cielo Y Roble Col. Emiliano Zapata	-	Nayarit	Xalisco	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAVARIT	Transportes y vialidades	Destinado	2017	\$3,080,291	\$3,080,291	\$3,080,291	\$3,080,291	\$3,080,291	\$3,080,291	\$3,080,291	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200892648	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 9 De Mayo Entre Durango Y California Col. Centro	-	Nayarit	Xalisco	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAVARIT	Transportes y vialidades	Destinado	2017	\$3,912,716	\$3,912,716	\$3,912,716	\$3,912,716	\$3,912,716	\$3,912,716	\$3,912,716	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200898283	Episdado Abogado En Cemento En Calle Emilio Carranza Entre Morelos Y Juan Escobedo - 4945891	4945891	Nayarit	Amitlán de Cabas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Destinado	2017	\$806,811	\$797,936	\$797,936	\$797,936	\$789,933	\$789,933	\$789,933	99.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$ 8,070.29 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200899111	Episdado Abogado En Cemento En Calle Morelos - 4946453	4946453	Nayarit	Amitlán de Cañas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,978	\$436,127	\$436,127	\$436,127	\$428,057	\$428,057	\$428,057	98.15	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$ 8,220.69 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200899919	Episdado Abogado En Cemento En Calle Francisco I. Madero - 4946282	4946282	Nayarit	Amitlán de Cañas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,044,030	\$1,032,545	\$1,032,545	\$1,032,545	\$1,023,324	\$1,023,324	\$1,023,324	99.11	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$ 9,220.69 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESORO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200899920	Construcción De Calle Con Episdado Abogado En Concreto, En La Localidad De Arroyo De Santiago, Municipio Del Hayer, Nayarit - 5231184	5231184	Nayarit	Del Hayer	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,067,296	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	\$1,995,341	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200899922	Pavimentación De Calle Mexico Desde Calle Hidalgo A Calle Zetara En La Localidad De Quimichis, Municipio De Tecuala, Nayarit - 7212144	7212144	Nayarit	Tecuala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,928,047	\$5,928,047	\$5,928,047	\$5,928,047	\$5,928,047	\$5,928,047	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200901577	Construcción De Calle A La Bomba Con Episdado Abogado En Concreto, En Barrio El Rosero En La Localidad De Jesús María, Municipio Del Hayer, Nayarit - 5230956	5230956	Nayarit	Del Hayer	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,021,382	\$1,005,732	\$1,005,732	\$1,005,732	\$1,005,732	\$1,005,732	\$1,005,732	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200938886	Cea-17 Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Paraiso Con 47 Tomas De Agua	2017-CEA-JUN-060-0322	Nayarit	Tepic	La Cantera Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$601,408	\$598,041	\$598,041	\$598,041	\$598,041	\$598,041	\$598,041	100.00	00	Vivienda	235	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954193	Cea-48 Equipamiento Electro-mecánico De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción	2017-CEA-JUN-059-0323	Nayarit	Compostala	Colonia Paraiso Escobido Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,707,347	\$1,685,198	\$1,685,198	\$1,685,198	\$1,685,198	\$1,685,198	\$1,685,198	100.00	00	Vivienda	238	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954212	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Escobido Y Chapala Entre Insurgentes Y Rafael Buena, De La Col. Venustiano En Tepic, Nayarit.	2017-AUTO_17-SEP-006-0485	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$2,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$2,293,570	\$2,293,570	\$2,293,570	\$2,293,570	99.72	00	Metros lineales	364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954281	Cea-49 Equipamiento Electro-mecánico De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción	2017-CEA-JUN-059-0322	Nayarit	Santiago Ixcintilla	Valle Zaragoza Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,093,498	\$1,090,387	\$1,090,387	\$1,090,387	\$1,090,387	\$1,090,387	\$1,090,387	100.00	00	Vivienda	183	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954313	Cea-53 Ampliación De La Red De Agua Potable	2017-CEA-JUN-010-0317	Nayarit	Benito Juárez (Las Chivas)	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,787,842	\$1,785,056	\$1,785,056	\$1,785,056	\$1,785,056	\$1,785,056	\$1,785,056	100.00	00	Vivienda	126	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954321	Cea-58 Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Estadio	2017-CEA-JUN-046-0318	Nayarit	Compostala	Monteón Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$890,996	\$889,804	\$889,804	\$889,804	\$889,804	\$889,804	\$889,804	100.00	00	Vivienda	159	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954329	Cea-55 Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Estadio	2017-CEA-JUN-054-0313	Nayarit	Compostala	Monteón Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$3,094,931	\$3,086,336	\$3,086,336	\$3,086,336	\$3,086,336	\$3,086,336	\$3,086,336	100.00	00	Vivienda	212	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954340	Cea-56 Construcción De Alcantarillado Pluvial Zona De Las Canteras Ite. Etapa	2017-CEA-JUN-052-0307	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$9,884,424	\$7,863,031	\$7,863,031	\$7,863,031	\$7,863,031	\$7,863,031	\$7,863,031	100.00	00	Vivienda	1,087	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954738	Fomento Al Auto Empleo	2017-AUTO_15-AGO-009-0414	Nayarit	Santiago Ixcintilla	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	S. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCINTILLA	Otros Proyectos	Destinado	2017	\$394,085	\$394,085	\$394,085	\$394,085	\$394,085	\$394,085	\$394,085	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
NAV17170200954773	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Entre Remolinos Y Lázaro Cárdenas Col. 5 De Agosto.	2017-AUTO_17-OCT-001-0598	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,355,932	\$8,355,932	\$8,355,932	\$2,492,924	\$2,492,924	\$2,492,924	29.83	00	Metros Cuadrados	7,290	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954833	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Col. 15 De Mayo	2017-AUTO_17-OCT-020-0566	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,010,000	\$991,888	\$991,888	\$990,078	\$990,078	\$773,909	\$773,909	78.02	00	Metros lineales	364	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954670	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Rivas De La Laguna	2017-AUTO_17-NOV-036-0599	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,325,790	\$1,325,790	\$1,319,255	\$1,319,255	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954884	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Col. Francolinamiento Los Viveros.	2017-AUTO_17-OCT-019-0575	Nayarit	Tepic	Tepic Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	Agua y saneamiento	Destinado	2017	\$1,230,000	\$1,207,943	\$1,207,943	\$1,205,355	\$1,205,355	\$361,606	\$361,606	29.34	00	Metros lineales	232	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NAV17170200954905	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia El Rosero.	2017-AUTO_17-NOV-015-0597	Nayarit																									

Total: 189

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV14140100298964	Seguro Popular 2014	-	Navarrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	Terminado	2017	\$380,685,688	#####	\$412,833,218	\$412,797,398	#####	#####	#####	99.99		Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NAV17170401048246	Construcción Del Sistema de Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Mejadas, Municipio De Ruiz Navarrit	EMAY-050-2017	Navarrit	Ruiz	Las Mejadas	Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructuras Indígenas		6-Hacienda y Crédito Público	8 AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAVARIT	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2017	\$4,082,053	\$4,084,103	\$4,084,103	\$4,084,103	\$4,084,103	\$4,084,103	\$4,084,103	100.00	00	Otros	76	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401048314	Gastos Indirectos Fortalecimiento Financiero 4 2017	GASTOS INDIRECTOS F.F. 4 2017	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$326,904	\$326,904	\$326,904	\$326,903	\$326,903	\$130,250	\$130,250	39.84	00	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico: / Registro: RAMO 23 GASTOS INDIRECTOS INVERSIÓN 4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401048357	Gastos Indirectos Fortalecimiento Financiero 5 2017	GASTOS INDIRECTOS F.F. 5 2017	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$84,661	\$84,661	\$84,661	\$84,660	\$84,660	00	00	0.00	00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico: / Registro: RAMO 23 GASTOS INDIRECTOS INVERSIÓN 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401048524	Gastos Indirectos Fortalecimiento Financiero 6 2017	GASTOS INDIRECTOS F.F. 6 2017	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$289,685	\$289,685	\$289,685	\$289,671	\$289,671	00	00	0.00	00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Físico: / Registro: RAMO 23 GASTOS INDIRECTOS INVERSIÓN 6 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401048531	Gastos Indirectos Programas Regionales 2017	GASTOS INDIRECTOS PROG. REG. 2017	Navarrit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	\$44,024	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NAV17170401048409	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Morales Entre Ridas Marcos V 5 De Febrero	2017-AUTO-08-ARR-021-0618	Navarrit	Xalisco	Pantanal	Urbano	Subsidios	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAVARIT	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	00	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401050078	Equipamiento Y Modernización De La Biblioteca Pública De San Blas Navarritmunicipio De	DIF CULTURA	Navarrit	San Blas	Cobertura municipal	Subsidios		8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAVARIT	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$615,442	\$615,442	\$615,442	\$615,442	\$615,442	\$615,442	\$615,442	100.00	00	Equipamiento	13,838	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NAV17170401052337	Remodelación De Cancha De Usos Múltiples De La Col. Infonavit En La Localidad De Compostela Navarrit	18004DM901	Navarrit	Compostela	Compostela	Urbano	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE COMPOSTELA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,860,093	\$893,117	\$893,117	\$893,117	\$893,117	\$893,117	\$893,117	100.00	00	Otros	3,895	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA YA EST TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISIÓN ESTADO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401053075	Fomento Al Autoempleo Para Migrantes	-	Navarrit	Xalisco	Xalisco	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XALISCO, NAVARIT	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$194,491	\$194,491	\$194,491	\$194,491	\$194,491	\$194,491	\$194,491	100.00	00	Otros	8	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: APOYO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401053883	2017-Ayto_12-Ago-025-0478 Fomento Al Autoempleo En El Municipio De San Blas	2017-ayto_12-ago-025-0478	Navarrit	San Blas	Cobertura municipal	Subsidios		0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	8. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAVARIT	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$297,225	\$297,225	\$297,225	\$297,225	\$297,225	\$297,225	\$297,225	100.00	00	Lote	12	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401055153	Fomento Al Autoempleo Programa De Apoyo Al Migrante (2017-Ayto_04-Sep-009-0563)	2017-AUTO_04-SEP-009-0563	Navarrit	Compostela	Compostela	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAVARIT	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$498,034	\$498,034	\$498,034	\$498,034	\$498,034	\$498,034	\$498,034	100.00	00	Otros	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA REVISIÓN ESTADO ES DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170501079767	Construcción Del Sistema de Drenaje Sanitario Segundo Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De La Yesca	18/02/0013/2015	Navarrit	La Yesca	El Carrizal	Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,442,353	\$3,434,472	\$3,434,472	\$3,434,472	\$3,434,472	\$3,434,472	\$3,434,472	100.00	00	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA META SE REFIERE A 1.00 PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170501140553	Actualización E Innovación Tecnológica Para Mejorar La Gestión Institucional Y Apoyar El Proceso Educativo	-	Navarrit	Xalisco	Xalisco	Urbano	Subsidios	0267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11-Educación Pública	Universidad Tecnológica de Navarrit	Educación	En Ejecución	2017	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	00	00	00	00	0.00	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 / Físico: POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.