

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministerio	Programado	Ejército		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-2021	24	
<b>SUBSIDIOS 466 REGISTROS</b>																								
<b>PROGRAMAS SUJETOS A RESERVAS DE OPERACION</b>																								
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
16566	18020001201 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS E.C. (RAMBADA ACAPONETA) CASA COLORADAS-SANTA CRUZ	ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	18020001201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAVARIT	300 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18,892,423	3,778,498	3,778,488	3,778,488	100.0%	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 10,300,636.00 ESTATAL 3,778,488.00	
125674	1802010201 ELAB. DE LOS EST Y PROYE EJEC PARA LA CONECT DEL CAM E.C. (RUJZACATEC) LA CUMBRE DEL DURAZNITO COPRADA UNO-LOS GAVILANES. TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM 6+400	NAVAYAR	LA CUMBRE DEL DURAZNITO	RURAL	1802010201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	COMUNICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 778	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	515,802	515,802	0	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	5.0%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FISE 2011 LAS LOCALIDADES SON LA CUMBRE DEL DURAZNITO, COPRADA UNO, GAVILANES FECHA DE INICIO EL 11/07/2011	
65949	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO UBICADO EN EL KM 6+500 DEL MISMO CAMINO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL AMPLIACION)	TEPEC	LOS SALAZARES	RURAL	18020004201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	489 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	142,912	42,874	142,912	42,287	98.6%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$51,068.00 Y MUNICIPAL DE \$64,960.00	
6594	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COLONIA HUANCAXTLÉ (MUNICIPIO DE JESUS MARIA CORTE)	TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	18020007201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	452 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	315,741	94,722	315,741	94,459	99.7%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$114,815.00 Y MUNICIPAL DE \$190,926.00	
65979	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR DEL ALBERGUE ESCUELA INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, SAN JOSE Y COLONIA 22 DE ENERO, DE LA LOCALIDAD	TEPEC	EL VALDERRAMA	RURAL	18020006201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	241 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	575,008	172,502	575,008	172,355	99.9%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$200,004.00 Y MUNICIPAL DE \$401,368.00	
153900	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, SAN JOSE Y COLONIA 22 DE ENERO, DE LA LOCALIDAD	YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	18010020201	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	885	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,865,338	1,865,338	1,865,338	557,105	29.9%	0	POSTE	53.00	40.00	75.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 1,865,338.00 ESTATAL \$ 679,304.80 MUNICIPAL \$ 847,881.00	
153888	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES MESA DE CHAPALLILLA	YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	18020005201	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	125	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	648,008	648,008	648,008	193,514	29.9%	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 648,008.00 MUNICIPAL \$ 230,188.55	
15408	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE SAN JOSE Y SAN MODERIZACION	TEPEC	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	18010021201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	190	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,993,242	1,993,242	1,993,242	597,216	30.0%	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 1,993,242.00 MUNICIPAL \$ 1,600,694.20	
17040	1802060201 MODERN. Y AMP. CAMINO E.C. (EL JICOTE SALAZARES) VADO DEL CORA (EST. PANI) COL. VADO DEL CORA. TRAMO KM. 0+000 AL 3+000 (A NIVEL DE PAVIMENTO) Y DEL KM. 4+000 AL KM. 4+400 (A NIVEL DE PAVIMENTO)	TEPEC	VADO DEL CORA (ESTACION PANI)	RURAL	18020002201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO ACUNTILLA	801 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7,533,600	7,533,600	7,533,600	6,948,655	92.2%	0	KILOMETRO	3.80	2.00	55.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$276,573.60 Y MUNICIPAL DE \$338,217.00	
65932	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO PARA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (AGUALP.F.C. I. MADERO) SANTA ROSA-SALVADOR ALLI EN EL KM. 0+000 AL 13+700	TEPEC	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	RURAL	18020003201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	744,077	223,229	744,077	222,421	99.6%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$276,573.60 Y MUNICIPAL DE \$338,217.00	
65964	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 17+000 (POCHITTAN) ANQUIAN-OLORADO DE LA MORLA. TRAMO ESTIMADO DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000 (27 KM)	TEPEC	COLORADO DE LA MORLA	RURAL	18020005201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	113 PERSONAS	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,066,738	330,201	1,066,738	319,380	99.8%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBA EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$387,004.00 Y MUNICIPAL DE \$484,860.00	
153859	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO GUADALUPE OCOTÁN-COLONIA NUEVA, TRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+000	YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	18020008201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	1008	IFACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,416,634	2,416,634	2,416,634	724,070	30.0%	0	KILOMETRO	1.01	0.08	7.9%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$2,416,634.00 ESTATAL \$ 878,776.20 MUNICIPAL \$ 1,098,470.25	
<b>PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
12564	PROGRAMAS EN CONCURRENCIA 2011, APOYO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	172,347,411	19,235,400	172,347,411	8,287,500	43.1%	0	APOYO	19,235,400.00	8,287,500.00	43.1%	SE LLEVA UN 43.0% DE AVANCES YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS VERIFICACIONES Y POSTERIORAMENTE HAZER EL ACTA DE ENTREGA		
<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS</b>																								
120380	PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2011, PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	44,391,411	43,972,699	44,391,411	33,462,767	76.1%	0	APOYO	43,972,699.00	33,462,767.00	76.1%	EN ESTE MACRO PROGRAMA SE ESTA CUMPLIENDO CONFORME SE VAN AUTORIZANDO EN CADA COMBINA POSTERIORAMENTE HAZER EL ACTA DE ENTREGA		
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL</b>																								
12007	PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2011, DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	33,591,723	24,828,076	33,591,723	18,415,088	74.2%	0	APOYO	24,828,076.00	18,415,088.00	74.2%	SE LLEVA UN 74.2% DE AVANCES YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS VERIFICACIONES DE CAMPO PARA POSTERIORAMENTE HAZER EL ACTA DE ENTREGA		
<b>PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES</b>																								
128156	PROGRAMA EN CONCURRENCIA 2011, SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS NATURALES	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	20,722,734	14,744,148	20,722,734	13,466,250	91.3%	0	APOYO	14,744,148.00	13,466,250.00	91.3%	EN ESTE MACRO PROGRAMA SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS CONFORME A LA NORMATIVA 2011 EN TEMAS AGUA		
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																								
4846	APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON ESTE VESABLE	XALISCO	XALISCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAVARIT	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	69	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	LA ADQUISICIÓN SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
<b>DEPORTE</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
170659	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ZONA ETAPA	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	09020010R	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	8000	IF EDUCACION PUBLICA	1,500,000	1,500,000	1,154,004	1,154,004	77.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
66931	CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO	TEPEC	TEPEC	URBANO	09N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METROPOLITANO	IF EDUCACION PUBLICA	8,730,000	0	8,730,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 11 EDUCACION PUBLICA	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
66952	SUPERVISION EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO	TEPEC	TEPEC	URBANO	09N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	METROPOLITANO	IF EDUCACION PUBLICA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 11 EDUCACION PUBLICA	
<b>PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
177865	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA ZONA ETAPA	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	09N	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	880	IF EDUCACION PUBLICA	562,743	562,743	556,913	556,913	95.6%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
<b>HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																								
181712	PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18PHD-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ALUMNOS	IF EDUCACION PUBLICA	276,726,607	276,726,607	276,726,607	208,477,943	75.3%	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%		
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
178355	DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	TEPEC	TEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN	ENTIDAD FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	8466 FAMILIAS	IF SALUD	14,312,241	9,259,866	9,259,866	6,807,078	73.5%	0	FAMILIA	34,665.00	30,606.00	88.5%	DISMINUYE A LA FECHA EL NUMERO DE FAMILIAS POR LOS INCUMPLIMIENTOS DE ALTAZ O BAJO SEGU	
<b>SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN</b>																								
178652	SEGURO MEXICO PARA UNA NUEVA GENERACION	TEPEC	TEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE	ENTIDAD FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	8458	IF SALUD	8,008,827	8,008,827	8,008,827	0	0.0%	0	ANEXO	16,436.00	13,248.00	80.9%	DE LO MNISTRADO \$5,981,357 CORRESPONDEN A INTERFERENCIAS PUBLICAS DE LOS ANOS	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
144110	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043 PAE	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NAVARIT	PERSONAS DESEMPLERADA	IF TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	22,380,202	14,057,067	18,428,334	12,924,889	91.9%	0	OTROS	8,112.00	6,216.00	76.6%	SE INCLuye POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL, EL RECURSO ES DEPOSITADO DIRECTAMENTE	
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																								
<b>MEJORAMIENTO</b>																								

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Restricción Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
10082	APHE-162011 PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011	D. COBERTUR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	APHE-162011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	800 185 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,250,000	1,197,440	586,112	586,112	48.9%	0	0	INFORME	1.00	0.40	40.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
CONSTRUCCION																								
13460	2011-CEA-00113-0742 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL REY NAYAR 1RA. ETAPA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00113-0742	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	22642 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	3,674,752	3,674,752	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.20	20.0%	
13420	2011-CEA-00055-0603 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	4-COMPOSTE LA	ZACUALPAN	URBANO	2011-CEA-00055-0603	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	20000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,496,000	1,496,000	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
10251	2011-CEA-00032-0328 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	2011-CEA-00032-0328	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	2770 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,541,814	1,541,814	1,531,687	1,531,687	99.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
10197	2011-CEA-0031-0323 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA	20-BAHIA DE	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2011-CEA-0031-0323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	495 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	2,360,000	2,360,000	2,010,500	2,010,500	85.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
REHABILITACION																								
103823	2011-CEA-0065-0403 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU 2011	0-COBERTUR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2011-CEA-0065-0403	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	582,495	582,495	231,183	231,183	41.1%	0	0	INFORME	1.00	0.40	40.0%	
102914	2011-CEA-00078-0383 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	4-COMPOSTE LA	LAS VARAS	URBANO	2011-CEA-00078-0383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	14 077 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	272,000	272,000	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
103109	2011-CEA-00065-0352 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	2011-CEA-00065-0352	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	9 321 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	464,000	464,000	463,469	463,469	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102789	2011-CEA-0004-0351 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	15-SAN RAFAEL	JALISCO	URBANO	2011-CEA-0004-0351	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	4 207 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	440,000	440,000	437,511	437,511	99.4%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
103078	2011-CEA-00062-0346 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	15-SANTOAGO ACQUINTLA	POZO DE IBARRA	URBANO	2011-CEA-00062-0346	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1 233 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	448,000	448,000	443,714	443,714	99.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102850	2011-CEA-00063-0350 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-TEPEC	FRANCISCO J. MADRERO (PUGA)	URBANO	2011-CEA-00063-0350	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	19 911 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	528,000	528,000	525,917	525,917	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
102493	2011-CEA-00076-0470 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00076-0470	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	151 000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,272,562	1,272,562	1,272,480	1,272,480	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
REHABILITACION																								
103736	2011-CEA-00017-0488 REHABILITACION DE EMBOR A GRAVEDAD DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	15-SANTOAGO	SANTOAGO ACQUINTLA	URBANO	2011-CEA-00017-0488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	17 734 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,033,240	1,033,240	578,140	578,140	56.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101228	2011-CEA-00007-0388 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00007-0388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	86 500 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	860,496	860,496	859,668	859,668	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101317	2011-CEA-00014-0310 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00014-0310	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	86 700 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	781,669	781,669	747,750	747,750	98.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101941	2011-CEA-00024-0338 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO ESTEBAN BACA)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00024-0338	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	841,792	841,792	840,676	840,676	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101707	2011-CEA-00029-0307 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASEO DE VENA Y PASEO DE)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00029-0307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	850 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	351,833	351,833	351,834	351,834	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101891	2011-CEA-00030-0311 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REFORMAZAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. MAR JAPON COLONIA VALLES DEL)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00030-0311	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	10 800 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,153,919	2,153,919	2,153,138	2,153,138	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101138	2011-CEA-00041-0309 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA ( REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00041-0309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	109 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	223,344	223,344	211,678	211,678	94.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
102089	2011-CEA-00057-0332 REFORZAMIENTO DE INFR. HCA. 4A. ETAPA (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO BUCHATE ENTRE CALLE ARGENTINA Y AV. DE LA)	15-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00057-0332	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	850 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	803,212	803,212	741,588	741,588	92.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
102370	2011-CEA-00059-0407 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HCA. 4A. ETAPA ( REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLES SOMEZ HERRERA Y SAN ANTONIO DEL CERRILLO)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00059-0407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	728 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	586,678	586,678	520,779	520,779	88.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
134470	2011-CEA-00162-0670 REFORZAMIENTO DE INFR. HCA. 4A. ETAPA (REHABILITACION DE EQUIPOS DE POCOS)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00162-0670	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	3000 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	870,468	870,468	537,468	537,468	61.7%	0	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	
104235	2011-CEA-00166-0672 REFORZ. INFR. HCA. 4A. ETAPA (REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00166-0672	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	850 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,067,732	1,067,732	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
107562	2011-CEA-00034-0320 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTE LA	COATECOMATELLO	RURAL	2011-CEA-00034-0320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	258 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	358,605	358,605	358,407	358,407	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
106439	2011-CEA-00035-0314 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	4-COMPOSTE LA	OTATES Y CAMTARANANAS	RURAL	2011-CEA-00035-0314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	636 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,634	113,638	113,583	113,583	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107968	2011-CEA-00044-0313 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTE LA	EL PARANAL (ARCOHA)	RURAL	2011-CEA-00044-0313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	518 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	739,291	739,291	739,175	739,175	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
125272	2011-CEA-00065-0649 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	8-XALISCO	LINDAVISTA	RURAL	2011-CEA-00065-0649	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	77 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	741,430	741,430	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.20	20.0%	
104878	2011-CEA-00033-0319 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SALINA FILTRANTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, 1RA.	8-DEL NAYAR	SAN JUAN PEYOTAN	RURAL	2011-CEA-00033-0319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	128 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,916,970	2,916,970	1,372,501	1,372,501	47.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
104818	2011-CEA-00036-0316 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	8-DEL NAYAR	ARROYO DEL FRUALE	RURAL	2011-CEA-00036-0316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	100 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	550,792	550,792	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
132754	2011-CEA-00087-0710 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-DEL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	RURAL	2011-CEA-00087-0710	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	187 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,850,735	1,850,735	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
104711	2011-CEA-00017-0307 RECONSTRUCCION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO	10-ROSAMOR	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	2011-CEA-00017-0307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1 150 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	980,317	980,317	373,937	373,937	38.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
107715	2011-CEA-00061-0321 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y	13-SAN PEDRO	CUATECOMATE	RURAL	2011-CEA-00061-0321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	378 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 180-COMISION	1,376,095	1,376,095	587,682	587,682	42.7%	0						



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en miles de pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministerio	Programado	Ejercido								17x16/14
130767	2011-CEA-00842-0744 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20 BAHIA DE SAN FRANCISCO	RURAL	2011-CEA-30042-0744	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1823 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	8,650,000	8,650,000	0	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%		
130729	2011-CEA-00813-0741 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00013-0741	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1174 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	1,660,008	1,660,008	0	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.20	20.0%	
108116	2011-CEA-00883-0488 AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (EQUIPAMIENTO PAA)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00083-0488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	530 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	445,116	445,116	443,092	443,092	99.5%	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
120634	2011-CEA-00109-0740 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (EMISOR)	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00109-0740	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	10350 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	9,481,147	0	0	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.00	20.0%	
120690	2011-CEA-00109-0740 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (EMISOR) MEJORAMIENTO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	2011-CEA-00109-0740	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	10350 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	4,907,104	4,907,104	0	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.00	20.0%	
108190	2011-CEA-00080-0480 INDIRECTOS DE SUPERVISOR TECNICA PROYAR REHABILITACION	0 COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2011-CEA-00080-0480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	1,798,884	1,798,884	1,161,517	1,161,517	64.6%	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%		
108133	2011-CEA-00065-0204 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4 COMPOSITE A	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	2011-CEA-00065-0204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	12138 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	3,907,973	3,907,973	2,215,792	2,215,792	56.7%	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	
121450	2011-CEA-00066-0654 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	2011-CEA-00066-0654	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	8070 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	2,901,065	2,901,065	0	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.30	30.0%	
108187	2011-CEA-00074-0325 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN PLANTA	20 BAHIA DE NUESTRO SEÑOR DE LA GUARDIA	RURAL	2011-CEA-00074-0325	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	302 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1800-COMISION	3,956,737	3,956,737	1,489,337	1,489,337	37.3%	0	PLANTA	1.00	0.40	40.0%		
PROGRAMA HABITAT																							
CONSTRUCCION																							
144652	18001ME001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRAO EN COL. 25 DE ABRIL	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	107 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	288,597	288,597	134,276	134,276	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,508.92	1,508.92	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 288,597 EST. 63,711 MPAL. 214,886 TOT. 537,114
103865	18001ME003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRAO EN COL. LANDARENAS	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XALISCO	102 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	254,911	254,911	127,455	127,455	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,427.10	1,427.10	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 254,911 EST. 50,982 MPAL. 203,929 TOT. 509,823
144119	18001ME004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN COL. LOMAS VERDES	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	175 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	436,699	436,699	218,349	218,349	50.0%	0	METRO CUADRADO	2,362.10	2,362.10	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 436,699 EST. 87,338 MPAL. 349,362 TOT. 218,345
104967	18001ME005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN COL. LOMAS VERDES	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	331 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	532,248	532,248	266,124	266,124	50.0%	0	METRO CUADRADO	3,013.80	3,013.80	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 532,248 EST. 106,450 MPAL. 425,798 TOT. 1,054,497
146925	18001ME006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRAO EN COL. NUEVO PROGRESO	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	142 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	200,000	200,000	130,615	130,615	65.3%	0	METRO CUADRADO	1,099.13	1,099.13	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 200,000 EST. 40,000 MPAL. 160,000 TOT. 400,000
106125	18001ME007 CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	399 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	748,562	748,562	0	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	166.60	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO PRESENTA AVANCES. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 748,562 EST. 149,712 MPAL. 598,850 TOT. 1,497,124
144267	18001ME008 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN COL. LANDARENAS	8 XALISCO	XALISCO	URBANO	18001ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	107 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	238,309	238,309	119,155	119,155	50.0%	0	METRO CUADRADO	2,698.92	2,698.92	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED. 238,309 EST. 47,860 MPAL. 190,449 TOT. 476,801
101826	18015ME003 CONSTRUCCION DL COLECTOR SANITARIO	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	47 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	423,939	423,939	423,939	211,969	50.0%	0	METRO LINEAL	528.30	158.49	30.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 84,787.00 Y MUNICIPAL \$ 339,153.00
101996	18015ME004 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 80 MTS. DE PROFUNDIDAD	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	140 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	950,438	950,438	950,438	475,219	50.0%	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$190,987.00 Y MUNICIPAL \$ 760,350.00
102203	18015ME006 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES DE CONCRETO	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	42 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	289,664	289,664	289,664	144,832	50.0%	0	METRO CUADRADO	502.83	150.84	30.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 97,833.00 Y MUNICIPAL \$ 243,169.00
99032	18015ME007 CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO DE CALLE	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	42 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	668,560	668,560	668,560	334,280	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,492.61	562.29	37.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 132,712.00 Y MUNICIPAL \$34,846.00.
102418	18015ME009 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	42 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	51,218	51,218	51,218	25,609	50.0%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42.00	25.20	60.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION MUNICIPAL \$ 51,218.00
102514	18015ME010 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 80 MTS. DE PROFUNDIDAD	15 SANTIAGO XICUITLTLA	SANTIAGO XICUITLTLA	URBANO	18015ME010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN SANTIAGO XICUITLTLA	47 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	469,948	469,948	469,948	234,974	50.0%	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION MUNICIPAL \$ 469,948.00
97466	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	447,375	223,688	447,375	134,033	59.9%	0	METRO CUADRADO	619.24	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE:
96216	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	174,684	87,342	174,684	52,400	60.0%	0	METRO LINEAL	177.90	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE:
96364	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	115,416	57,708	115,416	34,500	59.8%	0	METRO LINEAL	136.50	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE:
96902	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEXICO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	113,964	56,977	113,964	34,088	59.8%	0	METRO LINEAL	51.80	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE:
94006	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	836,735	418,368	836,735	250,790	59.9%	0	METRO LINEAL	868.40	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAM HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE:
97308	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	398,581	199,291	398,581	119,296	59.9%	0	METRO CUADRADO	2,198.92	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$398,581.00
97294	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y EMPEDRAO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	459,099	229,550	459,099	137,524	59.9%	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$459,099.00
94928	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	30,103	15,052	30,103	0	0.0%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:
95915	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	21,673	10,837	21,673	6,138	58.5%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	27.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:
95988	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA MEXICO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	16,293	8,147	16,293	4,915	59.1%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:
9991	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOLEN NAVAYAT	39,922	19,961	39,922	10,945	53.3%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	39.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:
95211	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA VENCEREMOS	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME016																		

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=20/21	24	
5632	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	116 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	228,647	114,324	228,647	67,891	59.4%	0	METRO LINEAL	856.30	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
5397	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESITA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	65 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	151,620	75,810	151,620	43,430	57.3%	0	METRO LINEAL	273.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56626	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VENCEREMOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	62 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	17,347	8,674	17,347	5,147	59.3%	0	METRO LINEAL	40.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	97 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	193,169	96,585	193,169	54,566	56.5%	0	METRO LINEAL	492.24	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57028	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	808,784	404,392	808,784	241,681	59.4%	0	METRO LINEAL	513.50	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57319	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	57,874	28,937	57,874	17,197	59.4%	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZITACUA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TEPEC	11 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	57,912	28,956	57,912	0	0.0%	0	METRO LINEAL	124.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56189	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VENCEREMOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	276,471	138,236	276,471	82,754	59.9%	0	METRO LINEAL	286.70	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA DOS DE AGOSTO	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	521,095	260,548	521,095	153,496	58.0%	0	METRO LINEAL	476.94	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56203	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	48 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	203,037	101,519	203,037	59,058	58.2%	0	METRO LINEAL	240.60	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56254	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA JARDINES DEL VALLE	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	562,766	281,383	562,766	167,819	59.6%	0	METRO LINEAL	802.70	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56233	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA PUERTA DE LA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	400,200	210,147	400,200	126,661	60.9%	0	METRO LINEAL	425.90	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56148	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VALLE DE LA CRUZ 2º	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	184,624	92,312	184,624	54,743	59.3%	0	METRO LINEAL	285.20	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56876	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	68,665	0	68,665	0	0.0%	0	METRO LINEAL	166.60	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$68,666.66	
56327	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	20,361	10,181	20,361	0	0.0%	0	METRO LINEAL	36.90	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57139	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	598,224	278,112	598,224	166,821	60.0%	0	METRO LINEAL	634.40	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57227	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	337,500	168,750	337,500	100,872	59.8%	0	METRO LINEAL	365.20	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57234	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	230,887	115,444	230,887	69,260	60.0%	0	METRO LINEAL	160.90	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56275	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	1,599,895	799,948	1,599,895	479,552	59.9%	0	METRO LINEAL	1,748.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
57162	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	86,703	0	86,703	0	0.0%	0	METRO LINEAL	88.10	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56346	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	62 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	162,335	81,168	162,335	43,639	53.6%	0	METRO LINEAL	174.40	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56284	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	116 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	807,220	403,610	807,220	241,745	59.9%	0	METRO LINEAL	850.40	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56339	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	114,961	57,481	114,961	31,274	54.4%	0	METRO LINEAL	148.70	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56697	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	190,901	95,451	190,901	55,342	57.9%	0	METRO LINEAL	263.20	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56990	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	726,678	363,339	726,678	217,343	59.8%	0	METRO LINEAL	474.20	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
56726	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CRUCES Y	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN	219,100	109,550	219,100	0	0.0%	0	METRO LINEAL	231.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE:	
55705	CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA FAZAN 1	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	147,207	73,604	147,207	43,957	59.7%	0	METRO CUADRADO	497.75	0.00	0.0%	PROYECTO SIN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$147,207.00	
55486	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA LUIS ECHEVERRIA	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	226,285	113,143	226,285	67,683	59.8%	0	METRO CUADRADO	1,100.58	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$246,934.00	
54865	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	602,168	301,084	602,168	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	2,774.15	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$602,169.00	
57174	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	79,227	0	79,227	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	328.80	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$79,228.00	
54044	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	288,967	144,484	288,967	86,071	59.6%	0	METRO CUADRADO	1,446.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA HABIT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$288,967.00	
55068	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA MANRIQUEZ	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	1,094,699	547,350	1,094,699	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	5,451.87	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$1,094,699.00	
53819	EMPEDRADO NORMAL EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ P SECCION	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	537,285	268,643	537,285	160,983	59.9%	0	METRO CUADRADO	3,386.73	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA HABIT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$537,285.00	
54539	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOMAS DE CORTES	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	489,716	244,858	489,716	146,065	60.0%	0	METRO CUADRADO	1,891.35	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$489,717.00	
54199	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	TEPEC	TEPEC	URBANO	18017ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN EN NAVARRI	699,587	349,794	699,587	197,807	60.0%</							



ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23-20/21	24												
5368	CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA AMADO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0843	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	132,962	66,481	132,962	0	0.0%	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$132,962.00	
5369	CURSO DE ELECTRICIDAD COLONIA NUEVO MANEY	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0844	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	24,578	12,289	24,578	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$24,578.00	
5369	CURSO DE MANEJO DE ZANCOS Y MANOS LIBRES EN LA COLONIA LAS CACHAS	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0845	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	38,843	19,421	38,843	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$38,843.00	
5106	CURSO DE PINTURA PARA NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES CON SINDROME DE DOWN EN LA COLONIA LAS CACHAS	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0823	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	22,368	11,184	22,368	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$22,368.00	
53915	CURSO DE ARTES PLASTICAS EN CUATRO MELPAS	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0843	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	25,000	12,500	25,000	0	0.0%	0	CAMPANA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$25,000.00	
50732	18017D0915-ESTIMULO A PROMOTORES COMERCIALES EN TIPOLOGIA	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0910	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	16 HOGARES	408,590	204,295	408,590	0	0.0%	0	APOYO	65.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$408,590.00	
50746	18017D0911-CURSOS DE COMPUTACION COLONIA NUEVO MANEY	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0911	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	14,600	7,300	14,600	0	0.0%	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$14,600.00	
50758	18017D0913-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO EN LAS CONCHAS	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0912	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	114 HOGARES	120,000	60,000	120,000	0	0.0%	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$120,000.00	
50811	18017D0913-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JARDINES DEL VALLE 3º SECCION	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0913	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	116 HOGARES	120,000	60,000	120,000	0	0.0%	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$120,000.00	
50910	18017D0915-CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0915	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	26,692	13,346	26,692	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$26,692.00	
50972	18017D0915-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS CON BEBES	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0917	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	410,745	205,373	410,745	0	0.0%	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$410,745.00	
51027	18017D0915-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0919	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	201,775	100,888	201,775	0	0.0%	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$201,775.00	
51042	18017D0915-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA LAS FLORES	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0922	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	365 HOGARES	189,350	94,675	189,350	0	0.0%	0	PIEZA	955.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$189,350.00	
51148	18017D0915-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA SANTA FE	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0924	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	438 HOGARES	86,774	42,887	86,774	0	0.0%	0	PIEZA	438.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$86,774.00	
51191	18017D0915-CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0925	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	15 HOGARES	73,200	36,600	73,200	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$73,200.00	
51220	18017D0922-ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0927	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	154,248	77,124	154,248	0	0.0%	0	APOYO	32.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$154,248.00	
51254	18017D0915-CURSO DE TALLERES EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0928	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22 HOGARES	53,704	26,852	53,704	0	0.0%	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$53,704.00	
51273	18017D0911-CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN LA COLONIA AMADO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0931	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	201,775	100,888	201,775	0	0.0%	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$201,775.00	
51423	18017D0915- PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA EL VALLE NUEVO VALEY	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0933	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	441 HOGARES	86,750	43,375	86,750	0	0.0%	0	PIEZA	441.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR EN RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$86,750.00	
52546	18017D0915-CAMPANA DE ATENCION MEDICA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0940	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	168,440	84,220	168,440	0	0.0%	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$168,440.00	
52955	18017D0915-CAMPANA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DEFICIENTES EN LA COLONIA LAS CACHAS	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0947	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1075 HOGARES	363,590	181,795	363,590	0	0.0%	0	PIEZA	1,075.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$363,590.00	
52963	18017D0915-CAMPANA DE ATENCION MEDICA EN LA COLONIA AMADO NERVO	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0948	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	161 HOGARES	290,000	145,000	290,000	0	0.0%	0	PIEZA	151.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$290,000.00	
51435	18017D0915-CURSO DE COMPUTACION EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0934	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	14,600	7,300	14,600	0	0.0%	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$14,600.00	
52943	18017D0915-CURSO INTEGRAL DE PLOMERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION Y AIRE	77-TEPIC	TEPIC	URBANO	18017D0946	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	54,871	27,435	54,871	0	0.0%	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$54,871.00	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																							
INVERSION																							
OBRAS PUBLICAS																							
MEJORAMIENTO																							
10242	100P1807310 ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA 25 HP.	15-SANTIAGO	MAYORQUIN	RURAL	100P1807310	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	2	28,980	0	28,980	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION ESTATAL: \$ 28,126.00	
10256	100P1807311 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PESCA COMERCIAL DE ESPECIES DE ESCAMAS	15-SANTIAGO	RANCHO NUEVO	RURAL	100P1807311	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAVARIT	5	90,863	0	90,863	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTATAL: 46,197.00 MUNICIPAL: 36,666.00	
EQUIPAMIENTO																							
BOMBAS HIDRAULICAS																							
16889	100P1804083 PRODUCCION DE GANADO CABRINO	5-SANTIAGO	EL GUAYABO	RURAL	100P1804083	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUALICURI	12	150,000	150,000	150,000	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$75,000.00 MUNICIPAL \$ 75,000.00 PARTICIPANTES: \$ 75,000.00	
10721	100P1804111 INVERNADERO EL TRUNFO	12-SAN BLAS	HUAMANTLA	RURAL	100P1804111	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HUALICURI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	PERSONAS	84,000	84,000	84,000	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.85	85.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$94,000.00 ESTATAL \$ 42,000.00 MUNICIPAL \$ 42,000.00 PARTICIPANTES \$	
10796	100P1804124 ADQUISICION DE OVINOS PARA PIE DE CRA EN LA GUINEA	15-SANTIAGO	LA GUINEA	RURAL	100P1804124	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	10	147,552	147,552	147,552	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 73,776 MPPO: 73,776 PAV	
10201	100P1804125 ADQUISICION DE VAQUILLAS BUZAS EN EL NOVILLERO	15-SANTIAGO	EL NOVILLERO	RURAL	100P1804125	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	12	127,200	127,200	127,200	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 63,600 MPPO: 63,600 PAV	
10203	100P1804127 ADQUISICION DE VAQUILLAS Y 1 TORO PARA PIE DE CRA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO	MAYORQUIN	RURAL	100P1804127	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	10	116,600	116,600	116,600	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 58,300 MPPO: 58,300 PAV	
10207	100P1804128 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN RANCHO NUEVO	15-SANTIAGO	RANCHO NUEVO	RURAL	100P1804128	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	5	56,320	56,320	56,320	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 28,160 MPPO: 28,160 PAV	
10208	100P1804129 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PESCA COMERCIAL DE CAMARON Y ESPECIES DE AGUA DULCE	15-SANTIAGO	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	100P1804129	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	15	239,127	239,127	239,127	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 119,564 MPPO: 119,564 PAV	
10161	100P1804130 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN RANCHO NUEVO	15-SANTIAGO	RANCHO NUEVO	RURAL	100P1804130	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y PESCA	ENTIDAD ESTATAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	2	22,053	22,053	22,053	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 11,026 MPPO: 11,026 PAV	
10214	100P1804134 ADQUISICION DE MOTORES Y PANGA EN PLAYA EL SESTEO	15-SANTIAGO	PLAYA EL SESTEO	RURAL	100P1804134	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	13	173,097	173,097	173,097	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 86,549 MPPO: 86,549 PAV	
10217	100P1804135 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO	MAYORQUIN	RURAL	100P1804135	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COPLADEMUN H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	3	28,160	28,160	28,160	100.0%	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATO: 14,080 MPPO: 14,080 PAV	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=20/21	24	
153495	100P1804006 IMPLEMENTACION DE LINA PAPELERIA	19-LA YESCA	AMATLÁN DE JORA	RURAL	100P1804006	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	3	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	31,564	31,564	31,564	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 31,564.00, ESTATAL: \$ 0.00, MUNICIPAL: \$ 0.00, BENEFICIARIOS: \$ 15,782.00, TOTAL: \$ 78,911.00, EL PROYECTO CONBITE EN LA COMUNIDAD DE LA YESCA NAVARIT	
153499	100P1804100 ENSORGADA DE BECERROS EL JAMIN	19-LA YESCA	PUNTE DE CAMOTLÁN	RURAL	100P1804100	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	6	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	79,133	79,133	79,133	79,133	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.80	60.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 79,133.00, ESTATAL: \$ 0.00, MUNICIPAL: \$ 0.00, BENEFICIARIOS: \$ 39,567.00, EL PROYECTO CONBITE EN LA COMUNIDAD DE BECERROS EL JAMIN	
153463	100P1804102 ESTABLECIMIENTO DE SEMBRADOS DE JAMICA	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	100P1804102	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	6	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	62,813	62,813	62,813	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 62,813.00, ESTATAL: \$ 31,406.00, MUNICIPAL: \$ 31,407.00, BENEFICIARIOS: \$ 31,407.00, TOTAL: \$ 157,033.00 EL	
	GABTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
168700	100P1804008 PRODUCCION DE TARIHA DE MADERA PARA SIMBRA, MONTECARGA Y CAMA HUAJICORI	HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	100P1804008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO HUAJICORI	12	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN	122,704	122,704	122,704	122,704	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRERA TIENE AMBROSADO ESTATAL \$61,352.00, MUNICIPAL: \$ 61,352.00 PARTICIPANTES: \$ 61,352.00	
	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																							
	INVERSION																							
	OSIA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
117727	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	2	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 20,000.40, MUNICIPAL: \$ 9,231.60, BENEFICIARIOS: 1,540.00 CON OFICIO DE APROBACION	
117716	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	424.44	424.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 40,000.80, MUNICIPAL:	
117787	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS	SAMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	80,002	80,002	80,002	80,002	100.0%	0	METROS CUADRADOS	848.88	848.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 8 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 80,001.60, MUNICIPAL:	
117807	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS	SAMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	2	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$20,000.80 MUNICIPAL: \$ 9,231.60, BENEFICIARIOS: 1,540.00, TOTAL: \$0.772.00 CON OFICIO	
117876	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	SAMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	12	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	120,002	120,002	120,002	120,002	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,273.32	1,273.32	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$120,002.40 MUNICIPAL:	
117903	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	SAMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	6	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	60,001	60,001	60,001	60,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	636.66	636.66	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$60,001.20, MUNICIPAL: \$ 27,694.80, BENEFICIARIOS: 4,620.00, TOTAL: \$2,316.00, CON OFICIO	
122806	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	103.11	103.11	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 10,000.20, MUNICIPAL: 4,615.80, BENEFICIARIO: 770.00, TOTAL: 15,386.00, CON OFICIO DE	
117936	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	424.44	424.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$40,000.80, MUNICIPAL: \$ 18,463.20	
123224	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	6	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	60,001	60,001	60,001	60,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	636.66	636.66	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$60,001.20, MUNICIPAL: \$ 27,694.80, BENEFICIARIOS: 4,620.00, TOTAL: \$2,316.00 CON OFICIO	
123209	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA	SAMATLÁN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	14	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	140,003	140,003	140,003	140,003	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,465.54	1,465.54	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 14 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$140,002.80, MUNICIPAL: \$ 64,621.20	
117769	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS	SAMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	3	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	30,001	30,001	30,001	30,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	318.33	318.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$30,000.60, MUNICIPAL: \$ 13,847.40, BENEFICIARIOS: 2,310.00, TOTAL: \$ 48,168.00, CON OFICIO	
122880	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA	SAMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	2	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 20,000.40, MUNICIPAL: \$ 9,231.60, BENEFICIARIOS: 1,540.00, TOTAL: \$ 772.00 CON OFICIO	
122865	CONSTRUCCION DE APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA	SAMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	8	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	80,002	80,002	80,002	80,002	100.0%	0	METROS CUADRADOS	848.88	848.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$80,001.60, MUNICIPAL: \$ 36,926.40	
122903	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	SAMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$9,999.52, MUNICIPAL: \$ 7,034.08	
122884	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	SAMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	3	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 44,999.84, MUNICIPAL: 20,375.56, BENEFICIARIOS: 2,310.00, TOTAL: \$ 7,262.20 CON OFICIO	
117829	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SAMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	3	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$44,999.84	
117854	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ	SAMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$14,999.36, MUNICIPAL: \$ 7,568.52, BENEFICIARIOS: 770.00, TOTAL	
122847	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES	SAMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$14,999.80, MUNICIPAL: \$ 7,568.00, BENEFICIARIO: 770.00, TOTAL: \$2,528.40, CON OFICIO DE	
123171	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACÁN	SAMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	6	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	414.33	414.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACÁN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 75,000.24, MUNICIPAL: \$ 4,122.00, BENEFICIARIOS: 4,620.00, TOTAL: \$ 1,743.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-0102011 DE FECHA	
123195	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACÁN	SAMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	70,000	70,000	70,000	30,000	42.9%	0	METROS CUADRADOS	488.44	488.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACÁN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 70,000.80, MUNICIPAL: \$ 3,180.24, BENEFICIARIOS: 4,620.00, TOTAL: 106,800.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-0102011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA	
122827	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION APLAMADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES	SAMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	3	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	382.33	382.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$60,000.36, MUNICIPAL: \$ 7,384.44, BENEFICIARIOS: 3,850.00, TOTAL: \$ 1,214.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-0102011 DE FECHA	
123430	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	SAMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$33,000.00, MUNICIPAL: \$ 7,443.00, BENEFICIARIOS: 4,100.00, TOTAL: \$ 14,543.00 CON OFICIO	
123462	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACÁN	SAMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS	1	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOLEN NAVARIT	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACÁN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$33,000.00, MUNICIPAL: \$ 7,443.00,	
123477	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACÁN																							

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-2021	24	
123251	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS	SAMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	2 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 106,000.00	
123390	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS	SAMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	COP-MUN-F3-03-01111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	1 VIVIENDA	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 6,000.00, BENEFICIARIOS 10,000.00, TOTAL ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00	
123417	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	SAMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	1 VIVIENDA	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 15,601.48, MUNICIPAL 43,844.92, BENEFICIARIOS 6,500.00, TOTAL 146,616.40	
117749	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS	SAMATLAN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	COP-MUN-F3-03-01011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	3 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	95,001	95,001	95,001	95,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	880.88	880.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 15,601.48, MUNICIPAL 43,844.92, BENEFICIARIOS 6,500.00, TOTAL 146,616.40	
123107	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO	SAMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	3 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	90,001	90,001	90,001	90,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	700.66	700.66	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 30,000.00, MUNICIPAL 41,211.84, BENEFICIARIOS 6,100.00, TOTAL 137,371.88 CON ORIGEN DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA	
123128	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO	SAMATLAN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	COP-MUN-F3-03-01111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS	4 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	276.22	276.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 50,000.16, MUNICIPAL 22,746.64, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 75,828.80 CON ORIGEN DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA	
172082	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS	HUAJICORI	PACHECOS	RURAL	TU CASAJ 042001-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	5	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 28,233.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 36,972.00	
172914	CONSTRUCCION DE 2 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS (HUEBIA GACHA)	HUAJICORI	VALLE MORELOS (HUEBIA GACHA)	RURAL	FOH-PAHO-301201-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	10	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	20,962	20,962	20,962	20,962	100.0%	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 3,932.00 Y BENEFICIARIOS 1,310.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 26,204.00	
172438	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS	HUAJICORI	MESA DE LOS RICOS	RURAL	TU CASAJ 042001-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	5	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 28,233.00 Y BENEFICIARIOS 4,349.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 36,972.00	
171581	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	HUAJICORI	LA ESTANCIA	RURAL	TU CASAJ 042001-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	5	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL DE \$ 28,233.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 36,972.00	
172289	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA	HUAJICORI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	TU CASAJ 042001-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	5	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL DE \$ 28,233.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 36,972.00	
172469	CONSTRUCCION DE 15 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	FOH-PAHO-301201-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	50	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 114,980.00 Y BENEFICIARIOS 16,600.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 331,680.00	
171505	CONSTRUCCION DE 11 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	TU CASAJ 042001-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	85	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	598,400	598,400	598,400	598,400	100.0%	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL \$ 310,453.00 Y MUNICIPAL \$ 47,839.00 CON UN TOTAL DE LA OBRA \$ 396,692.00	
173019	CONSTRUCCION DE 15 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	TECHOS-301201-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	75	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	164,055	164,055	164,055	164,055	100.0%	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 30,760.00 Y BENEFICIARIOS 5,124.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 205,080.00	
172865	CONSTRUCCION DE 15 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	FOH-PAHO-301201-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	75	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	157,215	157,215	157,215	157,215	100.0%	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 29,490.00 Y BENEFICIARIOS 9,825.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 198,500.00	
172296	CONSTRUCCION DE 2 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE QUIQUINTA	HUAJICORI	QUIQUINTA	RURAL	TU CASAJ 042001-1UR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	10	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	108,800	108,800	108,800	108,800	100.0%	0	UNIDAD	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL \$ 56,446.00 Y BENEFICIARIOS 8,568.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 173,944.00	
172422	CONSTRUCCION DE 3 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE EL ABERADERO	HUAJICORI	EL ABERADERO	RURAL	TU CASAJ 042001-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	15	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	163,200	163,200	163,200	163,200	100.0%	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 84,669.00 Y BENEFICIARIOS 5,134.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 260,916.00	
172607	CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE GARZON	HUAJICORI	VALLE GARZON	RURAL	FOH-PAHO-303201-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	20	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 45,992.00 Y BENEFICIARIOS 5,648.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 132,632.00	
172352	CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	TU CASAJ 042001-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	20	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 112,992.00 Y BENEFICIARIOS 5,173.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 347,986.00	
172937	CONSTRUCCION DE 6 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS	HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	TU CASAJ 042001-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	20	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	52,405	52,405	52,405	52,405	100.0%	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 9,830.00 Y BENEFICIARIOS 3,275.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 65,510.00	
172487	CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	HUAJICORI	LLANO GRANDE	RURAL	FOH-PAHO-302201-1AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	30	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	UNIDAD	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 68,988.00 Y BENEFICIARIOS 5,990.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 198,498.00	
173035	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	10 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	122,540	122,540	122,540	122,540	100.0%	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
174452	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	TECUTATA	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	11 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	134,794	134,794	134,794	134,794	100.0%	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%		
174256	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 13 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	13 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	159,302	159,302	159,302	159,302	100.0%	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
174061	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	PINTADERO	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	3 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	36,762	36,762	36,762	36,762	100.0%	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%		
174144	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	3 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	36,762	36,762	36,762	36,762	100.0%	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%		
167706	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	EL MADRIGALEÑO	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
168340	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	ZOLOTEMARIA	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
169131	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
172997	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA CULEBRA	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
173022	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA OOMA	RURAL	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
173755	180127UCAS2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	180127UCAS2 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARRIT	4 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138- DELEGACION SEDESOL EN NAVARRIT	49,016	49,016	49,016	49,016	1							

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-2021	24	
167961	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	5 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
172931	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	LA BAJADA	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	5 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
173619	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	LAURELES Y GONDORA (EL CIRUELO)	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	5 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
173872	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	NAVARARTE	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	5 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
173943	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	PIMENTILLO	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	5 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
165802	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	EL CARLEÑO	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	6 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	73,524	73,524	73,524	73,524	100.00	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.00	
167857	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	6 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	73,524	73,524	73,524	73,524	100.00	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.00	
165612	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	7 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	85,778	85,778	85,778	85,778	100.00	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.00	
165680	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	CHACALILLA	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	7 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	61,270	61,270	61,270	61,270	100.00	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.00	
165740	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	EL CAPOND	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	7 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	85,778	85,778	85,778	85,778	100.00	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.00	
167778	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	HUJARSTEMBA	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	7 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	85,778	85,778	85,778	85,778	100.00	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.00	
165667	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	AUTAN	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	8 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	98,032	98,032	98,032	98,032	100.00	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.00	
167605	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	9 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	110,286	110,286	110,286	110,286	100.00	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.00	
173702	18012UCAS0291 MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS (0.85A DE CONCRETO)	13-SAN BLAS	LAURELES Y GONDORA (EL LIMÓN)	RURAL	18012UCAS02 011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAVARIT	9 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	110,286	110,286	110,286	110,286	100.00	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.00	
65872	CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	17-TEPIC	SAN ANDRÉS	RURAL	TU CASA 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE TEPIC	20 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	1,310,700	1,310,700	1,310,700	696,699	53.30	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.00	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE \$28,936.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE \$77,500.00. EN EL CONVENIO DE
65885	CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	TU CASA 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE TEPIC	40 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	2,120,000	2,120,000	2,120,000	1,224,332	57.80	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.00	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE \$2,120,000.00
65913	AMPLIACION DE 16 RECAMARAS ADICIONALES EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	TU CASA 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE TEPIC	16 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	249,765	228,535	249,765	128,659	51.60	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.00	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE \$249,765.00 Y DE
173045	REHABILITACION DE 10 TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN	5-HUAJICORI	EL ARRAYAN	RURAL	TECHO9200201-AD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	10	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	104,760	104,760	104,760	104,760	100.00	0	0	E-TE	10.00	10.00	100.00	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 119,600.00 Y BENEFICIARIOS \$ 6,650.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 130,950.00
65889	MEJORAMIENTO DE 15 TECHOS DE LOZA DE CONCRETO EN LA ZONA RURAL	17-TEPIC	BELLAVISTA	RURAL	TU CASA 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE TEPIC	15 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	213,225	213,225	213,225	105,648	49.50	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.00	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE \$86,340.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE \$11,550.00. EN EL CONVENIO DE
65881	MEJORAMIENTO DE 40 TECHOS DE LOZA DE CONCRETO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	TU CASA 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE TEPIC	40 VIVIENDAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	618,960	566,348	618,960	295,550	52.20	0	0	VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE \$618,960.00 Y DE
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
CONSTRUCCION																								
152328	13X11805920 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELOS ENTRE PUEBLA Y JALISCO	1-ACAPONETA A	ACAPONETA	URBANO	13X118059033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAVARIT	65 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	79,052	79,052	79,052	39,526	50.00	0	0	METRO CUADRADO	258.30	258.30	100.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 79,052.00 ESTATAL 79,052.00 MUNICIPAL.
151191	13X11805920 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE PUEBLA Y CALLE	1-ACAPONETA A	ACAPONETA	URBANO	13X118059020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAVARIT	36 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	167,174	167,174	167,174	83,587	50.00	0	0	METRO CUADRADO	546.12	546.12	100.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
165559	13X118059033 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y	1-ACAPONETA A	ACAPONETA	URBANO	13X118059068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAVARIT	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	228,901	228,901	228,901	228,901	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	742.21	742.21	100.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA DE FEDERAL 228,901.00 ESTATAL 228,901.00
153529	13X11803946 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDA)	RURAL	13X11803946	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	201	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	58,444	58,444	58,444	58,444	100.00	0	0	METRO CUADRADO	1,485.00	1,485.00	100.00	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE LA SUMA TOTAL DE LA OBRA LA CUAL SE DESGLOSA: APORTACION FEDERAL \$58,444.00 APORTACION ESTATAL \$58,444.00
153496	13X118039475 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO COMUN EN CALLE MANUEL LOZADA Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	13X118039475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	792	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	45,642	45,642	45,642	45,642	100.00	0	0	METRO CUADRADO	1,813.51	1,813.51	100.00	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% LAS APORTACIONES FUERON LAS SIGUIENTES: APORTACION FEDERAL: \$45,642.00, APORTACION ESTATAL: \$45,642.00. EL TOTAL DE LA OBRA SE DESGLOSA: APORTACION FEDERAL \$298,743.00, APORTACION ESTATAL: \$298,743.00, APORTACION MUNICIPAL \$298,743.00, APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$298,743.00. SUMA
153318	13X118039460 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO SOBRE CAMINO RURAL CON GUARNICION Y CUNETAS	2-AHUACATLAN	LAS GUASIMAS	RURAL	13X118039460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	175	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	289,743	289,743	289,743	289,743	100.00	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.10	1.00	90.91	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 1381000-SDSH-AP-07/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA
158283	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	4-TEPIC	COMPOSTELA	URBANO	13X118039699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAVARIT	210 HOMBRES Y 140 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	2	2	2	2	50.00	0	0	CANCHA	1.00	0.25	25.00	ESTRUCTURA FINANCIERA: ESTATAL \$618,427.00 MUNICIPAL \$298,743.00 FEDERAL \$298,743.00
113197	13X118037308 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTERIA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118037308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT	120 HOMBRES Y 80 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	104,089	104,089	104,089	104,089	100.00	0	0	METROS CUBICOS	327.80	327.80	100.00	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-SDSH-AP-02/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN DONDE LAS APORTACIONES SON DE LA
113344	13X118037823 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NEVIO (EL CONDE)	RURAL	13X118037823	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT	1200 HOMBRES Y 800 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	329,209	329,209	329,209	329,209	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	2,333.76	2,333.76	100.00	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-SDSH-AP-02/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE
113361	13X118038220 EMPEDRAO DE CALLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	13X118038220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT	120 HOMBRES Y 80 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	32,599	32,599	32,599	32,599	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.00	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 1381000-SDSH-AP-07/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA
113772	13X118052786 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	13X118052786	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAVARIT	600 HOMBRES Y 400 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAVARIT	2	2	2	2	100.00	0	0	METROS CUADRADOS	801.00	0.00	0.00	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Euros en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
161353	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS 10ZP1804362	5. HUAJICORI	HUTALOTA	RURAL	10ZP-18034992	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	54	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	90,631	90,631	90,631	90,631	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 21,752.00 Y MUNICIPAL \$68,880.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 90,632.00
162012	10ZP1803499 CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)	RURAL	10ZP-18034340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	171	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	286,643	286,643	286,643	286,643	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	38.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$68,794.00 Y MUNICIPAL \$217,848.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 286,642.00
161587	10ZP1804959 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	EL GUAYABO	RURAL	10ZP-18034959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	54	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	90,797	90,797	90,797	90,797	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 21,791.00 Y MUNICIPAL \$ 69,006.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 90,797.00
162447	10ZP1803499 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	EL TORO	RURAL	10ZP-18034998	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	54	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	90,631	90,631	90,631	90,631	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 21,752.00 Y MUNICIPAL \$ 68,880.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 90,632.00
161925	10ZP1803586 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	EL LLANUCITO	RURAL	10ZP-18035986	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	18	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	30,156	30,156	30,156	30,156	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 2,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,919.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 60,311.00
161598	10ZP1803529 CONSTRUCCION 4 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	10ZP-18035294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	18	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	30,156	30,156	30,156	30,156	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 2,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,919.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 60,311.00
161434	10ZP1803529 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	COMAPA	RURAL	10ZP-18035299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	18	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	30,156	30,156	30,156	30,156	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 2,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,919.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 60,311.00
161638	10ZP1803531 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	PROVIDENCIA	RURAL	10ZP-18035318	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	36	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	60,641	60,641	60,641	60,641	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 14,564.00 Y MUNICIPAL \$ 46,087.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 121,282.00
161744	10ZP1803532 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	LA LAGUNA	RURAL	10ZP-18035352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	36	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	60,641	60,641	60,641	60,641	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 14,564.00 Y MUNICIPAL \$ 46,087.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 121,282.00
162396	10ZP1803536 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	ACATTA	RURAL	10ZP-18035356	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	36	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	60,608	60,608	60,608	60,608	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$14,593.00 Y MUNICIPAL \$ 46,213.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 121,612.00
162443	10ZP1803539 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	TAMAZOLE	RURAL	10ZP-18035399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	45	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	75,389	75,389	75,389	75,389	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$18,093.00 Y MUNICIPAL \$57,296.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 165,779.00
162241	10ZP1803586 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	BARBACOA	RURAL	10ZP-18035846	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	45	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	75,389	75,389	75,389	75,389	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$18,093.00 Y MUNICIPAL \$57,296.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 165,779.00
161848	10ZP1803585 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	GUAMUCHAR	RURAL	10ZP-18035895	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	135	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	226,497	226,497	226,497	226,497	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$54,359.00 Y MUNICIPAL \$172,137.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$452,993.00
162283	10ZP1803619 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	CONTADERO	RURAL	10ZP-18036156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	135	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	226,497	226,497	226,497	226,497	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 54,359.00 Y MUNICIPAL \$172,137.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 452,993.00
162097	10ZP1803619 CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	LLANO DE TENEPANTA	RURAL	10ZP-18036157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	81	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	136,700	136,700	136,700	136,700	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 32,568.00 Y MUNICIPAL \$103,132.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$271,400.00
161672	10ZP1803618 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	LA QUEBRADA	RURAL	10ZP-18036180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	27	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	45,399	45,399	45,399	45,399	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 10,856.00 Y MUNICIPAL \$ 34,500.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 90,797.00
161402	10ZP1803619 CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	EL ARRAYÁN	RURAL	10ZP-18036196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	90	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	150,943	150,943	150,943	150,943	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$36,226.00 Y MUNICIPAL \$ 114,716.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 317,865.00
162597	10ZP1803831 CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	LA CAMPANA	RURAL	10ZP-18038831	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	72	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	120,787	120,787	120,787	120,787	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16.00	16.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$28,389.00 Y MUNICIPAL \$ 91,798.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 241,674.00
162195	10ZP1803913 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	5. HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	10ZP-18039133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE HUAJICORI	225	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	374,469	374,469	374,469	374,469	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$88,873.00 Y MUNICIPAL \$284,596.00 Y CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$463,939.00
115988	10ZP1803798 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR	8 XALISCO	RANCHO EL PALMAR	RURAL	10ZP-18037958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO DE XALISCO	164 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	620,131	620,131	211,897	211,897	34.2%	0	0	METRO LINEAL	1,736.00	868.00	50.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 620,131 EST: 148,831 MPAL: 471,300 TOT: 1,240,262
107548	10ZP1804357 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (204 M)	13 SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	10ZP-18043357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	55 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	16,351	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 16,351.00 ESTATAL \$ 3,324.00 MUNICIPAL \$ 12,426.00 TOTAL \$ 32,701.00 OFICIO DE
107520	10ZP1804360 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (198 M)	13 SAN BLAS	NAVARRETE	RURAL	10ZP-18043600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	16,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 9,600.00 ESTATAL \$ 3,847.00 MUNICIPAL \$ 12,183.00 TOTAL \$ 35,600.00 OFICIO DE
107493	10ZP1804362 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (136 M)	13 SAN BLAS	EL CARLEÑO	RURAL	10ZP-18043642	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	11,586	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 11,586.00 ESTATAL \$ 2,781.00 MUNICIPAL \$ 6,805.00 TOTAL \$ 23,172.00 OFICIO DE
107558	10ZP1804362 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (336 M)	13 SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VROCHA)	URBANO	10ZP-18043662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	26,097	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 26,097.00 ESTATAL \$ 8,263.00 MUNICIPAL \$ 19,833.00 TOTAL \$ 52,193.00 OFICIO DE
107500	10ZP1804362 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (77 M)	13 SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	10ZP-18043662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	7,437	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 7,437.00 ESTATAL \$ 1,785.00 MUNICIPAL \$ 6,652.00 TOTAL \$ 14,874.00 OFICIO DE
107516	10ZP1804370 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (596 M)	13 SAN BLAS	JALCOCCOTAN	URBANO	10ZP-18043708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	154 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	44,986	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 44,986.00 ESTATAL \$ 10,790.00 MUNICIPAL \$ 34,167.00 TOTAL \$ 89,913.00
107540	10ZP1804397 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (65 M)	13 SAN BLAS	JOSÉ MARÍA MERCADO (EL RIVERÓN)	RURAL	10ZP-18043937	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	6,499	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 6,499.00 ESTATAL \$ 1,560.00 MUNICIPAL \$ 4,939.00 TOTAL \$ 12,998.00 OFICIO DE
107510	10ZP1804399 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (406 M)	13 SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	10ZP-18043959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	31,281	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 31,281.00 ESTATAL \$ 7,507.00 MUNICIPAL \$ 23,773.00 TOTAL \$ 62,561.00 OFICIO DE
107478	10ZP1804404 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (1,380 M)	13 SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	10ZP-18044034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	92,739	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 92,739.00 ESTATAL \$ 22,257.00 MUNICIPAL \$ 70,482.00 TOTAL \$ 185,478.00
107409	10ZP18044752 CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	13 SAN BLAS	EL CORA	RURAL	10ZP-18044752	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	65 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOLEN NAYARIT	182,791	91,396	91,396	91,396	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	8.00	61.5%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 182,791.00 ESTATAL \$ 43,670.00 MUNICIPAL \$ 138,922.00 TOTAL \$
107427	10ZP1804489 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	13 SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	10ZP-18044829	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H XXXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT	144 PERSONAS													

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=20/21	24	
66786	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTTITAN	17.TEPEC	SANTIAGO DE POCHOTTITAN	RURAL	102P18040997	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	97,964	48,982	97,965	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$23,510.00 Y MUNICIPAL DE \$74,450.00
66812	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17.TEPEC	SAN ANDRES	RURAL	102P18041472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	88 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	143,381	71,691	143,381	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$34,411.00 Y MUNICIPAL DE \$108,969.00
66598	CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	17.TEPEC	LOS SABINOS	RURAL	102P18040626	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	80 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	33,053	16,527	33,053	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$7,933.00 Y MUNICIPAL DE \$25,120.00
66768	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS (EN CARLOS ALATORRE) DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17.TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	102P18040800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	46,702	22,850	46,702	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE \$34,733.00
66563	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CATORCE DE MARZO	17.TEPEC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	102P18040308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	46,702	22,850	46,702	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE \$34,733.00
66734	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	17.TEPEC	JUMATAN	RURAL	102P18040719	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	46,702	22,851	46,702	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE \$34,733.00
66419	CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17.TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	102P18039883	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	32 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	52,255	26,128	52,255	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$12,541.00 Y MUNICIPAL DE \$39,714.00
66522	CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17.TEPEC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	102P18040213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	36 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	58,593	29,297	58,593	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011 CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$14,062.00 Y MUNICIPAL DE \$44,531.00
153815	102P18069785 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19.LA YESCA	POPOTA	RURAL	102P18060750	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	100	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	1,806,804	1,806,804	1,806,804	903,402	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,806,804.00, ESTATAL: \$ 433,663.00, MUNICIPAL: \$ 1,373,141.00
153831	102P18069786 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	19.LA YESCA	LA YESCA	URBANO	102P18060780	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT	223	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	1,794,178	1,794,178	1,794,178	897,089	50.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,794,178.00, ESTATAL: \$ 433,663.00, MUNICIPAL: \$ 1,360,515.00
16281	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5.HUAJICORI	EL TEPEHUALTE	RURAL	102P18051676	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	150	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	401,794	401,794	401,794	401,794	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 96,428.00 Y MUNICIPAL \$ 305,366.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA
16289	102P18051675 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5.HUAJICORI	MAZATAN	RURAL	102P18051675	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	150	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	260,756	260,756	260,756	260,756	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$62,581.00 Y MUNICIPAL \$ 198,174.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA
116154	102P18037828 REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE COFRADA DE CHOCOLON	15.SANTIAAGO	COFRADA DE CHOCOLON	RURAL	102P18037828	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	88 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	212,837	212,837	63,655	63,655	29.9%	0	0	METRO LINEAL	61.20	35.87	70.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 212,837 EST: 61,081 MPAL: 161,757 TOT: 425,675
10084	102P18051786 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15.SANTIAAGO	LAS HIGUERAS	RURAL	102P18051786	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COCINTLA NAVARIT	159	20-DESARROLLO SOCIAL   138-DELEGACION SEDESOL EN NAVARIT	1,019,186	1,019,186	1,019,186	1,019,186	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	30.00	50.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE