

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
18-NAYARIT RECURSO 2008																								
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													294,434,78	294,434,78	213,135,98	213,135,98	72%	1,597,84	371,57		22	199	89%	
FONDOS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
50114	2008/CFR01012-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEL NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2008/CFR012-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,432	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,708,99	6,708,99	4,577,06	4,577,06	68%	0	0	OBRA	1	1	95%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 1432 JORNALES 8945 FECHA DE INICIO EL 19/11/08
51880	A 2008/CFR19008-PRPORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE MEDIA TENSIO Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "GUADALUPE OCOTAN-LOS ENCINOS-LAS PALOMAS"	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	2008/CFR1908-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,050,77	4,050,77	4,027,56	4,027,56	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 17-11-08 FECHA DE TERMINO 31-12-08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI SE SOLICITA AMPLIACION POR \$347,686
70815	2009/SOP226-PR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE ENERGIA ELECTRICA GUADALUPE OCOTAN-LOS ENCINOS-LAS PALOMAS	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	2009/SOP226-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,34	288,34	0	0	0%	0	0	POSTE	0	0	0%	
49642	2008/CFR0002-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA (FUENTE DE SODAS, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, BAÑOS Y VESTIDORES)	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	2008/CFR2002-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,942,72	4,942,72	2,397,55	2,397,55	49%	0	0	OBRA	1	1	86%	FECHA DE INICIO 13/11/08 METAS TOTALES UNIDAD DEPORTIVA 1 PERSONAS 7160 JORNALES 11987
50563	2008/CFR20009-PR PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	20-BAHÍA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2008/CFR2009-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,000,00	34,000,00	19,807,60	19,807,60	58%	0	0	OBRA	1	0	9%	METAS TOTALES DE LA OBRA: OBRA 1 PERSONAS 77832 JORNALES 86543 FECHA DE INICIO EL 10/10/08 AMPLIACION POR UN MONTO DE \$26,580,085 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO
49980	2008/CFR20014-CP CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT (1ERA ETAPA)	20-BAHÍA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2008/CFR2014-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,00	7,500,00	7,489,48	7,489,48	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 ALUMNOS 1432 JORNALES 18723 FECHA DE INICIO EL 10/12/08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
18-NAYARIT RECURSO 2008																																	
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													294,434,789	294,434,789	213,135,989	213,135,989	72%	1,597,840	371,570		22	199	89%										
FONDOS REGIONALES																																	
INVERSIÓN																																	
48874	2008/CFR16016-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA DEL KM. 5+000 AL 18+000	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR16016-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,798,369	16,798,369	14,293,849	14,293,849	85%	0	0	OBRA	1	1	80%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 FECHA DE INICIO EL 21/05/08 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 13 PERSONAS 37234 JORNALES 117753									
49259	2008/CFR17003-PR APORT P/ LA PAVIMENT DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGSC TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 RAMO LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR17003-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,285,809	19,285,809	18,433,919	18,433,919	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN CONVENIO CDI FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM.									
49156	2008/CFR17004-PR APORT P/ LA MODERNIZ Y AMP DE CAMINO: FCO. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBT A MODERNIZ: SAN FERNANDO-STGO DE POCHOT DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR17004-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,985,339	11,985,339	8,703,059	8,703,059	73%	1,597,840	371,570	OBRA	1	1	94%	FECHA DE INICIO 18/07/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: APORTACION PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO: FCO. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN FERNANDO-SAN									
48799	2008/C20017-PR MODERNIZACION DEL CAMINO COATANTE FORTUNA DE VALLEJO DEL KM 0+000 AL KM 4+604.93	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/C20017-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,264,649	9,264,649	2,779,399	2,779,399	30%	0	0	KILOMETRO	5	2	33%	INICIO DE OBRA 10/11/08 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 4.61 PERSONAS 615 JORNALES 6381 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT									
48856	2008/C04020-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 200 MIRAVALLS DEL KM. 0+000 AL 4+420	4-COMPOSTELA	MIRAVALLS	RURAL	2008/C04020-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,465,779	9,465,779	2,275,369	2,275,369	24%	0	0	KILOMETRO	4	1	33%	OBRA INICIADA 10-11-08 LAS METAS TOTALES SON: KM 4.42 PERSONAS 624 JORNALES 65920 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT									
48891	2008/CFR09005-PR APORT A LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RUIZ ZACATECAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 178+900, SUBT A MODERNIZAR: JESUS MARIA-SAN PEDRO IXCATAN DEL KM. 84+320 AL KM. 73+00	9-DEL NAYAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR09005-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,727,219	31,727,219	31,727,219	31,727,219	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI METAS TOTALES KILOMETRO 11.32 PERSONAS 2096 JORNALES 105863									
MEJORAMIENTO																																	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																							
18-NAYARIT RECURSO 2008																																		
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													294,434,78	294,434,78	213,135,98	213,135,98	72%	1,597,84	371,57			22	199	89%										
FONDOS REGIONALES																																		
INVERSIÓN																																		
70474	2009/CRF13015-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C (CHAPALLILLA-COMPOSTELAMADO)- NERVO DEL KM 0+040 A KM 5+000 (AJUSTE DE COSTOS)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/CRF13015-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,270	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,79	1,080,79	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%											
70604	2009/SOP225-PR PAV. DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGS, TRAMO: LOS AMOLES-PRESA DEL CAJON, SUBTRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS DEL KM. 27+080 A 33+280(A, DE C. DE SEPT. Y OCT. DE 2008)(CON REND. FIN.)	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/SOP225-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$2,426	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	407,91	407,91	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, TRAMO: LOS AMOLES-PRESA DEL CAJON, SUBTRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS DEL KM. 27+080 AL 33+280 (AJUSTE DE COSTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2008)(CON RENDIMIENTOS FINAN											
REHABILITACIÓN																																		
49364	2008/CFR13018-PR MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CAMINO TEQUILITA-COASTECOMATE- NERVO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR13018-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,704,77	6,704,77	4,585,09	4,585,09	68%	0	0	0	13	2	15%	LAS METAS TOTALES KILOMETRO 13 PERSONAS 5525 JORNALES 20094 FECHA DE INICIO EL 29/10/08										
50169	2007/C17013-CP CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2007/C17013-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,796,71	14,796,71	10,061,02	10,061,02	68%	0	0	0	1	1	80%	OBRA INICIADA EL 14-11-08 LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 2000 JORNALES 19,729 FECHA DE INICIO EL 14/11/08										
EQUIPAMIENTO																																		
MAQUINARIA																																		
49596	2008/CFR21019-PR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21019-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,932,65	12,932,65	10,826,70	10,826,70	84%	0	0	0	15	13	84%	LAS METAS TOTALES SON: EQUIPO 15 PERSONA 949,684 JORNALES 41,426 FECHA DE INICIO EL 01/11/08										
70640	2009/SOP124-CP ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DE OBRAS PUBLICAS (AMPLIACION)(CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP124-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,719,00	1,719,00	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	METAS 3 VEHICULOS										
OTROS																																		
GASTOS INDIRECTOS																																		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
18-NAYARIT RECURSO 2008																																	
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													294,434,78	294,434,78	213,135,98	213,135,98	72%	1,597,84	371,57		22	199	89%										
FONDOS REGIONALES																																	
INVERSIÓN																																	
50520	2008/CFR21021-PR GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21021-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	481,83	481,83	179,05	179,05	37%	0	0	INFORME	1	0	33%	METAS TOTALES DE LA OBRA: INFORME 1 PERSONAS 7 JORNALES 688 FECHA DE INICIO EL 01/01/09									
49446	2008/CFR21021-1 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL (DGIUV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21021-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	779,11	779,11	531,30	531,30	68%	0	0	INFORME	1	1	74%	LA OBRA INICIA 01-09-08 METAS 1 INFORME									