

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
18-NAYARIT RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													290,938,720	290,938,720	214,296,600	214,296,600	74%	8,358,950	6,174,910		22		209	94%	
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
108187	2008/CFR01012-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEL NORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2008/CFR0112-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,432	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,708,990	6,708,990	6,343,550	6,343,550	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 1432 JORNALES 8945 FECHA DE INICIO EL 19/11/08 FECHA DE TERMINO EL 1/04/09	
108149	A 2008/CFR19008-PRPORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "GUADALUPE OCOTAN-LOS ENCINOS-LAS PALOMAS"	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	2008/CFR1908-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,050,770	4,050,770	4,027,560	4,027,560	99%	288,340	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 17-11-08 FECHA DE TERMINO 31-12-08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08 PENDIENTE POR APROBAR \$59,343	
108190	2008/CFR0002-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA (FUENTE DE SODAS, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, BAÑOS Y VESTIDORES)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	2008/CFR2002-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,942,720	4,942,720	4,898,210	4,898,210	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 13/11/08 FECHA DE TERMINO EL 21/05/09 METAS TOTALES UNIDAD DEPORTIVA 1 PERSONAS 7160 JORNALES 11987	
108191	2008/CFR2009-PR PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2008/CFR2009-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,000,000	34,000,000	18,776,520	18,776,520	55%	0	0	OBRA	1	0	9%	METAS TOTALES DE LA OBRA: OBRA 1 PERSONAS 77832 JORNALES 86543 FECHA DE INICIO EL 10/10/08 AMPLIACION POR UN MONTO DE \$26,580,085 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO POR AMORTIZAR \$11,731,007.14	
108188	2008/CFR20014-CP CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT (1ERA ETAPA)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2008/CFR2014-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,500,000	7,489,480	7,489,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 ALUMNOS 1432 JORNALES 18723 FECHA DE INICIO EL 10/12/08 FECHA DE TERMINO EL 7/06/09	
108193	2008/CFR04009-PR PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/CFR0409-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,000,000	33,000,000	11,214,300	11,214,300	34%	0	0	OBRA	1	0	2%	METAS TOTALES DE LA OBRA: OBRA 1 PERSONAS 12,403 JORNALES 66,366 AMPLIACION POR UN MONTO DE \$13,456,112 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO POR AMORTIZAR \$12,516,872.50	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																								
18-NAYARIT RECURSO 2008																																			
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																																			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													290,938,72	290,938,72	214,296,60	214,296,60	74%	8,358,95	6,174,91		22	209	94%												
FONDOS REGIONALES																																			
INVERSIÓN																																			
108246	2008/CFR04011-CP PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2008/CFR0411-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,000,00	33,000,00	14,018,39	14,018,39	42%	0	0	OBRA	1	0	9%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 15,991 JORNALES 69,705 FECHA DE INICIO EL 10/10/08 AMPLIACION POR UN MONTO DE \$15,793,557 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO POR AMORTIZAR \$11,759,314.1											
108104	2008/CFR05006-PR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)-LLANO DE TENEPANTA	5-HUAJICORI	LLANO DE TENEPANTA	RURAL	2008/CFR0506-PR 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,566,90	1,566,90	1,566,90	1,566,90	100%	141,65	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	41	41	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 01/07/08 FECHA DE TERMINO DE OBRA 30/09/08 LAS METAS TOTALES SON POSTES 41 PERSONAS 88 FECHA DE INICIO 01/07/08 FECHA DE TERMINO 30/09/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y 60.133.6114.08											
108102	2008/CFR05006-PR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "EL ARRAYAN-GUAYABO III-EL COLOMO	5-HUAJICORI	EL COLOMO	RURAL	2008/CFR0506-PR 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,514,44	5,514,44	5,514,44	5,514,44	100%	1,436,06	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	125	125	100%	FECHA DE INICIO EL 1/07/08 FECHA DE TERMINO 30/09/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08											
108258	2008/CFR05007-PR APORT PARA LA CONST DE PUENTE VEHICULAR PACHECOS EN EL KM. 14+300EN EL KM. 14+300DEL CAM ACAPONETA-LA MURALLITA (PINO REDONDO), EN EL CRUCE CON EL ARROYO PACHECOS MPIO DE HUAJ, NAY	5-HUAJICORI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR0507-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,146,15	4,146,15	4,146,15	4,146,15	100%	1,381,40	1,381,35	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 14/07/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.131.6101.08											
108107	2008/CFR05008-PR APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA "LLANO DE TENEPANTA-CONTADERO"	5-HUAJICORI	CONTADERO	RURAL	2008/CFR0508-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,955,23	2,955,23	2,933,15	2,933,15	99%	305,93	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 17-11-08 FECHA DE TERMINO 31-12-08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI Y CUENTA NO. 60.133.6114.08											
MODERNIZACIÓN																																			
108293	2008/CFR13015-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CHAPALILLA-COMPOSTELA), AMADO NERVO DEL KM. 0+040AL KM. 5+000	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR1315-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,270	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,331,25	19,331,25	18,829,22	18,829,22	97%	1,080,79	1,080,79	KILOMETRO	5	5	100%	FECHA DE INICIO ES 14/08/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08 METAS TOTALES SON KILOMETRO 4.96 PERSONAS 1270 JORNALES COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08											
108299	2008/CFR16016-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" NOVILLERO-PALMAR DE CUAUTLA DEL KM. 5+000 AL 18+0	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR1616-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,798,36	16,798,36	16,798,35	16,798,35	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA 2008 FECHA DE INICIO EL 21/05/08 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 13 PERSONAS 37234 JORNALES 117753											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
18-NAYARIT RECURSO 2008																									
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													290,938,72	290,938,72	214,296,60	214,296,60	74%	8,358,95	6,174,91		22		209	94%	
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
108304	2008/CFR17003-PR APORT P/ LA PAVIMENT DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGSC TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 RAMO LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR1703-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,285,80	19,285,80	18,433,91	18,433,91	96%	407,91	407,91	OBRA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN CONVENIO CDI FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO: LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 RAMO LOS AMOLES-MESA DE PAJARITOS, DEL KM. 27+080 AL KM. 33+280 COMPLEMENTO EN CUENTA NO . 60.131.6101.08	
108302	2008/CFR17004-PR APORT P/ LA MODERNIZ Y AMP DE CAMINO: FCO. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBT A MODERNIZ: SAN FERNANDO-STGO DE POCHOT DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343	17-TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR1704-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,985,39	11,985,39	11,073,41	11,073,41	92%	1,597,84	1,597,83	OBRA	1	1	99%	FECHA DE INICIO 18/07/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: APORTACION PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO: FCO. I. MADERO-ARROYO DE CAMARONES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 161+403, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN FERNANDO-SANTIAGO DE POCHOTTAN DEL KM. 9+550 AL KM. 15+343 COMPLEMENTO EN CUENTA NO . 60.131.6101.08	
108296	2008/C20017-PR MODERNIZACION DEL CAMINO COATANTE FORTUNA DE VALLEJO DEL KM 0+000 AL KM 4+604.93	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/C20017-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	S615	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,264,64	9,264,64	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	3	67%	INCIO DE OBRA 10/11/08 LAS METAS TOTALES SON: KILOMETRO 4.61 PERSONAS 615 JORNALES 6381 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT POR AMORTIZAR \$2'779.394	
108297	2008/C04020-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. FED. 200 MIRAVALLS DEL KM. 0+000 AL 4+420	4-COMPOSTELA	MIRAVALLS	RURAL	2008/C04020-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,465,77	9,465,77	5,629,62	5,629,62	59%	0	0	KILÓMETRO	4	4	96%	OBRA INICIADA 10-11-08 LAS METAS TOTALES SON: KM 4.42 PERSONAS 624 JORNALES 65920 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT	
108300	2008/CFR09005-PR APORT A LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RUIZ ZACATECAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 178+900, SUBT A MODERNIZAR: JESUS MARIA-SAN PEDRO IXCATAN DEL KM. 84+320 AL KM. 73+00	9-DEL NAYAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR0905-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,727,21	31,727,21	31,727,21	31,727,21	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 15/09/08 FECHA DE TERMINO 31/12/08 COMPLEMENTO EN CONVENIO CDI METAS TOTALES KILOMETRO 11.32 PERSONAS 2096 JORNALES 105863	
REHABILITACIÓN																									
108255	2008/CFR13018-PR MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CAMINO TEQUILITA-COASTECOMATE-NERVO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR1318-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,704,77	6,704,77	4,769,31	4,769,31	71%	0	0	KILÓMETRO	13	3	25%	LAS METAS TOTALES KILOMETRO 13 PERSONAS 5525 JORNALES 20094 FECHA DE INICIO EL 29/10/08	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																							
18-NAYARIT RECURSO 2008																																		
SUBSIDIOS (23 REGISTROS)																																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													290,938,72	290,938,72	214,296,60	214,296,60	74%	8,358,95	6,174,91		22	209	94%											
FONDOS REGIONALES																																		
INVERSIÓN																																		
108186	2007/C17013-CP CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2007/C17013-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,796,71	14,796,71	12,390,41	12,390,41	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 2000 JORNALES 19,729 FECHA DE INICIO EL 14/11/08 FECHA DE TERMINO EL 5/06/09 FALTA POR AMORTIZAR \$1'153,713.78										
EQUIPAMIENTO																																		
MAQUINARIA																																		
108251	2008/CFR21019-PR ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21019-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,932,65	12,932,65	12,794,60	12,794,60	99%	1,719,00	1,707,00	EQUIPO	15	15	99%	LAS METAS TOTALES SON: EQUIPO 15 PERSONA 949,684 JORNALES 41,426 FECHA DE INICIO EL 01/11/08 COMPLEMENTO EN CUENTA NO. 60.131.6101.08										
OTROS																																		
GASTOS INDIRECTOS																																		
108249	2008/CFR21021-PR GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21021-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	481,83	481,83	181,86	181,86	38%	0	0	INFORME	1	1	90%	METAS TOTALES DE LA OBRA: INFORME 1 PERSONAS 7 JORNALES 688 FECHA DE INICIO EL 01/01/09										
108247	2008/CFR21021-1 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL (DGIUV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008/CFR21021-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	779,11	779,11	739,96	739,96	95%	0	0	INFORME	1	1	90%	LA OBRA INICIA 01-09-08 METAS 1 INFORME										