

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MAY00130300209207	Equipoamiento Del Hospital General De Tepic	2013-SSN-NAV-226-0664	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE NAVARIT	Salud	En Ejecución	2013	\$13,127,317	\$13,127,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	562,508	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211534	2013-Infra-Sep-166-0800 Construcción De Unidad Académica Tipo Bases (Primeras Etapa 6 aulas y Escuelas En Planta Baja, En El I 0800 7 De Tepic En La Localidad De Tepic Mpio De Tepic	2013-INIFESep-166-	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,100	\$250,100	\$250,100	\$250,100	\$250,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACION DE CONVENIO PARA FINIQUITAR DE OBRA / Física: OBRA CONCLUIDA FALTA FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA CONCLUIR ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211561	2013-Infra-Sep-167-0799 Construcción De La Unidad Departamental Tipo Bases Ira Planta (Segunda Etapa) En El I 7 De Tepic En Tepic Mpio De Tepic	2013-INIFESep-167-0799	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$890,382	\$890,382	\$890,382	\$890,382	\$890,382	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACION DE CONVENIO PARA FINIQUITAR DE OBRA / Física: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA CONCLUIR ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211645	2013-Infra-Sep-214-0801 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto Tecnológico De Tepic (Fonregión 2013)	2013-INIFESep-214-0801	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,854,737	\$1,854,737	\$1,854,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211686	2013-Infra-Sep-208-0813 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Del Estado De Nayarit Coban Plantel Tepic Fonregión 2013	2013-INIFESep-208-0813	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,989,009	\$1,989,009	\$1,989,009	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	524	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211763	2013-Infra-Sep-220-0811 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio Nacional De Estudios Profesionales Tecnicos Del Estado De Nayarit Compañ Plantel Tepic (Fonregión 2013)	2013-INIFESep-220-0811	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,497,097	\$2,497,097	\$2,497,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,836	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211810	2013-Infra-Sep-222-0810 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Nayarit No. 09 (Fonregión 2013)	2013-INIFESep-222-0810	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,453,757	\$2,453,757	\$2,453,757	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	405	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300211864	2013-Infra-Sep-217-0812 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Cooperación Para El Trabajo Del Estado De Nayarit (Fonregión 2013)	2013-INIFESep-217-0812	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,499,990	\$2,499,990	\$2,499,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	271	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300215357	TEC-CIDETI-FON Construcción De Centro De Investigación De Desarrollo De Tecnologías De La Información (CIDETI) En El Instituto Tecnológico De Tepic	TEC-CIDETI-FON	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	INIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE APROBACION / Física: / Registro: EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300215987	2013-Sop-Jul-159-0679 Construcción De Boulevard Trebalinas (2da Etapa) En San Pedro Lagunillas	2013-SOP-JUL-159-0679	Nayarit	San Pedro Lagunillas	San Pedro Lagunillas	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,038,987	\$5,038,987	\$5,038,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,753	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300216103	2013-Sop-Jul-2005-0832 Rehabilitación De Avenida Aguanilpa Tramo: Vías F.F.C.C. A La Localidad De La Cañera Del Km. 2 340 Al Km 4 0832 840 (Tramo Del Km 2 340 Al Km 3 400) En Tepic (Primera Etapa)	2013-SOP-JUL-2005-	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44,624,514	\$44,624,514	\$44,624,514	\$44,624,514	\$44,624,514	\$35,685	\$35,685	0.08	\$0	Kilometro	332,863	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MAY00130300216163	2013-Sop-Abr-204-0784 Rehabilitación Con Concreto Hídrico Avenida Aguanilpa, Tramo: Avenida Tecnológico-Vías Del F.F.C.C. Del Km 0 000 Al Km 1 520	2013-SOP-ABR-204-0784	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,569,615	\$9,569,615	\$9,569,615	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	295,204	100.00	100.00	Financiera: OBRA DE COMPLEMENTO EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION 2012 / Física: EJECUTADA DEL 9-02-2012 AL 21-10-2012 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MAY00130300216232	2013-Sop-Jul-144-0707 Rehabilitación De Cancha De Basquetbol	2013-SOP-JUL-144-0707	Nayarit	Xalisco	Pantanal	Urbano	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,794,795	\$1,794,795	\$1,794,795	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,231	100.00	0.00	Financiera: / Física: LAS METAS TOTALES SON CANCHA 1, PERSONAS 3231, JORNALES 2564 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MAY00130300216311	2013-Sop-Jul-145-0706 Rehabilitación En Cancha Deportiva	2013-SOP-JUL-145-0706	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Mexcaltán de Urué	Rural	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,221,629	\$3,221,629	\$3,221,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	818	100.00	0.00	Financiera: / Física: LAS METAS TOTALES SON CANCHA 1, PERSONA 818, JORNALES 4602 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MAY00130300216374	2013-Sop-Mar-049-0881 Programa De Conservación De Caminos De La Red Estatal	2013-SOP-MAR-049-0881	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,999,676	\$6,999,676	\$6,999,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,084,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: METAS TOTALES SON KILOMETRO 393.80, PERSONAS 1084000, JORNALES 47391 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MAY00130300216440	2013-Sop-Abr-131-0680 Conservación Mayor Del Camino: San Blas-Cuauhtémoc Victoria, Del Km. 0 000 Al Km 8 500	2013-SOP-ABR-131-0680	Nayarit	San Blas	Cobertura municipal	Subsidios	0220 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,932	100.00	0.00	Financiera: / Física: METAS TOTALES SON KILOMETRO 8.50, PERSONAS 2932, JORNALES 5356 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION