

## Informe de cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, recursos FONREGION 2007. 1/

Entidad Federativa: Nayarit

Cuarto Trimestre 2008

N° del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recursos federales depositados		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
<b>TOTAL</b>							94,010,034	92,194,786			92,194,786
2007/CFR17011-CP	CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES	TEPIC-TEPIC	S.O.P.	4,715.00 295,204 188,261	100%	METRO PERSONAS JORNALES	12,979,304	12,979,304			12,979,304
2007/CFR17005-CP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE COLECTORES PLUVIALES EN LA ZONA ORIENTE (2DA. ETAPA) (APORTACION)	TEPIC-TEPIC	C.E.A.	1.00 180,000 19,751	100%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	6,990,000	6,988,391			6,988,391
2007/CFR06007-CP	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RELLENO SANITARIO EL TEMPIZQUE (APORTACION)	IXTLAN DEL RIO- IXTLAN DEL RIO	AYTO.	1.00 50,000.00 42,500	100%	LOTE DE EQUIPO METRO CUADRADO HOGAR	2,533,072	2,514,898			2,514,898
2007/CFR05006-PR	CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI (APORTACION)	HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS	S.O.P.	9.00 823	100%	POBLADO PERSONAS	11,292,316	11,292,316			11,292,316
2007/CFR21004-PR	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2007 NAYARIT (POBLADOS RURALES)	VARIOS-VARIAS	S.O.P.	13.00 0	100%	POSTE	339,180	440,172			440,172
2007/CFR21004-PR	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2007 NAYARIT (COLONIAS POPULARES)	VARIOS-VARIAS	S.O.P.	63.00 0	100%	POSTE	1,938,781	1,777,250			1,777,250
2007/CFR21015-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL (FONREGION) DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	VARIOS-VARIAS	S.O.P.	1.00 0	100%	INFORME	398,931	383,830			383,830
2007/CFR21015-PR	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO REGIONAL (FONREGION) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL)	VARIOS-VARIAS	S.O.P.	1.00 1,730	100%	INFORME PERSONAS	557,367	553,842			553,842
2007/CFR17015-CP	INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA FONREGION	TEPIC-TEPIC	C.E.A.	1.00 0	100%	INFORME	138,824	138,824			138,824

## Informe de cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, recursos FONREGION 2007. 1/

Entidad Federativa: Nayarit

Cuarto Trimestre 2008

N° del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recursos federales depositados		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
<b>TOTAL</b>											
				94,010,034	92,194,786					92,194,786	
2007/CFR09001-PR	MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL 84+320 (APORTACION)	EL NAYAR-VARIAS	S.O.P.	11.32 2,096 105,863	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	6,633,625	6,654,710			6,654,710
2007/CFR12010-PR	REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA- SAN BLAS DEL KM. 0+000 AL KM. 15+800	SAN BLAS-VARIAS	S.O.P.	15.80 12,145	100%	KILOMETRO PERSONAS	4,616,081	4,616,008			4,616,008
2007/CFR130008-PR	PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO- E.C. CHAPALILLA-COMPOSTELA DEL KM. 3+040 AL 7+000	SAN PEDRO LGS. - SAN PEDRO LAGS.	S.O.P.	3.96 18,750 6,381	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	9,400,868	9,302,004			9,302,004
2007/CFR15013-PR	CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION"KM.3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MPIO. DE SANTIAGO	SANTIAGO IXC. - VARIAS	S.O.P.	10.25 4,222 6,381	100%	METRO PERSONAS JORNALES	2,424,298	2,423,891			2,423,891
2007/CFR21014-PR	CONSERVACION DE CAMINO UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN-STA. CRUZ DE LAS HACIENDAS, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM.18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO IXC. Y TUXPAN, NAYARIT	VARIOS-VARIAS	S.O.P.	1.00 1,281 6,381	100%	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	8,522,346	8,522,191			8,522,191
2007/CFR20012-PR	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA	BAHIA DE BANDERAS - SAN JOSE DEL VALLE	S.O.P.	1.00 7,160 11,987	100%	UNIDAD DEPORTIVA PERSONAS JORNALES	8,567,298	6,930,184			6,930,184
2007/CFR20003-PR	AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE"	BAHIA DE BANDERAS - SAN FRANCISCO	S.O.P.	1.00 36,396 6,381	100%	CENTRO DE SALUD PERSONAS JORNALES	5,122,376	5,122,376			5,122,376

## Informe de cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, recursos FONREGION 2007. 1/

Entidad Federativa: Nayarit

Cuarto Trimestre 2008

N° del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recursos federales depositados		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
<b>TOTAL</b>							94,010,034	92,194,786			92,194,786
2007/CFR17002-CP	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA (COMPLEMENTO)	TEPIC-TEPIC	S.S.N.	1.00	100%	CENTRO DE SALUD PERSONAS	9,641,174	9,640,946			9,640,946
				595,277							
2007/CFR17009-CP	PROYECTO EJECUTIVO DE NODO VIAL LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC-TEPIC	S.O.P.	1.00	100%	ESTUDIO PERSONAS JORNALES	1,914,193	1,913,649			1,913,649
				920,000							
				920,000							
									2,995,531		0

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.