

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18-NAYARIT RECURSO 2010																									
SUBSIDIOS 14 REGISTROS																									
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												263,993,574	257,591,678	207,647,203	201,245,307	78.1%	0	0		16,322.00	16,318.97	100.0%		
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
33081	SH/907/2010-1 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) EN EL ESTADO DE NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH/907/2010-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	288921 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	72,334,611	72,334,611	46,068,284	46,068,284	63.7%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.70	70.0%	EL PROGRAMA ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ 1,310,346.00. EL PROGRAMA TIENE AUTORIZADA PRORROGA A TERMINAR AL 31 DE MARZO DE 2011. EL MONTO REL EJERCIDO ES DE \$ 40,272,418.00
33528	SH/907/2010-2 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPPYS) EN EL ESTADO DE NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH/907/2010-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	11180 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	28,016,871	28,016,871	16,215,167	16,215,167	57.9%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.70	70.0%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EL PRORROGA TIENE PRORROGA AUTORIZADA AL 31 DE MARZO DE 2011. EL MONTO TOTAL REAL EJERCIDO ES DE \$ 15,879,679.51 Y SE TIENE \$ 335,487.49 DE ANTICIPO POR AMORTIZAR.
102069	2010/SOP282-CP CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	2010/SOP282-CP	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 13 212	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,237,050	6,237,050	6,237,050	6,237,050	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.57	57.0%	COMPLEMENTO EN PROCEDES LAS METAS TOTALES SON CENTRO DE SALUD 1, PERSONAS 13,212, JORNALES 45,000 EJECUTADA DEL 07/08/10 AL 15/08/10
35876	SH/760/2010 PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	SH/760/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	435000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	46,360,523	46,360,523	28,845,274	28,845,274	62.2%	0	0	ACCIÓN		1.00	0.70	70.0%	EL RECURSO EN LA CONTRAPARTE DEL ESTADO. ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ 5,266,364.57 EL PROGRAMA TIENE PRORROGA AUTORIZADA AL 31 DE MARZO DE 2011. EL MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE \$23,578,909.00
99643	2010/SOP293-CP 1 CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN DERECHA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP293-CP 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,678,121	6,678,121	6,678,120	6,678,120	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	METAS TOTALES SON OBRA 1, PERSONAS 295,204, JORNALES 9,676, EJECUTADA DEL 05/07/10 AL 05/09/10
99954	2010/SOP293-CP 2 CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP293-CP 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,902,728	7,902,728	7,902,728	7,902,728	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 9/08/10 AL 7/10/10, METAS TOTALES SON OBRA 1, PERSONAS 295,204, JORNALES 9,438
100127	2010/SOP293-CP 3 CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL RIO MOLOLOA (MARGEN IZQUIERDA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP293-CP 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,275,699	6,275,699	6,270,099	6,270,099	99.9%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 05/7/10 AL 05/09/10 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 295204 JORNALES 9965
100423	2010/SOP293-CP 4 CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO, MEGACABLE Y TELMEX EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP293-CP 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,723,238	8,723,238	8,723,238	8,723,238	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 27/07/10 AL 24/09/10 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295204 JORNALES 10689
101860	2010/SOP350-PR C CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C. FED. 200 BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA (COMPLEMENTO)	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	2010/SOP350-PR C	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,541,148	20,541,148	20,541,021	20,541,021	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN "TURISMO" FONREGION 2009 DENTRO DEL MONTO TOTAL SE ENCUENTRAN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA POR UN MONTO DE \$394,293.55 EJERCIDOS FECHA DE INICIO EL 12/11/2009 FECHA DE TERMINO EL 8/10/10 AMPLIACION PARA 2011 PRO UN MONTO DE \$12,864,290
MODERNIZACIÓN																									
103874	2010/SOP235-CP ILUMINACION ARQUITECTONICA DE EDIFICIOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CAPITAL DEL ESTADO CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP235-CP	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,972,488	8,972,488	8,932,274	8,932,274	99.6%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	EJECUTADA DEL 16/08/10 AL 06/10/10 METAS TOTALES SON OBRA 1, PERSONAS 295,204, JORNALES 12,816
MEJORAMIENTO																									
65768	2010/CEA295-CP CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	2010/CEA295-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	20561 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	5,000,000	5,000,000	4,282,851	4,282,851	85.7%	0	0	OBRA		1.00	0.30	30.0%	
REHABILITACIÓN																									
100888	2010/CFIEF1701CP C1 REHAB D SIST DE ABAST DE AGUA POTABLE, ALCANT SANIT, PLUVIAL Y PAV E INST DE INF DE REDES DE ALUMB PUB, TELMEX MEG Y CFE DE LA C MEXICO, T, DE LA AV. I ALLENDE A LA AV. PROYECTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/CFIEF1701CP C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,661,635	10,661,635	10,661,635	10,661,635	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FVIII 2010 AMPLIACION PARA 2011 \$11,868,772
101450	2010/SOP292-CP REHAB. DEL SIST DE ABAST DE AGUA POT. ALCANT SANIT. PLUVIAL Y PAV E INST DE INF DE REDES DE ALUMB PUB. TELMEX, MEGACABLE Y C.F.E. EN LA AV. MEXICO T. AV. I. ALLENDE A LA AV. PROYECTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010/SOP292-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 295204	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,887,566	29,887,566	29,887,566	29,887,566	100.0%	0	0	MIETRO CUADRADO		16,309.00	16,309.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FVIII 2010 EJECUTADA DEL 12/07/10 AL 16/09/10
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
87747	EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TECUALA (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	2010/SSN283-CP C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	30489 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE	6,401,896	0	6,401,896	0	0.0%	0	0	LOTE		1.00	0.00	0.0%	PREPARACION DE BASES PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION