

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
18-NAYARIT RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)																									
FAM																									
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
102994	2009/FV-10072-PR CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 U.D. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESC. TELESECUNDARIA FULGENCIO DIAZ MEDINA;	10-ROSAMORADA	EL TAMARINDO	RURAL	2009/FV-10072-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	319,768	319,768	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	U.M. SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION REFRENDADO 322,549.00
102649	2009/FV-11051-PR CONSTRUCCION DE PATIO, CANCHA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 4 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO AGRAZ	11-RUIZ	EL ZOPILOTE	RURAL	2009/FV-11051-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	1,168,779	1,168,779	1,165,657	1,165,657	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	REFRENDO POR 2,204.48 PARA TERMINO DE OBRA
127372	2009/FV-11068-CP CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA COL. TIJUANITA (SEPEN)	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2009/FV-11068-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	561,083	561,083	552,099	552,099	98%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
127374	2009/FV-12044-PR CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (SEPEN)	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	2009/FV-12044-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	330,510	330,510	319,841	319,841	97%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
127376	2009/FV-12062-PR CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UNIDADES EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X6 AISLADO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CANO A LA TORRE (SEB)	12-SAN BLAS	CHACALILLA	RURAL	2009/FV-12062-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	591,786	591,786	590,728	590,728	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
127683	2009/FV-12064-PR CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR JOSE MARIA MERCADO	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	2009/FV-12064-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	317,209	317,209	317,068	317,068	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
127379	2009/FV-05055-PR CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA BARDEO Y ANDADOR EN PREESCOLAR ESTEBAN BACA CALDERON (SEPEN)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	2009/FV-05055-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	432,314	432,314	430,768	430,768	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
127378	2009/FV-15074-PR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE CARDENAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA PRESA	URBANO	2009/FV-15074-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	776,736	776,736	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
102853	2009/FV-20056-PR CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-BAHIA DE BANDERAS	MEZCALITOS	RURAL	2009/FV-20056-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	993,946	993,946	893,462	893,462	90%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	U.M. AULA, DIRECCION, BODEGA Y ANEXO REFRENDO POR 101,358.00
124715	2009/FV-20067-PR CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA, DIRECCION, BODEGA AISLADA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES (SEPEN)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSÉ DEL VALLE	URBANO	2009/FV-20067-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	781,291	781,291	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	23	23%	U.M. AULA, ANDADOR, DIRECCION, BODEGA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
18-NAYARIT RECURSO 2009																																	
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)																																	
FAM													27,650,966	27,650,966	22,024,901	22,024,901	80%	0	0		2,300	2,079	90%										
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																	
103038	2009/FV-20059-PR CONSTRUCCION DE DIRECCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTL E	URBANO	2009/FV-20059-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	390,653	390,653	350,651	350,651	90%	0	0	OBRA	100	100	100%	U.M. SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION REFRENDO POR 33,290.00									
127308	2009/FV-09015 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE OCTUBRE	9-DEL NAYAR	JAZMINES DE COYULTITA	RURAL	2009/FV-09015-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	464,658	464,658	445,729	445,729	96%	0	0	AULA	100	100	100%										
127302	2009/FV-09016-PR CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA	9-DEL NAYAR	SAN FRANCISCO	RURAL	2009/FV-09016-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	668,426	668,426	584,022	584,022	87%	0	0	OBRA	100	100	100%										
127369	2009/FV-09017-PR CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 ES CUELA TELESECUNDARIA 13 DE OCTUBRE	9-DEL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	RURAL	2009/FV-09017-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	1,194,004	1,194,004	1,194,002	1,194,002	100%	0	0	OBRA	100	100	100%										
REHABILITACION																																	
102944	2009/FV-21071-PR PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS (SEPEN) VARIAS ESCUELAS PRIMER PAQUETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009/21071-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	617,555	617,555	499,714	499,714	81%	0	0	ESCUELA	100	85	85%	U.M. 7 ANEXO; 6 SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS SE REFRENDA 117,841.00									
102898	2009/FV-21076-PR; PROGRAMA MEJORES ESPACIOS (REHABILITACIONES) SEB/SEPEN SEGUNDO PAQUETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2009/FV-21076-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	11,053,801	11,053,801	8,119,686	8,119,686	73%	0	0	ESCUELA	100	75	75%	U.M. 70 ESCUELAS BENEFICIADAS REFRENDO POR 2,112,300									
127373	2009/FV-12009-PR SUSTITUCION DE TECHOS DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA GABINO BARRERA (SEPEN)	12-SAN BLAS	EL ESPINO	RURAL	2009/FV-12009-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	560,224	560,224	560,218	560,218	100%	0	0	OBRA	100	100	100%										
127375	2009/FV-12021-CP REHABILITACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ANDREA BARCENA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2009/FV-12021-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	399,518	399,518	375,141	375,141	94%	0	0	OBRA	100	100	100%										
127377	2009/FV-13018-PR REHABILITACION GENERAL DE LA SECUNDARIA TECNICA FRANCISCO VILLA (SEPEN)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	2009/FV-13018-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	1,860,202	1,860,202	1,705,402	1,705,402	92%	0	0	OBRA	100	100	100%										
102539	2009/FV-02042-PR REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSALINO MORALES BERNAL	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	2009/FV-02042-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	179,118	179,118	155,457	155,457	87%	0	0	OBRA	100	100	100%										
102799	2009/FV-04025-PR SUSTITUCION DEL BARDEO POR MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL SALAZAR	4-COMPOSTELA	CUMBRES DE HUICICILA	RURAL	2009/FV-04025-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	806,484	806,484	618,141	618,141	77%	0	0	OBRA	100	96	96%	U.M. POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, MURO DE CONTENCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REFRENDO DE 132,986.00									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																				
18-NAYARIT RECURSO 2009																																
APORTACIONES FEDERALES (24 REGISTROS)																																
FAM													27,650,966	27,650,966	22,024,901	22,024,901	80%	0	0		2,300	2,079	90%									
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																
127371	2009/FV-06053-CP IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO (SEPEN)	6-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	2009/FV-06053-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	483,593	483,593	483,593	483,593	100%	0	0	OBRA	100	100	100%									
127368	2009/FV-09019-PR SUSTITUCION DE 4 AULAS 6x6, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA ES ESCUELA PRIMARIA OLIVERIO VARGAS	9-DEL NAYAR	ZOQUIPAN	RURAL	2009/FV-09019-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	1,954,944	1,954,944	1,954,944	1,954,944	100%	0	0	OBRA	100	100	100%									
127370	2009/FV-09030-PR REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (SEPEN)	9-DEL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	RURAL	2009/09030-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	744,364	744,364	708,578	708,578	95%	0	0	OBRA	100	100	100%									