

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Avance Físico | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medid. | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,673 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138716 | OPCIONES PRODUCTIVAS-COOPARTICIPACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESAR | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTOS | | - | 1,016,368 | 1,016,368 | 1,016,368 | 1,016,368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 103 | 103 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 138711 | PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS-COOPARTICIPACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DELEGACION SEDESOL | | - | 151,731 | 151,731 | 151,731 | 151,731 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 22 | 22 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 138702 | PROGRAMA MICROREGIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACION MUNICIPAL | CEA EL NAYAR HUAJICORILA YESCA | | - | 828,761 | 828,761 | 828,761 | 828,761 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 36 | 36 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 138724 | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES-COOPARTICIPACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESAR | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | VARIOS AYTOS | | - | 5,311,407 | 5,311,407 | 5,311,407 | 5,311,407 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 16 | 16 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 138745 | PUEBLOS INDIGENAS-COOPARTICIPACION ESTATAL CDI | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | V | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESAR | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | VARIOS AYTOS | | - | 6,730,350 | 6,730,350 | 6,730,350 | 6,730,350 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 24 | 24 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 115906 | 2007/C21090-PR APORTACION AL PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD POR RAMAS DE PRODUCCION 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21090-PR | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO ECONOMICO | ROLLO A LA PRODUCCION | APOYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | | 4,964,100 | 4,964,100 | 4,964,100 | 4,964,100 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 115742 | CONSTRUCCION DE SOBORBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL | 1-ACAPONETA | ACAPONETA | URBANO | 2007/C01001-CP | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 19,565,468 | 19,565,468 | 19,565,468 | 19,565,468 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO SON: POBLADO 1 PERSONAS 18,145 JORNALES 6,381 FECHA DE INICIO 04/06/07 | | | | | | | | | | |
| 79440 | 2008/C01053-CP CONSTRUCCION SOBRE BORDO, MALECON Y REHAB. DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM. 0+000 | 1-ACAPONETA | ACAPONETA | URBANO | 2008/C01053-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANO ZONACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA DEL 4/06/07 AL 27/11/07 | | | | | | | | | | |
| 90228 | 2007/C10028-PR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 10-ROSAMORADA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 2007/C10028-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 175,000 | 175,000 | 174,620 | 174,620 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO CONVENIDO CON LA FEDERACION. EN LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---|------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,674 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90946 | 2007/C15021-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A ETAPA) | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | YAGO | URBA | 2007/C15021-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 2,124,674 | 2,124,674 | 2,108,744 | 2,108,744 | 99% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | |
| 116068 | 2007/C15033-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM. 0+000 AL KM. 3+600 (COMPLEMENTO) | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | VARIAS | RURAL | 2007/C15033-PR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 2,246,761 | 2,246,761 | 2,246,752 | 2,246,752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 4 | 4 | 100% | EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: RAMO 39 2006 FIES 2006 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) FIES 2006 (3ER ANTIPO) FEIEF 2007 | | | | | | | | |
| 90402 | 2007/C15049-PR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCION Y REBOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLAYA NOVILLERO-PALMAR DE | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | PALMAR DE CUAUTLA | RURAL | 2007/C15049-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 3,422,874 | 3,422,874 | 3,422,874 | 3,422,874 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | |
| 91061 | 2007/C15074-PR EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 MTS. DE PROF. "CAMPO SIETE" | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | YAGO | URBA | 2007/C15074-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | | - | 476,258 | 476,258 | 475,675 | 475,675 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE | | | | | | | | |
| 91053 | 2007/C15075-PR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "P. SANCHEZ 2" | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | VILLA HIDALGO EL NUEVO | URBA | 2007/C15075-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 271,963 | 271,963 | 271,963 | 271,963 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA APORTACION | | | | | | | | |
| 91038 | 2007/C17078-CP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PARQUE ECOLOGICO" (ZONA | 17-TEPIC | TEPIC | URBA | 2007/C17078-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 996,225 | 996,225 | 996,225 | 996,225 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | |
| 139562 | 2007/C17086-CP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA | 17-TEPIC | TEPIC | URBA | 2007/C17086-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | |
| 115442 | 2007/C17091-CP CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL, MEXICO-INSURGENTES | 17-TEPIC | TEPIC | URBA | 2007/C17091-CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 1,392,180 | 1,392,180 | 1,386,395 | 1,386,395 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 82% | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL, MEXICO-INSURGENTES OBRA: 1 | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---|--|--|---|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---|---------------|---|------|----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | Acumulado al Trimestre | | Avance e % | Financieros Acumulados a | | Avance Físico | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 10/9 | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,673 | 2,030,214 | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79657 | 2008/C17004-CP CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS EN ESTRUCTURA U2-C 4 EE, EN EL "CETIS N°100" EN LA COLONIA MIRAVALLLES | 17-TEPIC | TEPIC | URBA NO | 2008/C1 7004-CP | DESARR OLLO SOCIAL | EDUCA CIÓN | EDUCACI ÓN BÁSICA | DEPENDEN CIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | - | 346,432 | 346,432 | 346,432 | 346,432 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 90% | OBRA INICIADA EL 12/05/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: ANEXO 1 LABORATORIO 1 ALUMNOS 750 JORNALES 1109 EL MONTO TOTAL APROBADO ES 692,865 | | | | | | | |
| 79106 | 2008/C17005-PR CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS EN ESTRUCTURA U1-C, EE. EN CBTIS N°100 | 17-TEPIC | FRANCO I MADERO | RURA L | 2008/C1 7005-PR | DESARR OLLO SOCIAL | EDUCA CIÓN | EDUCACI ÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDEN CIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | - | 362,886 | 362,886 | 362,886 | 362,886 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 100% | EJECUTADA DEL 20/05/08 AL 9/09/08 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN OBRA PUBLICA LAS METAS DE | | | | | | | |
| 80090 | 2008/C17025-CP CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL ICATEN, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS | 17-TEPIC | TEPIC | URBA NO | 2008/C1 7025-CP | DESARR OLLO SOCIAL | EDUCA CIÓN | EDUCACI ÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDEN CIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | - | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | TALLE R | 1 | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: TALLER 1 ALUMNOS 59 JORNALES 1893 EJECUTADA 05/05/08 AL 4/08/08 RECURSO EJERCIDO PROPIOS ICATEN \$657,240 EL | | | | | | | |
| 80577 | 2008/C17117-CP CONSTRUCCION DE ULTIMA ETAPA DE LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE | 17-TEPIC | TEPIC | URBA NO | 2008/C1 7117-CP | DESARR OLLO SOCIAL | EDUCA CIÓN | EDUCACI ÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDEN CIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | - | 230,481 | 230,481 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | LABO RATORIO | 1 | 0 | 0 | 0% | LAS METAS TOTALES SON: LABORATORIO 1 ANDADOR 1 ALUMNOS 200 JORNALES 369 | | | | | | | |
| 90372 | 2007/C18050-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 18-TUXPAN | PALMA GRANDE | RURA L | 2007/18 050-PR | DESARR OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINIST RO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDEN CIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILL | | | - | 9,961,275 | 9,961,275 | 9,961,275 | 9,961,275 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCIO N | 1 | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE LA UNIDAD | | | | | | | |
| 115595 | 2007/C18094-PR CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" | 18-TUXPAN | UNION DE CORRIENTES | RURA L | 2007/C1 8094-PR | DESARR OLLO SOCIAL | EDUCA CIÓN | EDUCACI ÓN BÁSICA | DEPENDEN CIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | - | 307,715 | 307,715 | 306,855 | 306,855 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" ANEXO: 1 ALUMNOS: 43 JORNALES: 425 FECHA | | | | | | | |
| 90386 | 2007/C19048 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 19-LA YESCA | MESA DE GUANA CASTE | RURA L | 2007/C1 9048-PR | DESARR OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINIST RO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDEN CIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILL | | | - | 501,584 | 501,584 | 499,148 | 499,148 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCIO N | 1 | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | |
| 90452 | 2007/C02060-PR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA) | 2-AHUACATLÁN | HERIBERA JARA | RURA L | 2007/C0 2060-PR | DESARR OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINIST RO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDEN CIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL | | | - | 5,415,942 | 5,415,942 | 5,412,527 | 5,412,527 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCIO N | 1 | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | |
| 138909 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y MACHUELOS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE CAMBECHE Y | 20-BAHIA DE BANDERAS | SAN JOSE DEL VALLE | RURA L | 2007/C2 0100-PR | DESARR OLLO SOCIAL | URBANI ZACION, VIVIEND A Y DESAR ROLLO | URBANIZ ACION | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIE NTO DE BAHIA DE BANDERAS | | | - | 353,849 | 353,849 | 353,849 | 353,849 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|---|---|---|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados a | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,679 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138900 | 2007/C20099-PR APORTACION ESTATAL PAR EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ABASTOS EN BAHIA DE BANDERAS | 20-BAHIA DE BANDERAS | BUCERIAS | RURAL | 2007/2009-PR | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80299 | 2008/C20030-PR CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS U-2C "CECYTE" | 20-BAHIA DE BANDERAS | SAN JUAN DE ABAJO | RURAL | 2008/C20030-PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION SUPERIOR | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | | - | 476,611 | 476,611 | 467,022 | 467,022 | 98% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: AULA 2 ALUMNOS 200 JORNALES 1525 OBRA EJECUTADA DEL 22/04/08 AL 8/08/08 EL MONTO TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90469 | 2007/C03070-PR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA. ETAPA) | 3-AMATLÁN DE CAÑAS | EL ROSARIO | RURAL | 2007/C03070-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 3,446,328 | 3,446,328 | 3,446,328 | 3,446,328 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115791 | MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO) | 4-COMPOSTELA | RINCON DE GUAYABITOS | RURAL | 2007/C04002-PR | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 3,296,044 | 3,296,044 | 3,295,998 | 3,295,998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS Y CONVENIOS 2006 OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115995 | 2007/C04003-PR PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL 200-LIMA DE ABAJO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL | 4-COMPOSTELA | LIMA DE ABAJO | RURAL | 2007/C04003-PR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 3,556,528 | 3,556,528 | 3,555,650 | 3,555,650 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1,030 | 1,030 | 100% | EL AVANCE FISICO ES DEL 33% KILOMETRO 1.030 PERSONAS 779 JORNALES 6,381 FECHA DE INICIO: 09/ABR/07 FECHA DE TERMINO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90271 | 2007/C04032-PR PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 4-COMPOSTELA | LIMA DE ABAJO | RURAL | 2007/C04032-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 150,000 | 150,000 | 149,836 | 149,836 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL MONTO ES LA PARTE DEL ESTADO CONVENIDO CON LA FEDERACION EN LA META SE CONSIDERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91016 | 2007/C04059-PR CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO COSTA SUR (LA PEÑITA- GUAYABITOS-LOS AYALA) 1RA. ETAPA | 4-COMPOSTELA | VARIAS | URBANO | 2007/C04059-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 8,457,568 | 8,457,568 | 8,457,568 | 8,457,568 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79475 | 2008/C04048-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEICULAR ARROYO GRANDE EN KM. 4+879.25 SOBRE EL CAMINO CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN | 4-COMPOSTELA | ZAPOTAN | RURAL | 2008/C04048-PR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,120,998 | 1,120,988 | METRO LINEAL | 29 | 29 | 100% | LAS METAS TOTALES SON METRO 29.32 PERSONAS 1,052 JORNALES 19,128 COMPLEMENTO EN CONVENIO SCT 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121200 | 2008/C04102-CP PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS. EN EL CECYTEN NO. 8 | 4-COMPOSTELA | COMPOSTELA | URBANO | 2008/C04102-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 300,000 | 300,000 | 296,510 | 296,510 | 99% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. SE COLOCA UNA ACCION EN LA UNIDAD DE MEDIDA CON | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80210 | 2008/C06027-CP CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL "CBTIS N°27" | 6-IXTLÁN DEL RÍO | IXTLÁN DEL RÍO | URBANO | 2008/C06027-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 186,988 | 186,988 | 183,588 | 183,588 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: AULA 1 ALUMNOS 266 JORNALES 598 EJECUTADA DEL 20/05/08 AL 15/08/08 EL | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|---------------|----|-------|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Avance Físico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 10/9 | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,678 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91070 | 2007/C07081-CP PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 230 MTS. | 7-JALA | JALA | URBANO | 2007/CO7081-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,250,710 | 1,250,710 | 1,249,272 | 1,249,272 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 138921 | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN EL NAYAR (COMPLEMENTO A LA APORTACION) | 9-DEL NAYAR | VARIAS | RURAL | 2007/CO9037-PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE | | - | 749,990 | 749,990 | 749,990 | 749,990 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | ES UNA APORTACION ESTATAL PARA CUBRIR AL 100% EL CONVENIO FIRMADO CON SEDESOL (FONHAPO), PARA LA CONSTRUCCION DE 454 | | | | | | | | | | | | | |
| 90365 | 2007/C09044-PR PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 9-DEL NAYAR | ZOQUIPAN | RURAL | 2007/CO9044-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 124,216 | 124,216 | 124,216 | 124,216 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO CONVENIDA CON LA FEDERACION, EN LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO | | | | | | | | | | | | | |
| 90378 | 2007/C09047-PR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 9-DEL NAYAR | SAN JUAN PEYOTAN | RURAL | 2007/CO9047-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,608,401 | 1,608,401 | 1,608,399 | 1,608,399 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 90481 | 2007/C09071-PR CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS ECOLOGICAS DE DOS CAMARAS | 9-DEL NAYAR | NARANJITO DEL COPAL | RURAL | 2007/CO9071-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 579,882 | 579,882 | 579,359 | 579,359 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 50 | 50 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90983 | 2007/C11052-CP AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11-RUIZ | RUIZ | URBANO | 2007/C11052-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,170,171 | 1,170,171 | 1,170,171 | 1,170,171 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 90540 | 2007/SP12080-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 12-SAN BLAS | ATICAMBLAS | RURAL | 2007/SP12080-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 634,723 | 634,723 | 634,723 | 634,723 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 90549 | 2007/C17083-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 17-TEPIC | LA YERBA | RURAL | 2007/C17083-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 1,878,196 | 1,878,196 | 1,874,745 | 1,874,745 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA PARTE ESTATAL DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICAR CON LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 138919 | 2007/C17098-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO DE "INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA PLANTA PROCESADORA DE | 17-TEPIC | TEPIC | RURAL | 2007/C17098-CP | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGRICOLA Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---|------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,674 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90531 | 2007/C19082-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 19-LA YESCA | HUAJIMIC | RURAL | 2007/C19082-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 492,660 | 492,660 | 492,660 | 492,660 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | |
| 90525 | 2007/C04077-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-COMPOSTELA | MESILLAS | RURAL | 2007/C04077-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 657,003 | 657,003 | 657,003 | 657,003 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE | | | | | | | | | | |
| 90958 | 2007/C06036-CP AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-IXTLÁN DEL RÍO | IXTLÁN DEL RÍO | URBANO | 2007/C06036-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 3,630,488 | 3,630,488 | 3,630,000 | 3,630,000 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION PARA QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91045 | 2007/C15076-CP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | 2007/C15076-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 500,000 | 500,000 | 499,676 | 499,676 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUEN CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE | | | | | | | | | | |
| 139543 | 2007/C17097-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DENA PRODUCTIVA DEL CHILE CON LA INSTACION DE | 17-TEPIC | EPIC | URBANO | 2007/C17097-CP | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYO A LA COMERCIALIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 91034 | 2007/C20072-PR PROGRAMA ESTRATEGICO PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO | 20-BAHIA DE BANDERAS | VIARIAS | URBANO | 2007/C20072-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 749,173 | 749,173 | 748,542 | 748,542 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138658 | APORTACION ESTATAL PARA VARIAS OBRAS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONJUNTAMENTE CON SEDESOL | 0-COBERTURA ESTATAL | VIARIAS | RURAL | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANO Y DESARROLLO | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | VIARIOS AYUNTAMIENTOS | | - | 795,865 | 795,865 | 795,865 | 795,865 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 366 | 366 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 138732 | PROGRAMA HABITACION COOPARTICIPACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | VIARIAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANO Y DESARROLLO | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | VIARIOS AYUNTAMIENTOS | | - | 11,634,888 | 11,634,888 | 11,634,888 | 11,634,888 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 168 | 168 | 100% | | | | | | | | | | | |
| 90501 | 2007/C12065-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 12-SAN BLAS | TECUIITA | RURAL | 2007/C12065-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 104,999 | 104,999 | 104,999 | 104,999 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA PARTE ESTATAL DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|---|---|---|----|------|--|-------|-------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Unidad de Medid. | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,675 | 2,030,214 | | | | | | | | | | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139559 | 2007/C15067-PR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | MEXCALTEPEC DE URIBE | RURAL | 2007/C15067-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,130,892 | 1,130,892 | 1,130,780 | 1,130,780 | 100% | 0 | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL CONVENIO DE PUEBLOS MAGICOS 6TA. ETAPA LA UNIDAD DE MEDIDA ES | | | | | | | | | | | | | |
| 90491 | 2007/C16066-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES LAS LUMBRES, LAS | 16-TECUALA | LOCALIDADES | RURAL | 2007/C16066-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 153,127 | 153,127 | 153,126 | 153,126 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA PARTE ESTATAL DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO | | | | | | | | | | | | | |
| 115536 | 2007/C17023-CP PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO DE VIALIDADES COMO OBRA COMPLEMENTARIA DEL | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | 2007/C17023-CP | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 950,533 | 950,533 | 950,533 | 950,533 | 100% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA AL TRIMESTRE ES DEL 100% EQUIPO 1 PERSONAS 295,204 | | | | | | | | | | | | | |
| 90485 | 2007/C02068-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-AHUACATELAN | MARQUEZANO | RURAL | 2007/C02068-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 128,483 | 128,483 | 127,984 | 127,984 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO DE EL COMPLEMENTO ESTATAL DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION. LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138739 | ESPACIOS PUBLICOS-COORPATICIPACION ESTATAL | 0-COBERTURERA ESTATAL | VARIAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESAR | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | VARIOS | | - | 5,049,101 | 5,049,101 | 5,049,101 | 5,049,101 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 62 | 62 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 115973 | 2007/C21024-PR REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DE KM. 0+000 AL KM. 18+500 (COMPLEMENTO) | 0-COBERTURERA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21024-PR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 4,621,548 | 4,621,548 | 4,621,548 | 4,621,548 | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 19 | 19 | 100% | EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: RAMO 39 2006 FISE 2007 FEIEF Y FIES 2006 (3ER ANTICIPO) FEIEF 2007 FECHA DE INICIO: 21/FEB/07 FECHA | | | | | | | | | | | | | |
| 90420 | 2007/C01055-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-ACAPONETA | LAGUNAS | RURAL | 2007/C01055-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,456,544 | 1,456,544 | 1,456,544 | 1,456,544 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 90352 | 2007/C10039-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 10-ROSAMORADA | CHILAPAMA | RURAL | 2007/C10039-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 5,993,746 | 5,993,746 | 5,932,300 | 5,932,300 | 99% | 0 | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | | | | | | |
| 90303 | 2007/C10040-PR REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 10-ROSAMORADA | COLONIA 18 DE MARZO | RURAL | 2007/C10040-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 414,578 | 414,578 | 414,010 | 414,010 | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA APORTACION | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | | Ejercido | Generados | | | | | | Ejercidos | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,674 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90972 | 2007/C10041-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A ETAPA) | 10-ROSAMORADA | ROSAMORADA | URBANO | 2007/C10041-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 4,429,981 | 4,429,981 | 4,429,979 | 4,429,979 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION PARA QUE NO SE DUPLIQUE CON LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | |
| 90313 | 2007/C10042-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-ROSAMORADA | PESCADERO | RURAL | 2007/C10042-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,262,677 | 1,262,677 | 1,262,509 | 1,262,509 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | |
| 90341 | 2007/C10045-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-ROSAMORADA | PROVIDENCIA | RURAL | 2007/C10045-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 500,085 | 500,085 | 500,085 | 500,085 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | |
| 90940 | 2007/C11019-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 11-RUIZ | RUIZ | URBANO | 2007/C11019-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 2,002,154 | 2,002,154 | 2,002,154 | 2,002,154 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO EN LA PARTE FEDERAL SE CONSIDERA UNA ACCION PARA ESTA | | | | | | | | |
| 90954 | 2007/C12020-CP REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN BLAS - LA TOVARA (1ERA ETAPA) | 12-SAN BLAS | SAN BLAS | URBANO | 2007/C12020-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 2,447,120 | 2,447,120 | 2,447,120 | 2,447,120 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA UNA ACCION PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL | | | | | | | | |
| 90413 | 2007/C12051-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 12-SAN BLAS | JOLOTEMBA | RURAL | 2007/C12051-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 640,493 | 640,493 | 640,378 | 640,378 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | |
| 91009 | 2007/C12058-CP REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 12-SAN BLAS | SAN BLAS | URBANO | 2007/C12058-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 11,560,678 | 11,560,678 | 11,560,222 | 11,560,222 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | |
| 115366 | 2007/C14038-PR REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA | 14-SANTA MARIA DEL ORO | ZAPOTITO | RURAL | 2007/C14038-PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 727,793 | 727,793 | 310,552 | 310,552 | 43% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 97% | OBRA POR ADMINISTRACION PLAZA 1 PERSONAS 1,011 JORNALES 982 FECHA DE INICIO 06-08-07 PENDIENTE POR | | | | | | | | |
| 90252 | 2007/C15031-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | PANTANO GRANDE | RURAL | 2007/C15031-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 115,000 | 115,000 | 114,606 | 114,606 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO CONVENIDO CON LA FEDERACION. LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO | | | | | | | | |
| 91026 | 2007/C15063-CP REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | SANTAGO IXCUINTLA | URBANO | 2007/C15063-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 6,244,945 | 6,244,945 | 6,244,944 | 6,244,944 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimiento: | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|------------------------------|---|--------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | Acumulados a | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | | Ejercido | Generados | | | | | | Ejercidos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,674 | 2,030,214 | | 2,101 | 2,099 | 100% | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91002 | 2007/C16057-PR REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA NOVILLERO (2DA. ETAPA) | 16-TECUALA | VARIAS | URBA | 2007/C16057-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 2,201,356 | 2,201,356 | 2,201,356 | 2,201,356 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE |
| 90441 | 2007/C16061-PR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 16-TECUALA | TIERRA GENERAL | RURAL | 2007/C16061-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 1,428,619 | 1,428,619 | 1,428,619 | 1,428,619 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE |
| 90989 | 2007/C17053-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 16-TECUALA | TECUALA | URBA | 2007/C17053-CP | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 868,522 | 868,522 | 868,500 | 868,500 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE |
| 90563 | 2007/C19027-PR REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 19-LA YESCA | PUENTE DE CAMOTLAN | RURAL | 2007/C19027-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 4,533,660 | 4,533,660 | 4,339,874 | 4,339,874 | 96% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE DUPLIQUE CON LA UNIDAD DE MEDIDA DE |
| 90234 | 2007/C02030-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 2-AHUACATLAN | UZETA | RURAL | 2007/C02030-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 214,051 | 214,051 | 214,048 | 214,048 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO CONVENIDO CON LA FEDERACION. LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO |
| 90285 | 2007/C04034-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 4-COMPOSTELA | RINCON DE GUAYABITOS | RURAL | 2007/C04034-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 223,785 | 223,785 | 223,785 | 223,785 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA PARTE ESTATAL DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION. LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE |
| 115940 | 2007/C0416 CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRILLO PUERTO-E.C. JUAN ESCUTIA DEL KM. 8+600 AL KM. 9+400 | 4-COMPOSTELA | VARIAS | RURAL | 2007/C0416 | DESARR-OLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 1,569,372 | 1,569,372 | 1,569,087 | 1,569,087 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | METAS: KILOMETRO 0.800 PERSONAS 1,183 JORNALES 5,251 FECHA DE INICIO: 02/JUL/07 FECHA DE TERMINO: |
| 90278 | 2007/C08035-PR PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-XALISCO | EL MALINAL | RURAL | 2007/C08035-PR | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 100,000 | 100,000 | 99,438 | 99,438 | 99% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DEL ESTADO CONVENIDO CON LA FEDERACION. LA META SE CONSIDERA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO |
| 90979 | 2007/C08046-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 8-XALISCO | XALISCO | URBA | 2007/C08046-CP | DESARR-OLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | - | 5,688,264 | 5,688,264 | 5,688,099 | 5,688,099 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION PARA QUE NO SE DUPLICARA CON LA APORTACION FEDERAL |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|---|---|------------------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Avance Físico | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | Ministrado | Programado | Ejercido | | 5/3 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medid: | | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,675 | 2,030,214 | | | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79926 | 2008/C10013-PR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EMSAD 05 EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 10-ROSAMORADA | PIMIENTILLO | RURAL | 2008/C10013-PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 86,393 | 86,393 | 86,392 | 86,392 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS 527 OBRA INICIADA EL 10/04/08 FECHA DE TERMINO EL 3/12/08 EL MONTO | | | | | | | | | | |
| 79145 | 2008/C11008-CP ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL | 11-RUIZ | RUIZ | URBANO | 2008/C11008-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 126,780 | 126,780 | 126,780 | 126,780 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EL 10/04/08 TERMINADA 18/07/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPOS 1 | | | | | | | | | | |
| 80003 | 2008/C14014-CP ADQUISICION Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTA MARIA DEL ORO (CECYTE 04) | 14-SANTAMARIA DEL ORO | SANTAMARIA DEL ORO | URBANO | 2008/C14014-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 154,240 | 154,240 | 154,241 | 154,241 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS 281 OBRA INICIADA EL 10/04/08 FECHA DE TERMINO EL 25/10/08 EL MONTO | | | | | | | | | | |
| 79782 | 2008/C15009-PR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N°195 (CBTA) | 15-SANTIAGO IXCUINTLA | POZO DE IBARRA | RURAL | 2008/C15009-PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 273,658 | 273,658 | 271,416 | 271,416 | 99% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EL 10/04/08 FECHA DE TERMINO EL 11/12/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS 406 TOTAL APROBADO \$547,317 (FED | | | | | | | | | | |
| 80030 | 2008/C04015-CP ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL | 16-TECUALA | SAN FELIPE AZTAPAN | RURAL | 2008/C04015-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 164,769 | 164,769 | 164,769 | 164,769 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS 281 OBRA INICIADA EL 10/04/08 FECHA DE TERMINO EL | | | | | | | | | | |
| 79632 | 2008/C17001-CP ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE PROFESIONAL TECNICO AUTOMOTRIZ DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | 2008/C17001-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 182,554 | 182,554 | 171,474 | 171,474 | 94% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPAMIENTO 1 ALUMNOS 200 EL MONTO TOTAL APROBADO ES 365,107 (FED 182,553 Y ESTATAL 182,554) MONTO | | | | | | | | | | |
| 79757 | 2008/C17002-CP ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | 2008/C17002-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 53,564 | 53,564 | 53,563 | 53,563 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EL 10/04/08 FECHA DE TERMINO EL 13/10/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPAMIENTO 1 ALUMNOS 283 TOTAL | | | | | | | | | | |
| 79180 | 2008/C17007-CP ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | 2008/C17007-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 130,574 | 130,574 | 130,575 | 130,575 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EL 10/04/08 TERMINADA EL 18/07/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS | | | | | | | | | | |
| 79218 | 2008/C18010-CP ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL | 18-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 2008/C18010-CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | 69,451 | 69,451 | 68,253 | 68,253 | 98% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA INICIADA EL 10/04/08 TERMINADA EL 3/12/08 LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: EQUIPO 1 ALUMNOS | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento: | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados a | | Avance Físico | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,679 | 2,030,214 | | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90167 | 2007/C21015-PR COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21015-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 249,705 | 249,705 | 248,671 | 248,671 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | 2007/C21015-PR COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE | | | | | | | | | |
| 90209 | 2007/C21017-PR SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007 (RUTA:CENTRO SUR SIERRA) | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21017-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 802,048 | 802,048 | 802,048 | 802,048 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | 2007/C21017 SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007(RUTA: CENTRO-SUR-SIERRA) EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE QUE NO | | | | | | | | | |
| 90190 | 2007/C21018-PR SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007 (RUTA:PACIFICO-NORTE Y LERMA SANTIAGO PACIFICO) | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21018-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 958,624 | 958,624 | 958,401 | 958,401 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | 2007/C21018-PR SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROSSAPYS 2007 (RUTA: PACIFICO-NORTE Y LERMA SANTIAGO PACIFICO) EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO UNA ACCION CON LA | | | | | | | | | |
| 101792 | 2007/C21022-PR INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | URBANO | 2007/C21022-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 1,238,269 | 1,238,269 | 1,238,269 | 1,238,269 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | |
| 116234 | 2007/C21054-PR GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE FONDO VIII (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21054-PR | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 418,247 | 418,247 | 377,943 | 377,943 | 90% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE DE LA OBRA ES: GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION FONDO VIII (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL) LAS METAS TOTALES SON: INFORME 1 PERSONAS 11 JORNALES 1,394 FECHA | | | | | | | | | |
| 102007 | 2007/C21084-PR INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU (COMPLEMENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | URBANO | 2007/C21084-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | | - | 376,862 | 376,862 | 376,862 | 376,862 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCA UNA ACCION CON LA | | | | | | | | | |
| 116154 | 2007/C21095-PR SUPERVISION NORMATIVA PROSSAPYS 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | VARIAS | RURAL | 2007/C21095-PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | - | 54,963 | 54,963 | 54,963 | 54,963 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | |

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimiento | | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | 10/9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (125) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | | | 213,209,099 | 213,209,099 | ##### | ##### | 99% | 2,081,678 | 2,030,214 | | 2,101 | 2,099 | 100% | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139539 | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE | 12-SAN BLAS | SAN BLAS | URBA NO | 2007/C11-2069-CP | DESARR OLLO ECONOMICO | TEMAS EMPRE SARIAS Y MEDIANAS | MICRO, PEQUEÑ AS Y MEDIANAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | | - | 1,411,494 | 1,411,494 | 1,411,494 | 1,411,494 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | |