

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10/9			
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FEIEF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
16858	4 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA N°3 "BENITO JUAREZ"	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1200 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,303	263,303	263,303	263,303	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: BARDEO 1 ALUMNOS 1200 JORNALES 843 INVERSIÓN EJERCIDA BENEFICIARIOS \$255,959.47 ESTA OBRA ES CON RECURSO 2007									
17907	52 CONSTRUCCION DE BASE REGIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL ZONA NORTE (CON RECURSO DE RENDIMIENTO FINANCIERO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18066	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	852,290	852,290	OBRA	1	0	20%	EL MONTO APROBADO TOTAL ES 2887,507 (866,252 ESTATAL Y 2021,255 FEDERAL) METAS TOTALES DE LA OBRA SON OBRA 1 PERSONAS 18066 JORNALES 4125 FECHA DE INICIO EL 30/06/08									
17157	2007/CFEIEF1218-PC PAVIMENTACION DE CAMINO SAN BLAS-GPE. VICTORIA-CHACALILLA (1ERA ETAPA KM 1+120 AL 1+906.423) (2DA. ETAPA 1+906.423 AL 2+900)(COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	VARIAS	RURAL	18	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	755	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,914	255,914	255,914	255,914	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON KILOMETRO .78 PERSONAS 755 JORNALES 6381 LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO SON 25/06/07 AL 15/09/07 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FVIII 2007									
17189	2007/CFEIEF2121-PR ELAB. DEL PROY.EJECUTIVO DE DIST. VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOP., TEPIC-CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALT.DEL KM 7+000 (TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC-SAN BLAS (COMP.)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	RURAL	2007/CFEIEF2121-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	332721	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,124	147,124	147,124	147,124	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOPISTA, TEPIC-CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALTURA DEL KM 7+000 (TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC-SAN BLAS (COMPLEMENTO) LAS METAS TOTALES SON PROYECTO 1 PERSONAS 332.721 JORNALES 336 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FEIEF 2006 LAS									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11												
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																								
SUBSIDIOS (63)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%	
FEIEF																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
91928	31- CONSTRUCCION DE GUARDERIA Y ESTANCIA (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	31	FIES- FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS	8800 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138- DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	439,458	439,458	439,458	439,458	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTARON CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1
18349	64 CONSTRUCCION DE TEMPLO (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 1312	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,532	111,532	111,532	100,362	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 1312 EJECUTADA DEL 25/09/08 AL 16/02/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 2007 1er ANTICIPO
16907	9 CONSTRUCCION DE TEMPLO	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1312 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,280,946	1,280,946	1,279,731	1,279,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: OBRA 1 PERSONALES 1312 JORNALES 1718 ESTA OBRA ES CON RECURSO 2007
17781	59 CONSTRUCCION DE TORRE PARA EL CAMPANARIO DEL CENTRO SOCIAL DE REUNIONES	15- SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	59	FIES- FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	685	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	117,300	117,300	116,366	116,366	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 685 EJECUTADA DEL 17/06/08 AL 28/08/08
17049	2007/CFEIEF1714-CP ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "CD. DE LA SALUD" (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,277	16,277	16,277	16,277	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LAS METAS SON: ESTUDIO 1 PERSONAS 265,817 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: FEIEF 2006 FECHAS DE INICIO Y TERMINO SON 21/03/07 AL 19/07/07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FEIEF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
17138	2007/CFEIEF1717-CP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD, CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	17	FIES- FEIEF	DESARR OLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	920000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAR IO	182,847	182,847	182,361	182,361	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD, CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACION, PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION DE IMPACTO (COMPLEMENTO) LAS METAS TOTALES SON PROYECTO 1 PERSONAS 920,000 JORNALES 5126 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FEIEF III 2006 FECHA DE INICIO EL 21/03/07									
17310	38 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA	17-TEPIC	EMBARCADE RO LA CORTINA	RURAL	38	DESARRO LLO ECONÓMI CO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	920185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAR IO	100,000	100,000	99,991	99,991	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: OBRA 1 PERSONAS 920,185 RECURSO 2007 EJECUTADA DEL 14/03/08 AL 22/07/08									
17733	58 OBRA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DE CASA AGUIRRE (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	58	FIES- FEIEF	DESARR OLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAR IO	247,323	247,323	247,323	247,323	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 295204 JORNALES 1282 EJECUTADA DEL 4/06/07 AL 15/10/07									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FEIEF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
16844	2 CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TRANSFORMADOR Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 2DA. ETAPA DE LA UNIV. TEC. DE BAHIA DE BANDERAS. UBICADO EN LA CARRETERA NO. 200 A NVO VALLARTA KM .05 (REPROG)	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	386,765	386,765	386,764	386,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FAM 2005 LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 ALUMNOS 400 EL RECURSO DE LA OBRA ES CON RECURSOS DEL 2007									
17178	2007/CFEIEF2020- PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA II, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	400	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,906	37,906	37,878	37,878	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	10%	LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO SON ESTUDIO 1 ALUMNO 400 JORNALES 6381 EL AVANCE FISICO ES DE 1% EJECUTADA DEL 2/12/07 AL 15/01/08									
17235	2007/CFEIEF0325- PR TERMINACION DE CAMINIO TIPO "D" EN AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO DEL KM. 16+800 AL 21+000 (COMPLEMENTO)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	25	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16128	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,179,536	2,179,536	2,179,421	2,179,421	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LAS METAS TOTALES SON KILOMETRO 4.20 PERSONAS 16128 JORNALES 68839 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FISE 2006 FISE 2007 OBRA EJECUTADA DEL 27/11/06 AL 20/08/07									
17653	50 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR	4-COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1745	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,948,221	1,948,221	1,920,438	1,920,438	99%	0	0	OTROS	1	1	74%	LAS METAS TOTALES SON LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 1745 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO 23/06/08									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																							
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																		
SUBSIDIOS (63)																																		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%											
FEIEF																																		
INVERSIÓN																																		
OBRA PÚBLICA																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
17677	51 CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO(M ODIFICADO)	4-COMPOSTEL A	ZACUALPAN	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4468	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	946,790	946,790	946,790	946,790	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 4468 JORNALES 1262 FECHA DE INICIO 30/06/08 PENDIENTE COMPLEMENTO POR UN MONTO DE \$187.907										
17566	42 CONSTRUCCION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	5-HUAJICORI	QUIVIQUINTA	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	416 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	645,985	645,985	645,637	645,637	100%	0	0	OBRA	1	1	68%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: OBRA 1 PERSONAS 416 JORNALES 941 FECHA DE INICIO 9/07/08										
16915	10 ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE UNIDAD DE DOCENCIA IV Y LABORATORIO PESADO IV DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,926	78,926	78,908	78,908	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO SON: PROYECTO 1 PERSONAS 2000 JORNALES 113 OBRA CON RECURSO 2007										
18088	60 CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	60	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	96,020	96,020	OBRA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN * OBRA PUBLICA * FIES 2006 4TO ANTICIPO										

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														3	4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																								
SUBSIDIOS (63)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%	
FEIEF																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
17937	53 CONSTRUCCION DE AULA 6.00X8.00 AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARAMARA" (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	9-DEL NAYAR	TIERRA BLANCA	RURAL	53	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	21	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	60,054	51,718	OTROS	2	2	100%	COMPLEMENTO EN EL RAMO 20 MICROREGIONES EJECUTADA DEL 12/10/08 AL 5/01/08 METAS TOTALES ANEXO 2 ALUMNOS 21
17984	54 CONSTRUCCION DE DIRECCION AISLADA 6X5.30 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRESCOLAR "JOSÉ LOPEZ PORTILLO" (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	9-DEL NAYAR	SANTA BARBARA	RURAL	54	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALUMNOS 46	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	34,038	29,063	AULA	1	1	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN RAMO 20 MICROREGIONES EJECUTADA DEL 11/10/07 AL 15/12/07
RECONSTRUCCIÓN																								
91905	29.- ADOQUINAMIENTO DE CIRCUITO VIAL MATAMOROS, VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS (COMPLEMENTO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	29	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	10000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	488,390	488,390	488,390	488,390	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,666	2,666	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FEIEF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
91936	34.- REEMPEDRADO Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE BORDO DE PROTECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	RURAL	34	FIES- FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	5000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138- DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	459,943	459,943	459,943	459,943	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1								
AMPLIACIÓN																																	
17489	47 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA	14-SANTAMARÍA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	RURAL	47	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1707 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	281,004	281,004	255,920	255,920	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LAS OBRAS: OBRA 1 PERSONAS 1707 JORNALES 281004 EJECUTADA DEL 27/05/08 AL 5/07/08								
17225	2007/CFEIEF1524-PR REMODELACION Y AMPLIACION DEL COMISARIADO EJIDAL (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	RURAL	24	FIES- FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	968	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	310,581	310,581	310,581	310,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SON OBRA 1 PERSONAS 968 JORNALES 2314 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN OBRA PUBLICA 2007 EJECUTADA DEL 9/07/07 AL 30/09/07								
17118	2007/CFEIEF1715-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2007/CFEIEF1715-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,021,855	5,021,855	4,972,906	4,972,906	99%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 39,343 FECHA DE INICIO EL 8/10/07 EL AVANCE FISICO ES DEL 5%								
17535	48 ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA EL CAMINO TIPO "C" EL JICOTE-SALAZARES, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 14.000	17-TEPIC	VARIAS	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1982 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	449,544	449,544	449,544	449,544	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: ESTUDIOS 1 PERSONAS 1982 JORNALES 879 EJECUTADA DEL 5/05/08 AL 2/08/08								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FIEIF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FIEIF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
93664	2007/CFEIEF2007 /PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	URBANO	2007/CFEIE F2007-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1550 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	179,264	179,264	179,261	179,261	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%										
97482	2007/CFEIEF2008- PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	URBANO	2007/CFEIE F2008-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1550 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	347,769	347,769	346,956	346,956	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%										
MODERNIZACIÓN																																	
91860	26- PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. FED. 15 EL AGUAJE KM. 1+300 AL 2+300 (COMPLEMENTO)	1-ACAPONETA	EL AGUAJE	RURAL	26	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	622 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	399,845	399,845	399,845	399,845	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON EL RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL									
17024	12 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGORREDENCION KM 0.000 AL KM 3.600 (COMPLEMENTO) (REPROGRAMADO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4834 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,302,157	2,302,157	2,302,142	2,302,142	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 3.60 PERSONAS 4834 JORNALES 36711 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: *FIES 3ER TRIMESTRE 2006 *FIES 3ER TRIMESTRE 2006 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) *R39 2006									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																	
SUBSIDIOS (63)																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%										
FEIEF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
47657	23 PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICOMINA (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	2-AHUACATLÁN	MARQUEZADÓ	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	815 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	182,196	182,196	METROS CUADRADOS	8,673	8,673	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: M2 8673 PERSONA 815 JORNALES 3763 OBRA EJECUTADA DEL 14/01/08 AL 24/03/08									
MEJORAMIENTO																																	
17296	35 ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (1ERA ETAPA) (REPROGRAMADO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18145 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357,478	1,357,478	1,356,770	1,356,770	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,055	3,055	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: M2 3054.88 PERSONA 18145 JORNALES 6381 EJECUTADA DEL 4/03/08 AL 2/05/08									
18212	66 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RUIZ-NAYARIT DEL TRAMO 0+000 AL 0+960 COMPLEMENTO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	11-RUIZ	RUIZ	RURAL	66	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 12457	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	193,181	193,181	METRO CUADRADO	13,440	13,440	100%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 13,440 PERSONAS 12,457 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: *FIES (30 Y 40 ANTICIPO) *FIES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1ER, 3O Y 4TO ANTICIPO) *OBRA PUBLICA EJECUTADA DEL 21/04/08 AL 18/08/08									
17440	45 PAVIMENTACION DE CAMINO (SAN BLAS-GUADALUPE VICTORIA) CHACALILLA (TRAMO DEL KM 2.900 AL 4.270,113)	12-SAN BLAS	CHACALILLA	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1183 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,154,342	7,154,342	7,154,342	7,154,342	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	71%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 1.59 PERSONAS 1183 JORNALES 22699 LA FECHA DE INICIO ES EL 20/05/08									

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FIEIF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																								
SUBSIDIOS (63)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%	
FIEIF																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
17455	46 PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO C LAS LABORES E.C. SAN ANDRES KM 0.000 AL 0.800	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1935 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,607,166	1,607,166	1,592,308	1,592,308	99%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 8 PERSONAS 1935 JORNALES 6381 EJECUTADA 28/04/08 AL 04/06/08
91944	32- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	32	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TECUALA	20000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138- DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	710,338	710,338	710,338	710,338	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,375	2,375	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1
17215	2007/CFEIEF0223- PR PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO Y MINA	2-AHUACATLÁN	MARQUEZADO	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	815	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	564,392	564,392	564,392	564,392	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,673	5,204	60%	LAS METAS TOTALES SON M2 8673 PERSONAS 815 JORNALES 3763 FECHA DE INICIO EL 14/02/08
18020	57 PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED-200-LIMA DE ABAJO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	4-COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	RURAL	57	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	56381	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	78,972	78,972	KILOMETRO	1	1	100%	METAS TOTALES SON KM 1.03 PERSONAS 779 JORNALES 6381 COMPLEMENTO EN RAMO 33 FONDO FVIII EJECUTADA DEL 9/04/07 AL 30/08/08
REHABILITACIÓN																								
17007	11 REHABILITACION DE CAMINO VILL HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0.000 AL KM 18.500 (COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4934 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	246,333	246,333	246,330	246,330	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 18.5 PERSONAS 19,695 JORNALES 6381 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: *FVIII *FIES Y FEIEF 3ER TRIMESTRE 2006 *FEIEF 3ER TRIMESTRE 2006 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) *R39 2006 *FISE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																				
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																
SUBSIDIOS (63)																																
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%									
FEIEF																																
INVERSIÓN																																
OBRA PÚBLICA																																
CONSTRUCCIÓN																																
71538	2007/CFEIEF1537-PR REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO (COMPLEMENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2007/CFEIE F1537-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	14,681,839	14,681,839	14,681,839	14,681,839	100%	0	0	HECTAREA	707	707	100%	APORTACION PARCIAL ESTATAL DE 14.681 MILLONES PARA UN TOTAL DE 70 MILLONES DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CONAGUA EJERCICIO 2007								
71678	2007/CFEIEF2116-PR REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2007/CFEIE F2116-PR	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	9,663,304	9,663,304	9,663,304	9,663,304	100%	0	0	HECTAREA	465	465	100%	APORTACION PARCIAL ESTATAL DE 9.663 MILLONES PARA UN TOTAL DE 70 MILLONES PARA EL CONVENIO CELEBRADO CON LA CONAGUA EJERCICIO 2007								
17865	49 REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2007) (CON REC DE REND FINANCI)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	49	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	8,439	8,439	KILOMETRO	19	19	100%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN: RAMO 39 2006 FVIII 2007 FEIEF 2006 3ER ANTIPO FIES 2006 3ER ANTIPO FISE 2007 EJECUTADA DEL 21/02/07 AL 8/10/07								
91878	27.- REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA (COMPLEMENTO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	5000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	131,914	131,914	131,914	131,914	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1								
91885	28.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO VIAL MATAMOROS, VERACRUZ ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS (COMPLEMENTO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	10000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	57,922	57,922	57,922	57,922	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO FEDERAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1								
17354	43 REHABILITACION DE CLUB DE LA TERCERA EDAD	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1856 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	329,575	329,575	327,792	327,792	99%	0	0	OBRA	1	1	60%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA OBRA 1 PERSONAS 1856 JORNALES 439 FECHA DE INICIO ES EL 13/06/08								

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FIEIF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																								
SUBSIDIOS (63)																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%	
FIEIF																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
91913	30- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	11-RUIZ	RUIZ	RURAL	30	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RUIZ	500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 138- DELEGACIÓN SEDESOL EN NAYARIT	484,082	484,082	484,082	481,708	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LAS METAS SE COMPLEMENTAN CON RECURSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA 3X1
17417	44 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	44	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9914 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	402,184	402,184	402,184	402,184	100%	58,164	58,163	OBRA	1	1	72%	LAS METAS TOTALES DELA OBRA SON: LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 9114 JORNALES 22699 LA FECHA DE INICIO ES EL 03/06/08
16896	6 REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3707 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,105,724	1,105,724	1,105,724	1,105,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,701	3,701	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: M2 3,700.75 PERSONAS 3707 JORNALES 6381 RECURSO 2007
17205	2007/CFEIEF1822- PR REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO PALMA GRANDE	18-TUXPAN	PALMA GRANDE	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20561	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,715,996	1,715,996	1,710,110	1,710,110	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	LAS METAS SON LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 20561 JORNALES 2888
16852	3 REHABILITACION DE FACHADAS PARA EL RESCATE DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE JALA (REPROGRAMADO)	7-JALA	JALA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,996,448	1,996,448	1,996,448	1,996,345	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: OBRA 1 PERSONAS 5,143 JORNALES 2,419 ES RECURSO 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido																						
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																										
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																						
	SUBSIDIOS (63)																																					
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%															
	FEIEF																																					
	INVERSIÓN																																					
	OBRA PÚBLICA																																					
	CONSTRUCCIÓN																																					
17325	39 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "AMADO NERVO" (COMPLEMENTO)	9-DEL NAYAR	LOS GAVILANES	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	89 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,396	8,396	8,335	8,335	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: ANEXO 1 PERSONAS 89 COMPLEMENTO RAMO 20, MICROREGIONES ESTA OBRA ES CON RECURSO 2007														
17340	40 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIMARIA INDIGENA "ABRAHAM CASTELLANOS" (COMPLEMENTO)	9-DEL NAYAR	SANTA TERESA	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	330 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,850	13,850	13,694	13,694	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: ANEXO 1 PERSONAS 330 COMPLEMENTO EN RAMO 20, MICROREGIONES ESTA OBRA ES RECURSO 2007														
	EQUIPAMIENTO																																					
	BIENES																																					
81610	61, EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECUALA (ADQ.SET PARTO,ESTUCHE DIAGNOSTICO ESFIGMOMANOMETRO Y OFTALMOSCOPIO)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	61	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	25036 PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	91,832	40,931	EQUIPO	1	1	100%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE UN SET PARA PARTO, ESTUCHES DE DIAGNOSTICO, ESFIGMOMANOMETRO Y OFTALMOSCOPIO)PARA LA COMUNIDAD DE TECUALA, NAYT. BENEFICIANDO A 25,036 PERSONAS.														
81849	63, EQUIPO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECUALA (2 JUEGOS DE LARINGOSCOPIOS, CON 5 HOJAS CURVAS Y 5 RECTAS)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	63	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	25036 PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	61,374	22,372	EQUIPO	1	0	0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO (DOS JUEGOS DE LARINGOSCOPIOS CON 5 HOJAS CURVAS Y 5 HOJAS RECTAS.)PARA EL HOSPITAL DE TECUALA, NAYT. BENEFICIANDO A 25,036 PERSONAS.														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO FEIEF 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																					
18-NAYARIT RECURSO 2007 CIERRE DE EJERCICIO																																
SUBSIDIOS (63)																																
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													62,167,601	62,167,601	61,844,775	61,831,128	99%	1,975,194	1,851,392		44,322	40,843	92%									
FEIEF																																
INVERSIÓN																																
OBRA PÚBLICA																																
CONSTRUCCIÓN																																
17246	33 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PROYECTOS NOS. 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	33	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,190	255,190	101,036	101,036	40%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	EL MONTO DE APROBACION CORRESPONDE POR PARTE DE SEPLAN A LOS PROYECTOS NOS. 15 Y 22 QUE ES \$ 116,643 EJECUTADA DEL 1/09/07 AL 28/02/08								
97786	36. GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS PROYECTOS NOS. 34 Y 35	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	36	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HKI-SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.	20,744	20,744	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%									