

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																								
18-NAYARIT RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (4)																																			
FAIS													39,490,861	39,490,861	39,460,426	39,460,426	100%	200,503	200,503		49	48	100%												
FISE																																			
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																																			
114761	2008/CE-21006-PR CONSERVACION DE CAMINO DE UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN DEL KM 0+000 AL KM 8+000 (AJUSTE DE COSTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/CE-21006-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO		-	33,020	33,020	33,020	33,020	100%	200,503	200,503	KILOMETRO	8	8	100%	INICIO DE OBRA:16-11-08 TERMINO DE OBRA: 30-11-08											
114442	2008/FISE21003-PR CONSERVACION DE CAMINO DE UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN DEL KM 0.000 AL KM 8.000	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2008/FISE21003-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO		-	6,216,478	6,216,478	6,216,152	6,216,152	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 8 PERSONAS 3501 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO 02/JUN/08 FECHA DE TERMINO 30/11/08											
114537	2008/CE-21002-PR CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO NAVARRETE EL PAPANOTE DEL 0.000 AL 15.500	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VARIAS	RURAL	2008/CE-21002-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO		-	12,928,886	12,928,886	12,926,874	12,926,874	100%	0	0	KILOMETRO	16	15	99%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 15.5 PERSONAS 3911 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO EL 05/MAYO/08											
114584	2008/CE-21001-PR CONSERVACION MAYOR ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL N°15- MILPAS VIEJAS	16-TECUALA	VARIAS	RURAL	2008/CE-21001-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO		-	20,312,477	20,312,477	20,284,380	20,284,380	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	LAS METAS TOTALES DE LA OBRA SON: KILOMETRO 17 PERSONAS 7900 JORNALES 6381 FECHA DE INICIO 8/05/2008 FECHA DE TERMINO 30-12-08											