



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 29-9-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C02017-CP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO (COMPLEMENTO)	AHUACATLAN	AHUACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	59,814	59,814	100%
2006/C04018-PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA (COMPLEMENTO)	COMPOSTELA	JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	145,881	145,881	100%
2006/C17020-CP	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL ACUIFERICO SUR (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	80,881	80,881	100%
2006/C21027-PR	DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		84%	175,000	147,080	84%
2006/C17028-CP	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION FRESNOS COL. SAN JUAN (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	44,020	44,020	100%
2006/C12029-PR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION (COMPLEMENTO)	SAN BLAS	CHACALILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA				100%	25,632	25,632	100%
2006/C16030-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TECUALA	GUAMUCHILITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		56%	1,171,763	507,692	43%
2006/C16031-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TECUALA	MILPAS VIEJAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		58%	4,861,345	1,458,405	30%
2006/C10032-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	SAN JUAN CORAPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		100%	362,073	249,295	69%
2006/C20033-PR	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1		22%	4,206,115	1,120,816	27%
2006/C08034-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XALISCO	EMILIANO ZAPATA(MAJADAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		38%	1,030,234	309,288	30%
2006/C05035-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		36%	1,320,236	510,909	39%
2006/C20036-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BAHIA DE BANDERAS	JARRETADERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		65%	3,218,814	1,660,687	52%
2006/C01053-CP	ETAPA)	ACAPONETA	ACAPONETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PLANTA DE TRATAMIENTO	1		25%	4,149,115	1,008,715	24%
2006/C21055	COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		30%	709,636	166,065	23%
2006/C04056-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		21%	1,449,210	428,977	30%
2006/C15056-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	SAUTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		37%	1,591,004	437,388	27%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C08057-CP	ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA CENTRO (1RA. ETAPA)	XALISCO	XALISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		22%	3,182,198	733,529	23%
2006/C07058-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JALA	ROSA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		40%	1,643,893	448,880	27%
2006/C14059-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA DEL	TEQUEPEXPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		73%	678,333	136,813	20%
2006/C01060-PR	ADQUISICION DE CAMION DE DESAZOLVE	ACAPONETA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACCION	1		100%	1,707,750		0%
2006/C20061-PR	ADQUISICION DE CAMION DE DESAZOLVE	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACCION	1		100%	1,707,750		0%
2006/C11062-PR	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	RUIZ	EL ZOPILOTE (REAL DEL ZOPILOTE)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		96%	765,277	181,857	24%
2006/C16063-CP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL)	TECUALA	TECUALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		12%	2,183,307	658,333	30%
2006/C15064-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	OJOS DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		58%	301,938	89,565	30%
2006/C15065-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	CORRAL DE PIEDRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		59%	209,412	61,807	30%
2006/C18066-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TUXPAN	COAMILES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		35%	8,759,606	1,833,494	21%
2006/C15067-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	SAN MIGUEL NO.2	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		46%	1,267,877	380,363	30%
2006/C12068-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		94%	367,897	65,597	18%
2006/C20069-PR	DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL COLECTOR MAESTRO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA				18%	2,318,745	677,170	29%
2006/C21070-PR	INDIRECTOS DE SUPERV. TECNICA PARA EL PROG. PROSSAPyS(Región Pacifico Norte Lerma Santiago Pacifico)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		23%	425,820	127,746	30%
2006/C21071-PR	PROG. PROSSAPyS(Región Lerma Santiago Pacifico)	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		27%	281,823	84,547	30%
2006/C21075-PR	INDIRECTOS DE SUPERV. TECNICA APAZU	VARIOS	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	INFORME	1		29%	219,422	83,903	38%
2006/C17077-PR	POZO PROFUNDO "LAS MARAVILLAS" (TERCERA ETAPA)	TEPIC	SAN LUIS DE LOZADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	109.23		64%	2,211,800	662,750	30%
2006/SP09078-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	EL CARRIZO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	73,105		0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulado	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C13079-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "LA MESA" (TERCERA ETAPA)	SAN PEDRO LGS.	LAS GUASIMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	33.00		1%	2,565,356	749,036	29%
2006/C20081-PR	SANITARIO EN LA COL PLAYAS DE HUANACAXTLE	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		0%	2,606,803		0%
2006/C03083-PR	POZO PROFUNDO "MATA SAGRADA" (TERCERA ETAPA)	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	97.34		2%	2,153,828	639,715	30%
2006/C12089-PR	POZO PROFUNDO "EL CRUCERO" (TERCERA ETAPA)	SAN BLAS	NAVARRETE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	105		0%	2,138,022		0%
2006/C12090-PR	CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO PARA EL POZO PROFUNDO "EL PLAN" (TERCERA ETAPA)	SAN PEDRO LGS.	MILPILLAS BAJAS (MILPILLAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	HECTAREA	109.40		3%	2,771,142	825,997	30%
2006/C15091-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	SANTIAGO IXCUINTLA	GAVILAN CHICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		4%	408,394	121,923	30%
2006/C14092-PR	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LOS ZANJONES" (PRIMERA ETAPA)	SANTA MARIA DEL	ZAPOTANITO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		3%	900,936	267,964	30%
2006/C04093-PR	PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 M.	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	1,263,154	369,947	29%
2006/C15094-PR	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		0%	10,530,497		0%
2006/C15095-CP	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		8%	870,000	257,507	30%
2006/C20096-PR	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		0%	3,535,149		0%
2006/C07097-CP	POTABLE	JALA	JALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		2%	826,848	246,708	30%
2006/C15098-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECTO	1		10%	330,000	98,048	30%
2006/C01099-CP	ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA CENTRO (1RA. ETAPA)	ACAPONETA	ACAPONETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		0%	6,899,497		0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 29-9-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C18100-CP	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	TUXPAN	TUXPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	1,160,000		0%
2006/C16101-PR	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA NOVILLERO (PRIMERA ETAPA)	TECUALA	VARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	5,516,495		0%
2006/C01103-PR	CONSTRUCCION DE VEINTE NORIAS TIPO GALERIA FILTRANTE PARA RIEGO	ACAPONETA	SAYULITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	NORIA	20		0%	1,305,200		0%
2006/C04104-PR	POTABLE	COMPOSTELA	ZACUALPAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	4,907,482		0%
2006/C03105-PR	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	177,355		0%
2006/C02106-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	196,170		0%
2006/C04107-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	EL MONTEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	79,108		0%
2006/C10108-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	ROSAMORADA	CHILAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	204,839		0%
2006/C19109-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	LA YESCA	PUENTE DE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	218,432		0%
2006/C04110-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPOSTELA	MESILLAS (PASO DE MESILLAS)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	79,029		0%
2006/C12111-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	LA LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	97,471		0%
2006/C15112-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTLA	CORRAL DE PIEDRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	104,475		0%
2006/C10113-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ROSAMORADA	PROVIDENCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	95,544		0%
2006/C19114-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0%	105,095		0%
2006/C19115-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YESCA	MESA DE GUANACASTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT O	1		0%	58,886		0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 29-9-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulado	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C17117-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "MORELOS II"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0%	95,712		0%
2006/C17118-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "SOSP"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	95,397		0%
2006/C17119-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "INSURGENTES"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0%	96,340		0%
2006/C1710-CP	REHABILITACION INTEGRAL Y DESARROLLO DE POZO PROFUNDO "MORELOS I"	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	96,968		0%
2006/C17121-CP	TELETRIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SITIOS ESTRATEGICOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA				0%	2,103,673		0%
2006/C17122-CP	ESTUDIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE FUGAS EN TUBERIA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE TEPIC	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO	1		0%	1,477,068		0%
2006/C17127-CP	PERFORACION (REPOSICION )DE POZO PROFUNDO DE 200 M. (COL. GUADALUPE)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	684,223		0%
2006/C17128-CP	PERFORACION (REPOSICION )DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (MOLOLOA I)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	684,223		0%
2006/C17129-CP	PERFORACION (REPOSICION )DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (REFORMA I)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	684,223		0%
2006/C17130-CP	PERFORACION (REPOSICION )DE POZO PROFUNDO DE 200 M. PROF. (2 DE AGOSTO)	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	684,223		0%
2006/C17131-CP	GUADALUPE LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPERFICIAL 1,000M3 ENTRONQUE A LINEA DE ALIMENTACION	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SISTEMA	1		0%	3,845,062		0%
2006/C17132-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TEPIC	TEPIC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	1,760,108		0%
2006/C12138-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SAN BLAS	NAVARRETE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	191,866		0%
2006/C12139-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SAN BLAS	TECUITATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	160,807		0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA  
 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE  
 APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: 29-9-06

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C04140-PR	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	COMPOSTELA	LAS PIEDRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PROYECT	1		0%	154,853		0%
2006/C01144-PR	PERFORACION DE 10 POZOS SOMEROS	ACAPONETA	SAYULILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	POZO	1		0%	449,678		0%
2006/C17004-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALZADA DE LA CRUZ ENTRE C. DEL EJERCITO Y C. MILITAR (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	143,744	143,744	100%
2006/C17005-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. INSURGENTES ENTRE REY NAYAR Y AV. UNIVERSIDAD (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	35,905	35,905	100%
2006/C17006-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN BOLVD. TEPIC-XALISCO, ENTRE C. DEL EJERCITO Y AV. DE LA CULTURA (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	98,423	98,427	100%
2006/C17007-CP	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. REY NAYAR ENTRE PRIVADA E INSURGENTES (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	32,576	32,576	100%
2006/C17008-CP	REENCARPETAMIENTO EN CALLE J. MARIA MERCADO ENTRE AV. MEXICO Y 12 DE OCTUBRE (COMPLEMENTO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	17,143	17,308	101%
2006/C08009-PR	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	XALISCO	TRIGOMIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	M2	3,000.00		100%	319,470	314,295	98%
2006/C13010-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	SAN PEDRO LGS.	TEPELTITIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	7.00		100%	29,785	29,137	98%
2006/C14012-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (EJIDO)	STA. MA. DEL ORO	REAL DE ACUITAPILCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	2.00		100%	13,324	13,084	98%
2006/C14013-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	ZAPOTANITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	8.00		100%	34,040	33,295	98%
2006/C14014-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	EL ERMITAÑO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	3.00		100%	107,387	107,387	100%
2006/C14015-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	COL. EL AHUALAMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	3.00		100%	115,680	115,680	100%
2006/C14016-PR	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	STA. MA. DEL ORO	TEQUEPEXPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	3.00		100%	115,680	115,680	100%
2006/C06018-CP	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL "LAS 7 ESQUINAS" (AJUSTE DE COSTOS OCTUBRE-NOV.2005)	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				100%	251,650	251,650	100%
2006/C17019-CP	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	1.07		0%	1,123,717	325,361	29%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: **NAYARIT**

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
2006/C20026-PR	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200- LO DE MARCOS	BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KILOMETR	0.74		36%	3,307,290	1,637,220	50%
2006/C13044-PR	MULTIPLES	SAN PEDRO	AMADO NERVO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CANCHA	1		100%	301,927	300,608	100%
2006/C17051-CP	BARDEO MIXTO EN CANCHA DE FUB-BOL DE CRONISTAS DEPORTIVOS	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BARDEO	1		100%	173,008	128,843	74%
2006/C12072-PR	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO "GRUPO TAMICHILCHI"	SAN BLAS	JALCOCOTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AGRUPACIO	1		100%	320,000		0%
2006/C14073-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	SANTA MARIA DEL	SAN LEONEL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		45%	349,560	103,165	30%
2006/C17076-CP	REENCARPETAMIENTO ASF. EN BLVD. TEPIC-XALISCO, ENTRE C. DEL EJERCITO Y AV. DE LA CULTURA (AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE ENERO)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				0%	5,692	5,692	100%
2006/C07086-CP	REHABILITACION Y EMPEDRADO DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	JALA	JALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CANCHA	1		0%	1,955,136	367,763	19%
2006/C12088-PR	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE	SAN BLAS	JALCOCOTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		0%	557,602		0%
2006/C07123-PR	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA	JALA	SANTA FE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		0%	366,753		0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA**  
**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE**  
**APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**  
**(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006**

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
	GANADO										
2006/C04124-PR	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	COMPOSTELA	ZACUALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		0%	528,117		0%
2006/C20136	ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES-SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	BAHIA DE BANDERAS	VARIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OBRA	1		0%	1,679,553		0%
2006/C21011-PR	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DEL RAMO XXXIX	VARIOS	VARIAS	SECRETARIA DE DESARROLLO	INFORME	1		37%	460,375	260,349	57%
2006/C04021-PR	TERMINACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON AMPLIACION DE OBRA CIVIL	COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	SECRETARIA DE DESARROLLO	OBRA	1		100%	353,746	353,738	100%
2006/C18022-CP	TERMINACION DE LA CONSERVACION CAMINO SACACOSECHAS	TUXPAN	TUXPAN	SECRETARIA DE DESARROLLO	KILOMETRO	2.5		0%	6,648		0%
2006/C15025-PR	TERMINACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CRIBADORA Y ENVASADORA DE FRIJOL	SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE MANGOS	SECRETARIA DE DESARROLLO	EQUIPO	1		100%	57,121	57,121	100%
2006/C17074-PR	REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL PASO ANCHO A PALOMAS CON UNA LONGITUD DE 1.322 KM. DEL KM.1+546 AL KM.2+858 (TERM)	TEPIC	ATONALISCO	SECRETARIA DE DESARROLLO	KILOMETRO	0.50		100%	510,469	510,469	100%
2006/C09001-PR	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ESTUFAS LORENA (MANO DE OBRA Y SUPERVISION)	EL NAYAR	VARIAS	IPOVINAY	VIVIENDA	817,000.00		100%	2,515,323	2,511,524	100%
2006/C09102-PR	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ESTUFAS LORENA 2006	EL NAYAR	VARIAS	IPOVINAY	VIVIENDA	806		0%	1,795,563	538,669	30%
2006/C15116-CP	NIVELACION PARA 100 LOTES DEL PROGRAMA TU CASA EN LA RESERVA TERRITORIAL DE VILLAS DE IXCUINTLA (COMPLEMENTO)	SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	IPOVINAY				100%	309,662	309,662	100%
2006/C09024-PR	APORTACION DEL CONVENIO C.F.E.-C.D.I.	EL NAYAR	VARIAS	COMISION FEDERAL DE				0%	10,900,000		0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA  
 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE  
 APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institucion ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)			
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado	
	GOBIERNO DEL ESTADO											
2006/C04023-PR	ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		100%	207,569	206,312	99%	
2006/C09037-PR	POTABLE	EL NAYAR	SANTA TERESA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		3%	378,833	113,459	30%	
2006/C09038-PR	SUPERVISION TECNICA	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		42%	248,081	117,640	47%	
2006/C09039-PR	POTABLE	EL NAYAR	LOS ENCINOS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	700,009	206,223	29%	
2006/C09040-PR	POTABLE	EL NAYAR	LINDAVISTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		1%	545,615	147,464	27%	
2006/C09041-PR	POTABLE	EL NAYAR	SAN FRANCISCO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	410,425		0%	
2006/C09042-PR	POTABLE	EL NAYAR	SANTA BARBARA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	326,530	88,838	27%	
2006/C09045-PR	POTABLE	EL NAYAR	MESA DEL NARANJO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		1%	675,349	200,339	30%	
2006/C09046-PR	POTABLE	EL NAYAR	HUAYNAMOTA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		2%	71,804	14,914	21%	
2006/C09047-PR	POTABLE	EL NAYAR	NARANJITO DEL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		2%	400,763	144,728	36%	
2006/C09052-PR	COMUNITARIA	EL NAYAR	VARIAS	COMISION NACIONAL DEL AGUA	INFORME	1		8%	248,081	56,113	23%	
2006/C09125-PR	POTABLE	EL NAYAR	EL GUACO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	274,773		0%	
2006/C09126-PR	POTABLE	EL NAYAR	SAN PABLO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	134,960		0%	
2006/C09133-PR	POTABLE	EL NAYAR	RANCHO VIEJO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	148,310		0%	
2006/C09134-PR	POTABLE	EL NAYAR	JESUS MARIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	339,941		0%	
2006/C09135-PR	POTABLE	EL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0%	474,735		0%	
2006/C09137-PR	POTABLE	EL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	301,591		0%	
2006/C09141-PR	POTABLE	EL NAYAR	JAZMIN DEL COQUITO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	339,314		0%	
2006/C09142-PR	POTABLE	EL NAYAR	SAN RAFAEL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	424,627		0%	
2006/C09143-PR	POTABLE	EL NAYAR	EL NOGAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	SISTEM	1		0%	105,247		0%	
	PENDIENTE DE APROBAR								67,279,502		0%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA  
 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMAS DE  
 APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

(PAFEF) EJERCICIO FISCAL 2006

TRIMESTRE QUE SE REPORTA **TERCERO**

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FECHA: **29-9-06**

Numero del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	UBICACIÓN		Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS (pesos)		
		Municipio	Localidad			Programa do Anual	Realizado Acumulad o al	% Avance realizado/ programa	Monto Total Anual Autorizado	Monto Total Pagado Acumulado	% Avance pagado
	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA</b>								221,204,498	28,179,120	13%
2006/C10048-CP	PAGO DEUDA PUBLICA PARA HONRAR EL AVAL OTORGADO AL CREDITO DEL FONHAPO	ROSAMORADA	ROSAMORADA	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		75%	5,598,375	4,225,750	75%
2006/C17049-CP	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		0%	13,587,508		0%
2006/C17050-CP	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2003)	TEPIC	TEPIC	SECRETARIA DE FINANZAS	INFORME	1		66%	28,254,600	18,678,568	66%
	<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>								47,440,483	22,904,319	48%
				<b>TOTAL</b>					268,644,981	51,083,439	19%

AUTORIZA: SECRETARIO DE FINANZAS  
 NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ

FIRMA: \_\_\_\_\_

