

19112	46 REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10 ROSAMORADA	CHILPA	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	168 PERSONAS	0	0	0	0	0%	147,445	147,445	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 10/06/08 AL 14/06/08 COMPLEMENTO EN FIEFF Y M TRIMESTRE 2007	
19439	18 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	12 SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	974 PERSONAS	222,048	222,048	222,048	222,048	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 20/09/09 FECHA DE TERMINO EL 24/09/09 COMPLEMENTO EN FIEFF 3ER Y 4TO ANTIPOYO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 6.114 JORNALES 636	
138174	61 REHABILITACION DE UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA	12 SAN BLAS	EL CORA	RURAL	61	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12 PRODUCTORES	620,959	620,959	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
138217	62 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTA	12 SAN BLAS	ATACAMA	RURAL	62	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	14 PRODUCTORES	640,086	640,086	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
19067	14 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	16 SANTO AGUSTIN	EL PALAPOTE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	468 PERSONAS	17,626	17,626	17,626	17,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 450 JORNALES 288 FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL 17/07/08 AL 26/08/08 COMPLEMENTO EN FIEB RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007	
190296	43 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REHABILITACION PLAZA LA FERIA ZONA VIP SEGUNDA ETAPA)	17 TEPIC	TEPIC	URBANO	43	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684	514,471	514,471	514,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE SOLICITA CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP) RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA REPROGRAMANDO EJECUCION DEL 26/09/09 AL 26/09/09	
168653	47 REHABILITACION DE PALACIO DE SOMBRERO DEL ESTADO DE NAYARIT	17 TEPIC	TEPIC	URBANO	47	FIEB-FIEF	DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26,204 PERSONAS	2,073,159	2,073,159	2,073,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 24/11/08 AL 28/12/08	
138139	60 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTAS	17 TEPIC	EL JICOTE	RURAL	60	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60 PRODUCTORES	510,359	510,359	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
148624	8 REHABILITACION DE AERODROMO	9 DEL NAYAR	SIJUS MARIA	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 951 PERSONAS	4,878,330	4,878,330	4,878,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIEB II ANTIPOYO 2008	
148629	9 REHABILITACION DE AERODROMO	9 DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30,951 PERSONAS	4,748,737	4,748,737	4,748,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIEB II ANTIPOYO	
	EQUIPAMIENTO																						
	BENES MUEBLES																						
148665	22 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO	17 TEPIC	TEPIC	URBANO	22	FIEB-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO NAYARIT	ALUMNOS 3097	1,664,256	1,664,256	383,225	383,225	23%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
148662	21 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHIA MARGARITA	20 BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACATLE	URBANO	21	FIEB-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO NAYARIT	ALUMNOS 192	1,582,225	1,582,225	981,607	981,607	62%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
138128	76 EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR ADECUADO PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	987 BENEFICIARIOS	3,038,319	3,038,319	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
138102	66 EQUIPAMIENTO DE UN BARRIO RIBERO SECO DE CAFE A FAVOR DE LOS PRODUCTORES CAPATAZES DEL SECTOR SOCIAL	17 TEPIC	LA YERBA	RURAL	66	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	110 PRODUCTORES	621,956	621,956	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
	OTROS																						
148621	7 DESARROLLO PARCELARIO ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REGO	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	FIEB-FIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1192 PRODUCTORES	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	SECRETARIA	4,000	4,000	100%	
4842	48 ADQUISICION DE MÓDULOS DE MBT Y BIB (ADITAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS	17 TEPIC	TEPIC	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	99819 PERSONAS	0	0	0	0	0%	187,600	187,600	MODULO	2	2	100%	
138101	74 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AGRICULTURA EN CONDICIONES CONTROLADAS (INVERNADEROS)	4 COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	74	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	117 PRODUCTORES	1,837,500	1,837,500	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
	OTROS																						
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																						
148638	13 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5, 6, 8, 9, 10 Y 11	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	FIEB-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PERSONAS	328,495	328,490	155,604	155,606	47%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL 10/10/09 AL 20/10/09 EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRA ES EL QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MENUS UN TOTAL APRABADO POR 623,460
12380	57 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS 37,39,40,41 Y 42 (DDCM)	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	FIEB-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	62,660	62,660	62,660	62,660	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	METAS DE LA OBRA: INFORME 1 JORNALES 120 FECHA DE INICIO 15/07/09 FECHA DE TERMINO 31/08/09
99472	37 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (TERA ETAPA)	16 SANTO AGUSTIN	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	443 PERSONAS	6,581,698	6,581,698	6,581,698	6,581,698	100%	76,235	76,235	OBRA	1	1	99%	METAS TOTALES CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 9433 JORNALES 38769 FECHA DE INICIO EL 03/03/09 COMPLEMENTO EN FIE
9998	23 ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BÉISBOL UBICADO POR LA AV.	17 TEPIC	TEPIC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,204 PERSONAS	1,563,866	1,563,866	1,563,866	1,563,866	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIADA EL 02/02/09 FECHA DE TERMINO EL 05/05/09 METAS TOTALES DEL PROYECTO PROYECTO 1 PERSONAS 295,204 POR AMORTIZAR \$499,159.80

03008		3.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL, PLAZA DE ANIMAL AV. MEXICO	17-TEPC	TEPC	URBANO	3	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (100-SECRETARIA)	1,887,480	1,887,490	1,887,230	1,887,230	100%	12,000	12,000	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/20/08 FECHA DE TERMINO EL 20/05/09 COMPLEMENTO EN FIE SER ANTICPO
14887		4.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTERSECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	17-TEPC	TEPC	URBANO	4	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (100-SECRETARIA)	804,985	804,985	804,940	804,940	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/20/08 FECHA DE TERMINO EL 13/06/2009 COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION)
85764		18 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMBIO DE ACCESO A HUAJICORS-SAN ANDRES MULPILLAS EN UMA	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	250,000	250,000	248,286	248,286	99%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO DEL MPIO. \$191,754.58 E.ECUTADA DEL 9/02/09 AL 8/08/09