









Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 288

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejercicio del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir Responder	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
																	Recursos (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
BNV01600003994	Infraestructura Highway Bv El Zarado de Bayreit	030	Mayrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
BNV161600020480	Ramo 21-2 Construcción de Bando Perimetral de Tula Secundaria Bando Fierro Avila	RAMO 21-2	Mayrit	Bahía de Banderas	El Porvenir	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$99,542										0.00	Netos Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue válida de acuerdo a la información de los estados del sistema. Físico: La información reportada no fue válida por la entidad federativa y Bando Perimetral de Tula Secundaria Bando Fierro Avila. Observaciones correspondientes, por lo que la información de los estados del sistema. / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600020503	Ramo 21-3 Construcción de Bando Perimetral de Tula Secundaria Bando Fierro Magón	RAMO 21-3	Mayrit	San Blas	Mecatlan	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución												0.00				Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BNV161600020885	Actualización del Plan Maestro del Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas	2016-2050-OCT-041	Mayrit	Bahía de Banderas	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,628,922	\$3,641,650	\$3,641,650	\$2,841,429	\$2,841,429	\$2,841,429	\$2,841,429	76.97	00	Estudio de pre-inversión	124,205	0.00	77.00	Financiera / Físico / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
BNV161600021010	Ramo 21-4 Construcción de Aula Didáctica de Secundaria Telesecundaria David Espadas	RAMO 21-4	Mayrit	Santiago Inimitia	Patronato 1	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución												0.00				Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BNV161600021041	Ramo 21-5 Construcción de Aula Asistida de Tula Preparatoria de Nueva Concepción	RAMO 21-5	Mayrit	Santiago Inimitia	Inimitia	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución												0.00				Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BNV161600021042	Rehabilitación y Restauración Para la Adaptación de la Escuela de Educación Artística de La Bu Fabrice Texill de Bellavista, Mayrit	2017-2050-MAR-078-014	Mayrit	Tepec	Bellavista	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$16,118,500	\$16,203,547	\$16,203,547	\$16,203,547	\$13,639,212	\$13,639,212	\$13,639,212	\$13,639,212	84.17	00	Lote	1	0.00	85.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021057	Ramo 21-6 Construcción de Aula Didáctica Regional de Economía Política Rural y Turismo Urbana de La Localidad de Santa Fe Mpio de Jalá	RAMO 21-6	Mayrit	Jalá	Jalá	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución												0.00				Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BNV161600021100	Construcción del Nuevo Bulevar de Tula Secundaria de Bahía de Banderas, Mayrit	2016-2050-AJO-027-1130	Mayrit	Bahía de Banderas	San Clemente de Lina	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	\$36,952,979	99.92	00	Netos Cuadrados	3,652	0.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021124	Rehabilitación de Calles e Instalación de Alumbrado Público de Tula, Municipio de Tepec, Mayrit	2017-2050-ENE-039-0030	Mayrit	Tepec	Canchón de Jaua Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,835,000	\$14,835,000	\$14,835,000	\$14,835,000	\$14,334,920	\$14,334,920	\$14,334,920	\$14,334,920	96.63	00	Netos Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021147	Rehabilitación de la Carretera e Instalación de Alumbrado Público en la Localidad de San Luis de Landa, Municipio de Tepec, Mayrit	2016-2050-SEP-051-1383	Mayrit	Tepec	San Luis de Landa	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Deporte	En Ejecución	2016	\$14,834,999	\$14,834,999	\$14,834,999	\$14,834,999	\$14,156,021	\$14,156,021	\$14,156,021	\$14,156,021	95.42	00	Lote	1,187	0.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021231	Rehabilitación de la Carretera e Instalación de Alumbrado Público en la Localidad de Tula, Municipio de Tula, Mayrit	2017-2050-ENE-032-0027	Mayrit	Tehuacán	El Pilo	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$3,362,600	\$3,362,600	\$3,362,600	\$3,362,600	\$3,310,019	\$3,310,019	\$3,310,019	\$3,310,019	98.44	00	Kilometro	10.480	0.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021264	Urea Final del Paso Superior Mayrit, Mpio. de Bahía de Banderas, Mayrit	2016-2050-PR-4	Mayrit	Bahía de Banderas	Cobertura municipal	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$39,360,000	\$39,360,000	\$39,360,000	\$39,360,000	\$37,687,148	\$37,687,148	\$37,687,148	\$37,687,148	95.61	00	Netos Cuadrados	160,200	0.00	96.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021270	Modernización de la Carretera Tepec-San Blas del Km 0 660 Al Km 1 800 en San Blas, Mayrit	2016-2050-OCT-143-1376	Mayrit	San Blas	Mecatlan (La Aguada)	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$14,715,582	\$14,715,582	\$14,715,582	\$14,715,582	74.40	00	Kilometro	14.461	0.00	86.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021289	Construcción de Campo de Fútbol en la Localidad de San Blas, Municipio de San Blas, Mayrit	2017-2050-ENE-035-0032	Mayrit	San Blas	Lanulau y Gómez (1 Circuito)	Rural	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Deporte	En Ejecución	2016	\$14,224,118	\$14,047,672	\$14,047,672	\$13,913,924	\$13,913,924	\$13,913,924	\$13,913,924	98.51	00	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
BNV161600021278	Rehabilitación de Caminos en el Municipio de Compostela, Mayrit	2017-2050-ENE-034-0030	Mayrit	Compostela	Municipal	Subsidio	0120 Proyecto de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,357,920	\$9,358,018	\$9,358,018	\$9,358,018	\$3,108,942	\$3,108,942	\$3,108,942	\$3,108,942	33.22	00	Lote	1,807	0.00	85.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV161600021414	Programa Regulatorio y Vigilancia de Instalaciones y Servicios de Atención Médica		Mayrit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio				13-Salud	SERVICIO DE SALUD DE NAVAYIT	Salud	En Ejecución												0.00				Financiera / Físico / Registra: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BNV1617000048720	Rehabilitación del Bando Perimetral de El Albarro de Tula, Municipio de Tula, Mayrit	2017-2050-ENE-020-0027	Mayrit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	\$14,824,261	73.18	00	Netos	332.863	0.00	60.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000049398	Rehabilitación de la Carretera e Instalación de Alumbrado Público en la Localidad de Santa Fe Mpio de Jalá, Mayrit	2017-2050-OCT-009	Mayrit	Bahía de Banderas	San Vicente	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,979,000	\$20,979,000	\$20,979,000	\$20,979,000	\$19,490,000	\$19,490,000	\$19,490,000	\$19,490,000	92.90	00	Netos Cuadrados	21,002	0.00	96.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000049401	Construcción de Libramiento Tepic-Jalisco, Mayrit	2016-2050-NOV-103	Mayrit	Xalisco	Xalisco	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$47,684,286	\$47,684,286	\$47,684,286	\$47,684,286	\$35,104,014	\$35,104,014	\$35,104,014	\$35,104,014	73.62	00	Netos Cuadrados	168,564	0.00	85.00	Financiera: DEL RECURSO 016 016 01 CORRESP A OI - FÍSICO: FONDO DE INICIO DEL 16012017 / Registra: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070467	Construcción de Bando Perimetral de Tula Secundaria de Bahía de Banderas, Mayrit	2017-2050-MAR-045-0263	Mayrit	San Blas	Jalisco	Urbano	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,871,784	\$1,871,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Netos Cuadrados	200	0.00	20.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070470	Construcción de Bando Perimetral de Tula Secundaria de Bahía de Banderas, Mayrit	2017-2050-ENE-022-0020	Mayrit	San Blas	Mecatlan	Urbano	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,281,576	\$1,281,576	\$1,270,795	\$1,277,050	\$1,270,795	\$1,270,795	\$1,270,795	\$1,270,795	99.16	00	Netos Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070474	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-JUL-028-0444	Mayrit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$939,465	\$939,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Netos Cuadrados	25	0.00	19.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070477	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-JUL-028-0444	Mayrit	Tepec	Tepec	Urbano	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,689,969	\$1,689,969	\$1,689,969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Netos Cuadrados	25	0.00	95.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
BNV1617000070482	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-JUL-028-0444	Mayrit	Tepec	El Financiero (el Capulín)	Rural	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$381,682	\$381,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Netos Cuadrados	10	0.00	20.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070489	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-ENE-020-0020	Mayrit	Santiago Inimitia	Patronato 1	Rural	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$477,933	\$477,933	\$474,460	\$476,843	\$474,460	\$474,460	\$474,460	\$474,460	99.20	00	Netos Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070493	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-ENE-020-0020	Mayrit	Santiago Inimitia	Patronato 1	Rural	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$387,203	\$387,203	\$380,729	\$384,510	\$380,729	\$380,729	\$380,729	\$380,729	93.16	00	Netos Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070496	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-ENE-020-0020	Mayrit	Santiago Inimitia	Cerritos Grande	Rural	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$438,433	\$438,433	\$0	\$438,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Netos Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070500	Construcción de Bando Perimetral de Tula Secundaria de Bahía de Banderas, Mayrit	2017-2050-ENE-022-0020	Mayrit	Bahía de Banderas	El Porvenir	Urbano	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$959,542	\$959,542	\$947,961	\$950,364	\$947,961	\$947,961	\$947,961	\$947,961	98.79	00	Netos Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BNV1617000070506	Construcción de Aula Didáctica de 40m de Mza. Asistida y de Servicios de Atención Médica	2017-2050-ENE-020-0020	Mayrit	Jalisco	Santa Fe	Rural	Subsidio	0246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	INSTITUTO MARIARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA																			



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 288

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Ejercicio	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Respetivo								Recaudado (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retagado	Unidad de Medida		Población	Traves Añales
NAV1702008394	Infraestructura Highway En El Estado de Mayagüez	638	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2120 Proyecto de Seguro Social Regional	21-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa al momento de reportar información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NAV17020081674	Redes Social y Seguridad Solidaria Familiar 2017	-	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAVAYET	12-Salud			Salud	En Ejecución	2017	\$401,514,760	\$999,898,888	\$288,419,361	\$262,495,949	\$999,898,888	\$999,898,888	\$999,898,888	60.08	00	Lote	0	0.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
NAV17020088111	Operación de Mantenimiento y Reparación de Dependiente Single A Base de Piedad Tonalá en la Localidad de La Estrella y Estrella	2017-AVTO_01-AMB-043-0348	Mayagüez	Majagüez	La Estrella	Rural	Subsidio	21-Provisiones Salariales y Económicas		II. AJUSTAMIENTO DE SUALIZIONE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,236,260	\$1,236,260	\$1,236,260	\$1,232,093	\$1,232,093	\$1,232,093	99.66	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV17020088159	Operación de Mantenimiento y Reparación de Dependiente de la Localidad de Miraval de Cumbre	2.1	Mayagüez	Majagüez	Miraval de Cumbre	Rural	Subsidio	21-Provisiones Salariales y Económicas		II. AJUSTAMIENTO DE SUALIZIONE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,179,760	\$2,179,760	\$1,087,900	\$2,717,210	\$815,163	\$815,163	\$815,163	29.97	00	Otros	298	0.00	40.00	Financiera / Físico: LA META PROGRAMADA DEBE OFICIO DE AJUSTACIONES ES 10 CARCA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
NAV17020088170	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de El Arroyán	2.1	Mayagüez	Majagüez	El Arroyán	Rural	Subsidio	21-Provisiones Salariales y Económicas		II. AJUSTAMIENTO DE SUALIZIONE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$791,200	\$1,976,868	\$892,760	\$892,760	\$892,760	29.97	00	Otros	174	0.00	5.00	Financiera / Físico: LA META PROGRAMADA DEBE OFICIO DE AJUSTACIONES ES 10 CARCA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
NAV17020088438	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Arroyo de Santiago	2017-AVTO_01-AMB-044-0348	Del Mayagüez	Arroyo de Santiago	Rural	Subsidio	21-Provisiones Salariales y Económicas			XXV AJUSTAMIENTO DE NAVAY	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa al momento de reportar información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NAV17020088698	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable Con 90 Tomas de Agua Potable	2017-CSA-960-087-0211	Mayagüez	Tegico	Barraza Blanca	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$720,710	\$715,982	\$715,982	\$715,982	\$715,982	\$715,982	00	00	Vivienda	276	0.00	30.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION	
NAV17020088768	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable S.M. Ejea. Con 80 Tomas de Agua Potable y Construcción de La Obra	2017-CSA-960-090-0211	Mayagüez	Xalisco	La Curva	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$822,843	\$808,867	\$808,867	\$808,867	\$808,867	\$122,547	\$122,547	40.00	00	Vivienda	833	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088769	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable Con 15 Tomas de Agua Potable	2017-CSA-960-077-0211	Mayagüez	Del Mayagüez	Aguelizta	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,363,209	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$1,361,413	\$89,091	\$89,091	6.54	00	Vivienda	162	0.00	45.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088784	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable Con 15 Tomas de Agua Potable	2017-CSA-370-011-0211	Mayagüez	Compostela	Lina de Abajo	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$482,075	\$487,095	\$487,095	\$487,095	\$487,095	\$18,829	\$18,829	40.00	00	Vivienda	183	0.00	90.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088793	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-370-017-0211	Mayagüez	Santiago Inocencio	Estación Ranchi (Sedaguillo)	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,176,312	\$1,172,889	\$1,172,889	\$1,172,889	\$1,172,889	00	00	0.00	00	Vivienda	91	0.00	60.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088798	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable De La Colonia El Centro	2017-CSA-488-054-0211	Mayagüez	Ampetora	El Bebalón	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$645,174	\$644,963	\$644,963	\$644,963	\$644,963	\$130,287	\$130,287	20.22	00	Vivienda	766	0.00	65.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: OBRAS EN EJECUCION - CORRECCION PARA EL SIGUIENTE NIVEL
NAV17020088817	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable S.M. Ejea. Con 78 Tomas de Agua Potable y Construcción de La Obra	2017-CSA-960-086-0211	Mayagüez	San Pedro Tapachula	Tepetitillo	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$749,704	\$738,156	\$738,156	\$738,156	\$738,156	00	00	0.00	00	Vivienda	216	0.00	21.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088881	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable S.M. Ejea. Con 10 Tomas de Agua Potable	2017-CSA-488-011-0211	Mayagüez	Santiago Inocencio	Amagnetilla	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,387,447	\$1,382,891	\$1,382,891	\$1,383,891	\$1,383,891	\$65,213	\$65,213	4.71	00	Vivienda	452	0.00	50.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088893	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable Con 15 Tomas de Agua Potable y Construcción de La Obra	2017-CSA-960-011-0211	Mayagüez	Tegico	El Fierro (El Obispo)	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,888,417	\$2,846,351	\$2,846,351	\$2,846,351	\$160,002	\$160,002	12.30	00	Vivienda	128	0.00	50.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION	
NAV17020088899	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable Con 79 Tomas de Agua Potable	2017-CSA-960-096-0211	Mayagüez	Pedro	La Melica	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,010,310	\$1,007,076	\$1,007,076	\$1,007,076	\$1,007,076	\$74,284	\$74,284	7.38	00	Vivienda	375	0.00	60.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088904	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable En La Colonia Obrero De San Juan	2017-CSA-370-056-0211	Mayagüez	Tegico	Mora	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,420,410	\$3,593,370	\$3,593,370	\$3,593,370	\$3,593,370	\$79,144	\$79,144	2.20	00	Vivienda	167	0.00	5.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088904	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-370-018-0211	Mayagüez	Tegico	Mesa de Piedra (El Cacho)	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,893,788	\$1,550,422	\$1,550,422	\$1,550,422	\$1,550,422	\$285,008	\$285,008	18.38	00	Vivienda	160	0.00	61.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088908	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable En La Colonia Obrero De San Juan	2017-CSA-370-058-0211	Mayagüez	Tegico	Cañalón de Jauja	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,232,148	\$7,099,481	\$7,099,481	\$7,099,481	\$7,099,481	\$47,162	\$47,162	0.66	00	Vivienda	1,246	0.00	23.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088910	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-083-0211	Mayagüez	Santiago Inocencio	Las Higueras	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,417	\$345,624	\$345,624	\$345,624	\$345,624	\$103,687	\$103,687	30.00	00	Vivienda	1,635	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088914	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-089-0211	Mayagüez	Santiago Inocencio	El Lindo	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,475	\$344,997	\$344,997	\$344,997	\$344,997	\$103,499	\$103,499	30.00	00	Vivienda	711	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088917	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-085-0211	Mayagüez	Tegico	La Melica	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,982	\$345,672	\$345,672	\$345,672	\$345,672	\$103,702	\$103,702	30.00	00	Vivienda	461	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088919	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-488-029-0211	Mayagüez	Del Mayagüez	Arroyo Catedral	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,984	\$345,931	\$345,931	\$345,931	\$345,931	\$103,749	\$103,749	30.00	00	Vivienda	266	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088921	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-488-031-0211	Mayagüez	Del Mayagüez	Sanza Cruz de Guayma	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,143	\$346,648	\$346,648	\$346,648	\$346,648	\$103,994	\$103,994	30.00	00	Vivienda	383	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088923	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-488-022-0211	Mayagüez	San Blas	Atienza	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,049,710	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	\$1,045,636	\$418,255	\$418,255	40.00	00	Vivienda	1,635	0.00	100.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088928	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-370-051-0211	Mayagüez	Baños de Banderas	Sayulita	Rural	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,999,704	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	\$4,989,160	00	00	0.00	00	Vivienda	2,082	0.00	20.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088931	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-059-0211	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Agua Potable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,353,727	\$1,353,727	\$1,353,727	\$1,353,727	\$1,353,727	\$273,237	\$273,237	20.19	00	Vivienda	0	0.00	57.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088940	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-080-0211	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Agua Potable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$966,948	\$966,948	\$966,948	\$966,948	\$966,948	\$203,515	\$203,515	21.05	00	Vivienda	0	0.00	53.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088940	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-370-006-0211	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Agua Potable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,167,875	\$1,167,875	\$1,167,875	\$1,167,875	\$1,167,875	00	00	0.00	00	Vivienda	0	0.00	15.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088944	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-061-0211	Mayagüez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Agua Potable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$14,222	\$14,222	22.22	00	Vivienda	0	0.00	56.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION
NAV17020088946	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-960-057-0211	Mayagüez	Ampetora	Ampetora	Urbano	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,718,468	\$2,699,876	\$2,699,876	\$2,699,876	\$2,699,876	\$488,528	\$488,528	18.09	00	Vivienda	871	0.00	57.00	Financiera: Monto devengado y pagado correspondiente más aportación PAFPEF / Físico / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NAV17020088951	Operación de Mantenimiento y Reparación de la Localidad de Agua Potable	2017-CSA-370-021-0211	Mayagüez	Santiago Inocencio	Yago	Urbano	Subsidio	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR																	





