

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recurrido (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
NAY14140200351125	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2014	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8072	PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2014	\$17,256,955	\$19,132,912	\$19,132,883	\$19,132,674	\$19,132,674	\$19,022,961	\$18,864,749	99.43	0	Lote	0	0.00	99.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY15150400604575	Oct-094-0679 Const. De Salon De Usos Múltiples Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-094-0679	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,856,504	\$1,853,682	\$1,853,682	\$844,185	\$844,185	45.47	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS 4 RAMO 23 2015. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA FASH. / Registro: PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIERAMENTE DEBIDO A RECURSO EMBARGADO POR \$21,718,385.13 POR LA ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67/2006, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1646/2015, CON FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TRIBUNAL, 15/ENERO/2018 FECHA DE CAPTURA.	
NAY15150400604596	Oct-097-0710 Const. De Albergue Cultural Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-097-0710	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,853,142	\$7,853,142	\$4,121,844	\$4,121,844	52.46	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIERAMENTE DEBIDO A RECURSO EMBARGADO POR \$21,718,385.13 POR LA ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67/2006, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1646/2015, CON FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TRIBUNAL, 15/ENERO/2018 FECHA DE CAPTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY15150400604604	Oct-096-0709 Edificio Administrativo Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-096-0709	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,551,694	\$24,551,694	\$24,551,694	\$8,109,605	\$8,108,605	33.03	0	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO EN PROCESO. / Registro: PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIERAMENTE DEBIDO AL RECURSO EMBARGADO POR \$21,718,385.13 POR LA ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67/2006, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO1646/2015 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TRIBUNAL, 15/ENERO/2018 FECHA DE CAPTURA.	
NAY15150400604826	Oct-053-0680 Const. De Casa De Cultura Y Teatro Al Alice Iñare Col. El Novillero Inv. 4	2015-AYTO_17-OCT-053-0680	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,550,916	\$1,550,916	\$1,550,916	\$1,547,231	\$1,547,231	\$1,344,119	\$1,344,119	86.47	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4, RAMO 23 2015. / Física: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO SIN CONCLUIR FINANCIERAMENTE DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE EMBARGADO POR \$21,718,385.13 POR LA ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67/2006, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1646/2015 EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CITADO TRIBUNAL, 15/ENERO/2018 FECHA DE CAPTURA.	
NAY15161000603298	Ampliación De La Oferta Educativa Para Las Unidades Académicas Externas E Incremento De Oferta En Programas Académicos De Calidad.	2015-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Universidad Autonoma de Nayarit	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY15170401050797	Programa De Inclusión Social Prospera 2015	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8072	PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2015	\$20,698,117	\$20,698,117	\$20,698,117	\$16,519,506	\$16,515,754	\$16,515,754	\$16,515,754	79.79	0	Otros	0	0.00	79.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY16160200608199	Fortalecimiento A La Atención Medica (Plan) 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8200	Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$11,299,983	\$20,634,273	\$20,498,471	\$20,182,018	\$20,179,722	\$20,171,034	\$20,171,034	97.76	0	Otros	0	0.00	97.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY16160200608137	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8240	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY161602006081407	Programa De Productividad Rural 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8258	Programa de Productividad Rural		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY161602006081666	Programa De Concurrencia 2016 - Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300714155	Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U010	Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas.		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$1,220,656	\$1,220,656	\$1,220,656	\$1,195,150	\$1,195,150	\$1,195,150	\$1,195,150	97.91	0	Otros	0	0.00	97.91	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR UN IMPORTE DE \$ 21,626.47 EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON LO QUE SE FINIQUITA EL CONVENIO EN MENCIÓN.	
NAY16160400822757	Modernización De La Carretera Federal 76 Tepic-San Blas, Tramo Entreque Las Juntas, En El Municipio De San Blas, Nayarit. (Referido 2016)	2017-SOP-RNE-037-0031	Nayarit	San Blas	Matanchén (La Aguada)	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$21,274,799	\$21,040,776	\$21,040,776	\$21,040,776	\$19,543,664	\$19,543,664	\$19,543,664	\$19,543,664	92.88	0	Metros Cuadrados	14,461	0.00	97.00	Financiera: DEL EJERCIDO \$25,104.13 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS / Física: FECHA DE INICIO EL 7-02-17 OBRAS DE REFERIDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160400822786	Rehabilitación Carretera De La Ciudad De Tepic Del Km 0000 Al Km 1274, Cuerpo Derecho E Izquierdo En El Sentido Guadalupe Matatlan, Incluy. Dist. Xalisco Y Matatlan	2017-SOP-RNE-023-0018	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$48,769,114	\$48,232,653	\$48,232,653	\$48,232,653	\$45,713,735	\$45,713,735	\$45,713,735	\$45,713,735	94.78	0	Metros Cuadrados	98,769	0.00	100.00	Financiera: del ejer \$732,296 corresp a gi / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160400822802	Modernización De La Carretera Tepic-San Blas Del Km 6000 Al Km 6100 En San Blas, Nayarit. (Referido 2016)	2017-SOP-RNE-029-0025	Nayarit	San Blas	Bahía de Matanchén	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$13,425,201	\$13,277,523	\$13,277,523	\$13,277,523	\$12,157,464	\$12,157,464	\$12,157,464	\$12,157,464	91.56	0	Metros Cuadrados	14,461	0.00	91.40	Financiera: del ejercido \$176,465.57 corresponden a gi / Física: / Registro: se solicita validacion
NAY16160400823209	Empedrado De Calle Lazaro Cardenas En Unión De Corrientes, Tuxpan, Nayarit	2016-SOP-MAV-006-0916	Nayarit	Tuxpan	Unión de Corrientes	Rural	Convenios	U037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160400824646	Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012	Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$184,545,688	#####	\$75,420,253	\$75,420,253	\$75,420,253	\$75,420,253	\$75,420,253	\$75,420,253	40.87	0	Otros	0	0.00	40.87	Financiera: / Física: / Registro:
NAY16160400826324	Programa Integral De Desarrollo De Capacidades Empresariales Para Empresas Del Estado	FNE-160725-CS-2-0027893	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal	Convenios	8020	Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160400826330	Expo Emprendedor Tepic	FNE-160810-C2-5-00288030	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal	Convenios	8020	Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160400827319	Apoyo A La Incorporación De Nuevos Pto. Apoyo A Profesores Con Perfil Deseable, Beca Para Estudio De Posgrado De Alta Calidad, Reconocimiento A Perfil Deseable Y Apoyo, Redes	17412016	Nayarit	Bahía de Banderas	Nuevo Vallarta	Rural	Convenios	8247 Programa para el desarrollo profesional docente		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16170300969356	Construcción De Unidad Deportiva Estatal "Maxyrit" En Tepic, Nayarit, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las 0247 Personas Con Discapacidad (Referido 2016)	2017-SOP-RNE-057-0247	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	8205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Deporte	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$47,310,578	\$47,310,578	\$47,310,578	\$47,310,578	94.62	0	Otros	332,863	0.00	100.00	Financiera: \$1,412,670.26 CORRESP A SUPERV EXTERNA / Física: EJECUTADA DEL 17-02-17 AL 31-08-17 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY16170300969397	Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer	2016-SOP COMV-SALUD 1	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	8020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2016	\$184,000,000	#####	\$184,000,000	\$42,680,569	\$42,680,569	\$42,680,569	\$42,680,569	23.20	0	Lote	332,863	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY16170401050696	Prospera 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8072	PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2016	\$18,365,782	\$18,378,326	\$18,365,782	\$18,126,091	\$18,126,091	\$18,111,932	\$18,111,839	98.55	0	Otros	0	0.00	98.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY17170200884695	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8240	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,500,000	\$37,500,000	\$37,500,000	\$37,500,000	\$37,500,000	\$33,380,291	\$33,380,291	89.01	0	Otros	0	0.00	89.01	Financiera: / Física: / Registro: SE SIGUE PAGANDO CONFORME LO MARCAN LAS REGLAS YA QUE SE RECIBIÓ ESTA COMPROMETIDO EN ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DEL POFAE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY17170200884732	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8263	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE (SERSEM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$75,200,000	\$75,200,000	\$75,200,000	\$75,200,000	\$75,200,000	\$75,200,000	\$75,200,000	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA TUVO UNA RETENCIÓN POR LA CANTIDAD DE 1895,040 DE OFICINAS CENTRALES DE LA BANANERA Y CON ESO SE HA AL 100% EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NAY17170200887801	Cofepris 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8004	Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$2,922,063	\$2,922,063	\$2,922,063	\$2,737,524	\$2,714,382	\$2,662,124	\$2,589,400	91.30	0	Otros	0	0.00	91.30	Financiera: / Física: / Registro:	
NAY17170200887904	Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U010	Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas.		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$1,072,722	\$1,072,722	\$1,072,722	\$808,122	\$805,482	\$805,482	\$558,816	75.09	0	Otros	0	0.00	75.09	Financiera: / Física: / Registro:	
NAY17170300969391	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADO AL 100% CONFORME MARCAN LAS REGLAS DE OPERACION / Física: EJECUTADO AL 100% CONFORME MARCAN LAS REGLAS DE OPERACION / Registro: EJECUTADO AL 100% CONFORME MARCAN LAS REGLAS DE OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAY14140200351125	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2014	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2014	\$17,256,955	\$19,132,912	\$19,132,883	\$19,132,674	\$19,132,674	\$19,022,961	\$18,864,749	99.43	\$0	Lote	0	0.00	99.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170300964052	Programa de Apoyo A Pequeños Productores 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8258 Programa de Productividad Rural		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,200,000	\$54,200,000	\$54,200,000	\$54,200,000	\$54,200,000	\$29,976,550	\$29,976,550	55.31	\$0	Otros	0	0.00	55.31	Financiera: / Física: / Registro: SE SIGUE PAGANDO CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION AUTORIZADAS EN COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170401043236	Rehabilitación De Camino Saca Coschas Y Obras Complementarias De San Dieguito Al Llano Grande	AP-IP-DIC-0542017	Nayarit	Acaponeta	San Dieguito de Abajo	Rural	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUDAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,998,618	\$2,998,618	\$2,998,618	\$2,998,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO. / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO. / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO DE EJECUCION DERIVADO DE QUE EL RECURSO FUE MINISTRADO EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
NAY17170401050588	Programa De Inclusión Social Prospere 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$18,913,572	\$18,913,572	\$18,913,572	\$18,516,602	\$18,507,362	\$18,507,362	\$12,387,517	97.85	\$0	Otros	0	0.00	97.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170401050608	Fortalecimiento A La Atención Médica (Fam) 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$19,058,378	\$19,058,378	\$19,058,378	\$17,107,281	\$17,107,281	\$17,107,281	\$16,366,858	89.76	\$0	Otros	0	0.00	89.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.