

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Paintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NAV12130100090297	Programa De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Centro De Rehabilitación (Cvr Villa Hidalgo)	Sin número de proyecto	Nayarit	Santiago Juchitán	Villa Hidalgo	Urbano	Convenios	0012 Fortalecimiento de Los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Otros Proyectos	Suspendido	2017	00	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	100.00		Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV14140200351125	Programa de Desarrollo Humano	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	Terminado	2018	\$17,256,955	\$19,132,934	\$19,132,904	\$19,132,674	\$19,132,674	\$19,022,961	\$18,864,749	99.43	00	Lote	0	0.00	99.43	Financiera: / Física: recurso terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV15150400604596	Oct-097-0710 Conat. De Albergue Cultural Inv. 4	2015-AUTO_17-OCT-097-0710	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,853,142	\$7,853,142	\$4,121,844	\$4,121,844	52.46	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 RAMO 23 2015. / Física: LA U.M. ES ALBERGUE LA CUAL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO TERMINADO. / Registro: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 2015, RECURSO ENBARCADO POR \$21,718,385.13 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67/2016, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1646/2015, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIBUNAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV15150400604604	Oct-098-0709 Edificio Administrativo Inv. 4	2015-AUTO_17-OCT-098-0709	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,551,695	\$24,551,695	\$24,551,694	\$24,551,694	\$24,551,694	\$8,109,605	\$8,109,605	33.03	00	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR FINANCIERAMENTE, RECURSO ENBARCADO POR \$21,718,385.13 / Física: LA U.M. ES EDIFICIO PERO NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA, PROYECTO EN PROCESO DE CONCLUIR / Registro: RAMO 23 CONT. ECONOMICAS 4 2015, RECURSO ENBARCADO POR \$21,718,385.13 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 67-2016, EJECUTADO MEDIANTE OFICIO NO. 1646-2015, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIUDADO TRIBUNAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV15170401050797	Programa De Inclusión Social Prospera 2015	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	Terminado	2018	\$20,698,117	\$20,698,117	\$20,698,117	\$16,519,506	\$16,515,754	\$16,515,754	\$16,515,754	79.79	00	Otros	0	0.00	79.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV16160400823197	Construccion De Adoquinamiento En Calle Mexico, En Acaponeta, Nayarit 0877	2016-SOP-MAR-032-00278383	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Convenios	R003 Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,006,498	\$1,006,498	\$1,006,498	\$1,005,870	\$1,005,870	\$1,005,870	\$1,005,870	99.94		Metros Cuadrados	191,940	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV16160400826324	Programa Integral De Desarrollo De Capacidades Empresariales Para Empresas Del Estado	FNE-160725-C3-2-00278383	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal		Convenios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	\$2,975,400	100.00		Otros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV16160400826330	Expo Emprendedor Tepic	FNE-160810-C2-5-00288030	Nayarit	Tepic	Cobertura municipal		Convenios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,720	\$349,720	100.00		Otros	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV16170401050696	Prospera 2016	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	Terminado	2018	\$18,365,782	\$18,311,819	\$18,311,819	\$18,126,091	\$18,126,091	\$18,111,932	\$18,111,839	98.85	00	Otros	0	0.00	98.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170200884752	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE (SEDESRA)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$75,200,000	\$72,699,452	\$72,699,452	\$72,699,452	\$72,699,452	\$72,699,452	\$72,699,452	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% POR LOS COMITES / Física: EJERCIDO AL 100% UNA PARTE DEL RECURSO NO LO BANCARON DE OFICINAS CENTRALES SON REFERENCIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170300943971	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE (SEDESRA)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
NAV17170401050588	Programa De Inclusión Social Prospera 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2018	\$18,913,572	\$18,913,542	\$18,913,542	\$18,507,362	\$18,507,362	\$18,507,362	\$18,507,362	97.85	00	Otros	0	0.00	97.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAV17170401050608	Fortalecimiento A La Atención Médica (Fam) 2017	-	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	Salud	En Ejecución	2017	\$19,058,378	\$19,058,378	\$19,058,378	\$17,107,281	\$17,107,281	\$17,107,281	\$17,107,281	89.76	00	Otros	0	0.00	89.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.