

CUADRO COMPARATIVO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

OBRA: BACHEO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO IXCUINTLA, LA PRESA Y COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA:	RUBEN RUBIO ALMARAZ
MUNICIPIO:	SANTIAGO IXCUINTLA	DOMICILIO:	JACARANDAS No.31, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT.
CONTRATO N°:	NAY-SIXLII-IR-R23-001-2023	TELEFONO:	FECHA DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DEL 2023
IMPORTE DE EJECUTADO S/IVA:	\$1,511,956.30	DEL PERIODO DE:	13 DE MAYO DEL 2023 AL: 14 DE MAYO DEL 2023

PARTIDA	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
BACHEO SUPERFICIAL AISLADO									
I.-	CARRETERA A POZO DE IBARRA ENTRE CALLES NICOLAS ECHEVERRIA Y AMAPOLA, SANTIAGO IXCUINTLA								
1.-	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS. INCLUYE: EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.00 LT/M2, CORTE CON CORTADORA CON DISCO DEL BACHE HASTA ALCANZAR UNA FIGURA GEOMETRICA, LIMPIEZA DEL BACHE HASTA DEJARLO LIBRE DE POLVO E IMPUREZAS Y COMPACTACION DEL MISMO CON COMPACTADOR MANUAL, COMPACTACION DE LA MEZCLA COMO ACABADO FINAL CON PLACA VIBRATORIA AL 95% DE SU P.V.S.M. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	\$495.89	202.60	\$100,467.31	167.64	\$83,131.00	34.96	\$17,336.31
					\$100,467.31		\$83,131.00		\$17,336.31
II.-	CALLE AMAPOLA ENTRE CARRETERA A POZO DE IBARRA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SANTIAGO IXCUINTLA								
2.-	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS. INCLUYE: EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.00 LT/M2, CORTE CON CORTADORA CON DISCO DEL BACHE HASTA ALCANZAR UNA FIGURA GEOMETRICA, LIMPIEZA DEL BACHE HASTA DEJARLO LIBRE DE POLVO E IMPUREZAS Y COMPACTACION DEL MISMO CON COMPACTADOR MANUAL, COMPACTACION DE LA MEZCLA COMO ACABADO FINAL CON PLACA VIBRATORIA AL 95% DE SU P.V.S.M. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	\$495.89	190.42	\$94,427.37	134.63	\$66,761.67	55.79	\$27,665.70
					\$94,427.37		\$66,761.67		\$27,665.70
III.-	CALLE DURANGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y VILLA CARRANZA Y CALLE MEXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUERRERO, LOCALIDAD LA PRESA								
3.-	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS. INCLUYE: EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.00 LT/M2, CORTE CON CORTADORA CON DISCO DEL BACHE HASTA ALCANZAR UNA FIGURA GEOMETRICA, LIMPIEZA DEL BACHE HASTA DEJARLO LIBRE DE POLVO E IMPUREZAS Y COMPACTACION DEL MISMO CON COMPACTADOR MANUAL, COMPACTACION DE LA MEZCLA COMO ACABADO FINAL CON PLACA VIBRATORIA AL 95% DE SU P.V.S.M. MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	\$495.89	185.00	\$91,739.65	146.57	\$72,682.60	38.43	\$19,057.05
					\$91,739.65		\$72,682.60		\$19,057.05
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA									

ELABORO CONTRATISTA:
ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ

REVISO: SUPERVISOR
ING. JOSE CARVAJAL PEREZ

Vo.Bo. DIR. DIUE:
ARQ. ERIC GARCIA RODARTE

CUADRO COMPARATIVO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

OBRA: BACHEO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO IXCUINTLA, LA PRESA Y COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA: RUBEN RUBIO ALMARAZ
MUNICIPIO: SANTIAGO IXCUINTLA	DOMICILIO: JACARANDAS No.31, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT.
CONTRATO N°: NAY-SIXLII-IR-R23-001-2023	TELEFONO: _____ FECHA DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DEL 2023
IMPORTE DE EJECUTADO S/IVA: \$1,511,956.30	DEL PERIODO DE: 13 DE MAYO DEL 2023 AL: 14 DE MAYO DEL 2023

PARTIDA	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
IV-	CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES MINA Y CONSTITUCION, CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLES REFORMA Y H. COLEGIO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA.								
4.-	RECORTE, DEMOLICION Y RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIOS MECANICOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, INCLUYE: SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, DELIMITACIÓN DEL ÁREA (CORTE CON DISCO), REFERENCIAS O PUNTOS DE CONTROL, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE AGUA, MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA Y RECARGUE DE BASE HIDRAULICA SI ES REQUERIDO, COMPACTACION, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ACARREOS HASTA EL BANCO DE ALMACENAMIENTO O DESPERDICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	\$42.15	813.52	\$34,289.87	753.32	\$31,752.44	60.20	\$2,537.43
5.-	BACHEO PROFUNDO AISLADO EN LAS CAPAS SUBYACENTES DE LA CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: CORTE DE LA CARPETA EXISTENTE CON CORTADORA DE CONCRETO ASFALTICO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS HASTA ALCANZAR UNA SUPERFICIE ESTABLE, COMPACTACION DE FONDO DEL BACHE CON MAQUINARIA PESADA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 95% DE SU P.V.S.M., CONSTRUCCION DE CAPA ESTABILIZADORA CON MATERIAL SUBYACENTE O GRAVON SEGUN NECESIDADES DEL BACHE COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA AL 95% DE SU P.V.S.M., CONSTRUCCION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA CON MAQUINARIA PESADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.20 A 1.50 LT/M2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL PUNTO INDICADO POR LA SUPERVISION, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL PUNTO DE CONSTRUCCION.	M3	\$1,419.56	90.32	\$128,214.66	54.42	\$77,252.46	35.90	\$50,962.20
6.-	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON UN ESPESOR DE 0.00 A 0.03 MTS., INCLUYE: MEZCLAS ASFALTICA EN CALIENTE DE 3/8" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., RIEGO DE LIGA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.6 A 0.9 LT/M2, MAQUINARIA PESADA, ACARREOS, ACARREO DE MATERIALES AL PUNTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	\$8,426.59	8.10	\$68,255.38	6.98	\$58,817.60	1.12	\$9,437.78
7.-	CARPETA ASFÁLTICA GRADO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO DE 5 CM DE ESPESOR TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.60-0.90 LT/M2, MAQUINARIA PESADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL PUNTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	M2	\$465.83	1,138.24	\$530,226.34	1,027.57	\$478,672.93	110.67	\$51,553.41
					\$760,986.25		\$646,495.43		\$114,490.82
V.-	CARRETERA A POZO DE IBARRA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE CARRIL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA								

ELABORO CONTRATISTA:
ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ

REVISO: SUPERVISOR
ING. JOSE CARVAJAL PEREZ

Vo.Bo. DIR. DIUE:
ARQ. ERIC GARCIA RODARTE

CUADRO COMPARATIVO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

OBRA: BACHEO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO IXCUINTLA, LA PRESA Y COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA: RUBEN RUBIO ALMARAZ
MUNICIPIO: SANTIAGO IXCUINTLA	DOMICILIO: JACARANDAS No.31, COL. BUROCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT.
CONTRATO N°: NAY-SIXLII-IR-R23-001-2023	TELEFONO: _____ FECHA DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DEL 2023
IMPORTE DE EJECUTADO S/IVA: \$1,511,956.30	DEL PERIODO DE: 13 DE MAYO DEL 2023 AL: 14 DE MAYO DEL 2023


PARTIDA	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8-	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON UN ESPESOR DE 0.00 A 0.03 MTS., INCLUYE: MEZCLAS ASFALTICA EN CALIENTE DE 3/8" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., RIEGO DE LIGA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.6 A 0.9 LT/M2, MAQUINARIA PESADA, ACARREOS, ACARREO DE MATERIALES AL PUNTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	\$8,426.59	19.15	\$161,369.20	40.338865	\$339,919.08	21.188865	-\$178,549.88
9-	CARPETA ASFÁLTICA GRADO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO DE 5 CM DE ESPESOR TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.60-0-90 LT/M2, MAQUINARIA PESADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL PUNTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	M2	\$465.83	650.38	\$302,966.52	650.38	\$302,966.52	-	\$0.00
					\$464,335.71		\$642,885.60		-\$178,549.88

SUBTOTAL:	\$1,511,956.30	SUBTOTAL:	\$1,511,956.30	SUBTOTAL:	\$0.00
I.V.A. (16%):	\$241,913.01	I.V.A. (16%):	\$241,913.01	I.V.A. (16%):	\$0.00
TOTAL:	\$1,753,869.31	TOTAL:	\$1,753,869.31	TOTAL:	\$0.00

COBRADO EN ESTIMACIONES = \$1,753,869.31


ELABORO CONTRATISTA :
ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ


REVISO: SUPERVISOR
ING. JOSE CARVAJAL PEREZ


Vo.Bo. DIR. DIUE:
ARQ. ERIC GARCIA RODARTE

CALLE AMADO NERVO ENTRE MINA Y CONSTITUCION STGO. IXC









CALLE AMADO NERVO ENTRE REFORMA Y H. COLEGIO MILITAR STGO. IXC









CALLE AMAPOLA ENTRE CARRET. POZO DE IBARRA Y GUILLERMO PRITO STGO. IXC









CALLE DURANGO ENTRE V. GUERRERO Y VILLA CARRANZA LA PRESA







CALLE MEXICO ENTRE J.MA. MORELOS Y GUERRERO LA PRESA









CARRET. POZO DE IBARRA ENTRE N. ECHEVARRIA A AMAPOLA STGO. IXC







CARRETERA A POZO DE IBARRA DE CALLE RUBEN JARAMILLO A CARRIL COL. E. ZAPATA









LONA INFORMATIVA

SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!
OBRAS 2023

"BACHEO Y REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO IXCUINTLA, LA PRESA Y COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT."

PROGRAMA:
RAMO GENERAL 23
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
RECURSOS DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

INVERSION FEDERAL

\$ 1,773,225.00

CONCEPTOS PRINCIPALES:
2366.64 M DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE

BENEFICIARIOS:
2000 PERSONAS

PERIODO DE EJECUCION:
ABRIL - MAYO DE 2023

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

