FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCA 2010
PERIODO QUE SE SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERA 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	18-NAYARIT RECURSO 2009																							
	SUBSIDIOS (25 REGISTROS)																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												291,370,350	291,370,350	281,232,049	273,860,775	94.0%	0	0		34,421	33,904	98.0%	
	FONDOS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
47666	APORTACIÓN PARA PROGRAMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO, VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS EN COEJERCICIO CON SAGARPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	379 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	5,417,817	5,417,817	5,417,817	5,417,817	100.0%	0	0	ACCIÓN	37	0	0.0%	RECURSO DEPOSITADO AL FOFAE NAYARI Y SE LIBERO DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 100%
47102	2009/SEDER461FR019-PR R CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PARA LA ELABORACIÓN DE TEQUILA (2DA. ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO, MPIO. DE SANTA MARÍA DEL ORO	14-SANTA MARÍA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	7	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	300 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO
47155	2009/SEDER463FR020-CP R ESTABLECIMIENTO DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOPATOLÓGICO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	8	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	7862 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	850,000	850,000	850,000	849,977	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100%
71578	2009/SOP351-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AREA DE SERVICIOS DEL EMBARCADERO EL TINACO TIERRA FIRME	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITÁN DE URIBE	RURAL	2009/SOP351-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 895	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,494,978	1,494,978	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 895 JORNALES 4286 EJECUTADA EL 23/01/09 AL 31/12/09
71630	2009/CFR17001-CP C CONSTRUCCION DE NODO VIAL LA CRUZ (APROBACION PARCIAL)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/CFR17001-CP C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,540,737	43,540,737	42,679,752	42,679,752	98.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL RAMO 23 FECHA DE INICIO EL 6/09/08 Y TERMINO EL 2/07/09
47024	2009/SEDER459FR017-PR R PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 6 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO, MPIO DE TEPIC.	17-TEPIC	COLONIA SEIS DE ENERO	RURAL	6	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	26 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	1,494,877	1,494,877	1,494,877	1,022,602	68.0%	0	0	POZO	1	1	95.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 95% FALTANDO EL CONCEPTO DEL AFORO
46798	2009/SEDER460FR015-PR R ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA EXTRUSORA DE GRASA Y DERIVADOS, EL AHUACATE, MPIO. DE TEPIC	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	4	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	10 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	299,998	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO
70610	2008/CFR020009-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2008/CFR020009-PR C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,105,795	27,105,795	26,580,065	26,580,065	98.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	EJECUTADA DEL 10/12/08 AL 5/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EN LO ASIGNADO $525,710 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS
70714	2009/SOP350-PR CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN E.C. FED 200 BOULEVARD DE ACCESO A NUEVO VALLARTA	20-BAHÍA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	2009/SOP350-PR	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 420	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,918,175	48,918,175	48,454,213	48,454,213	99.0%	0	0	OBRA	1	1	62.0%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 420 JORNALES 57143 FECHA DE INICIO EL 12/11/09 EN EL ASIGNADO $918,197 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS EN EL EJERCIDO $454,235 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS
71751	2010/CFR20007-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DE BAHIA DE BANDERAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT (SEGUNDA ETAPA)	20-BAHÍA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2010/CFR20007-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,000	7,500,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	16.0%	FECHA DE INICIO EL 12/04/2010 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 1,432 JORNALES 20,082

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCA 2010
PERIODO QUE SE SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERA 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	18-NAYARIT RECURSO 2009																							
	SUBSIDIOS (25 REGISTROS)																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												291,370,350	291,370,350	281,232,049	273,860,775	94.0%	0	0		34,421	33,904	98.0%	
	FONDOS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							
70529	2008/CFR04010-PR C PROYECTO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/CFR04010-PR C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,725,197	13,725,197	13,481,456	13,481,456	98.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	EJECUTADA DEL 15/12/08 AL 10/10/09 COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EN LO ASIGNADO $269,085 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA EN LO PROGRAMADO $25,434 CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA
70483	2009/CFR04011CP C CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO COMPLEMENTO	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2009/CFR04011CP C	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,108,258	16,108,258	15,867,997	15,867,997	99.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	COMPLEMENTO EN FONDO REGIONAL 2008 EJECUTADA DEL 10/12/08 AL 5/10/09 EN LO ASIGNADO $314,701 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA EN L PROGRAMADO $74,440 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS PARA LA OBRA
46732	2009/SEDER458014-CP R CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ZONA DE RIEGO DEL POZO LA HIGUERITA DE LA LOCALIDAD DE JALA, MPIO. DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	3	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	18 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	299,931	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
46623	2009/SEDER/465FR012-PR EMPEDRADO DE CAMINO DE COMUNICACIÓN Y SACACOSECHAS DE MALINAL A SAN ANTONIO, EN MPIO. DE XALISCO	8-XALISCO	SAN ANTONIO	RURAL	2	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	630 PERSONAS	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 638 CENTRO SCT NAYARIT	5,639,026	5,639,026	5,639,026	4,366,776	77.0%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% TERMINADA Y OPERANDO
	AMPLIACIÓN																							
46335	2009/SEDER464FRO11-PR PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS /TERCERA ETAPA), LOCALIDAD 5 DE MAYO, MPIO. DE TEPIC.	17-TEPIC	CINCO DE MAYO (EL CIRUELO)	RURAL	1	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	18 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	458,575	25.0%	0	0	OBRA	1	1	75.0%	LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO,Y EL 50% DE AVANCE FISICO DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS
	REHABILITACIÓN																							
47633	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARIT 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	1200 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	4,521,116	4,521,116	4,521,116	4,521,116	100.0%	0	0	HECTÁREA	3,090	3,090	100.0%	RECURSO FUE DEPOSITADO AL FOFAE NAYARIT Y FUE LIBERADO CONFORME A AVANCES DE OBRA EJECUTADO, LAS OBRAS INSERTAS EN ESE PROGRAMA FUERON TERMINADAS AL 100%
70824	2009/CFR17442-CP PAVIMENTACIO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN DERECHA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/CFR17442-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,955,580	16,955,580	16,656,988	16,656,988	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,872	9,675	98.0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 9872 PERSONAS 295,204 JORNALES 28,970 ESTA OBRA ES UN REFRENDO FECHA DE INICIO EL 5/02/2010
70767	2009/SOP443-CP REHABILTIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP443-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,628,029	9,628,029	9,628,029	9,628,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,368	7,368	100.0%	FECHA DE INICIO EL 2/11/09 FECHA DE TERMINO EL 5/04/2010 COMPLEMENTO EN R33 FVIII 2008
70909	2009/SOP444-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA AVENIDA PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COLONIA MOLOLOA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP444-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,248,271	14,248,271	14,248,263	14,248,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,022	13,742	98.0%	METAS TOTALES SON METROS CUADRADOS 14,022 PERSONAS 295,204 JORNALES 36,607 REFRENDO FECHA DE INICIO EL 5/02/2010

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCA 2010
PERIODO QUE SE SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERA 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	18-NAYARIT RECURSO 2009																							
	SUBSIDIOS (25 REGISTROS)																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												291,370,350	291,370,350	281,232,049	273,860,775	94.0%	0	0		34,421	33,904	98.0%	
	FONDOS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
141115	2009/AYTO12-458FR021-CP ADQUISICION DE CAMIONES PARA SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE BASURA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	2009/AYTO12-456FR-CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS	PERSONAS 20092	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2	2	100.0%	
76643	2008/CFR20009-PRC2R CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	20-BAHÍA DE BANDERAS	TONDOROQUE	RURAL	2008/CFR20009-PRC2R	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	93565 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	18,132,239	84.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
76585	2008/CFR04010-PRC2 CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	2008/CFR04010-PRC2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	61449 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
76682	2008/CFR04011-CPC2R CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO (EQUIPAMIENTO) (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	2008/CFR04011-CPC2R	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	43300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,500,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
141110	2009/AYTO08-457FR-022-CP ADQUISICION DE DOS CAMIONES PARA SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION DE BASURA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2009/AYTO08-457FR-CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XALISCO	PERSONAS 63000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2	2	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																							
46931	2009/SEDER466FR015- PR PROYECTO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIAS) EN ZONA ESTUARINA DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	800 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 100-SECRETARÍA	917,472	917,472	917,472	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	5	3	60.0%	LOS ESTUDIOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL SE ENCUENTRAN PROCESO DE ELABORACION CON UN AVANCE FISICO GLOBAL DEL 60%